

LAPORAN KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN (LKPPM)

MINGGU KE-

32

Tiga Puluh Dua

Tanggal : 31 Oktober 2022 s/d 6 November 2022



**PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG RAMP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
2022**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BREBES

PENGAWAS LAPANGAN
CV. GRAHA KENCANA



KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CIAGENG SURYA KENCANA



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Ramp Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
Lokasi : Jl. Jendral Sudirman No. 181 Kabupaten Brebes
Nomor Kontrak : 027.3/0737/Spmk/III/2022
Tanggal Kontrak : 28 Maret 2022

Minggu Ke- : 32 Tiga Puluh Duz 31 Oktober 2022 s/d 6 November 2022
Kontraktor Pelaksana : CV. Ciageng Surya Kencana
Konsultan Pengawas : CV. Graha Kencana
Waktu Pelaksanaan : (210 Hari Kalender)

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
				Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	32.914.235.90	0.74%		90.430%	0.670%		9.570%	0.071%		100.000%	0.741%		0.000%	0.000%	
II	PEKERJAAN SUB STRUKTUR	208.957.205.68	4.70%		100.000%	4.701%		0.000%	0.000%		100.000%	4.701%		0.000%	0.000%	
III	PEKERJAAN TANAH	10.601.028.90	0.24%		100.000%	0.239%		0.000%	0.000%		100.000%	0.239%		0.000%	0.000%	
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG	742.244.266.22	16.70%		98.991%	16.531%		1.009%	0.168%		100.000%	16.699%		0.000%	0.000%	
V	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA	1.534.166.427.75	34.52%		100.000%	34.516%		0.000%	0.000%		100.000%	34.516%		0.000%	0.000%	
VI	PEKERJAAN RANGKA ATAP & PENUTUP ATAP	127.056.034.66	2.86%		99.489%	2.844%		0.511%	0.015%		100.000%	2.859%		0.000%	0.000%	
VII	PEKERJAAN DINDING & KUSEN	517.301.297.54	11.64%		89.060%	10.365%		10.940%	1.273%		100.000%	11.638%		0.000%	0.000%	
VIII	PEKERJAAN PLAFOND	131.593.528.09	2.96%		88.688%	2.626%		11.312%	0.335%		100.000%	2.961%		0.000%	0.000%	
IX	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING	184.838.762.33	4.16%		86.292%	3.589%		13.708%	0.570%		100.000%	4.159%		0.000%	0.000%	
X	PEKERJAAN CAT	51.638.610.70	1.16%		84.099%	0.977%		15.901%	0.185%		100.000%	1.162%		0.000%	0.000%	
XI	PEKERJAAN RALLING TANGGA	176.123.097.56	3.96%		79.192%	3.138%		20.808%	0.825%		100.000%	3.962%		0.000%	0.000%	
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN	370.702.216.60	8.34%		39.022%	3.254%		60.978%	5.086%		100.000%	8.340%		0.000%	0.000%	
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING															
	A PEKERJAAN PANEL PENERANGAN	1.232.000.00	0.03%		100.000%	0.028%		0.000%	0.000%		100.000%	0.028%		0.000%	0.000%	
	B PEKERJAAN PENERANGAN	83.425.000.00	1.88%		100.000%	1.877%		0.000%	0.000%		100.000%	1.877%		0.000%	0.000%	
	C PEKERJAAN TATA SUARA	11.200.000.00	0.25%		100.000%	0.252%		0.000%	0.000%		100.000%	0.252%		0.000%	0.000%	
	D PEKERJAAN AIR HUJAN	34.784.368.88	0.78%		46.171%	0.361%		53.829%	0.421%		100.000%	0.783%		0.000%	0.000%	
	PEKERJAAN TAMBAH	225.982.803.16	5.08%		73.553%	3.740%		21.469%	1.092%		100.000%	5.084%		0.000%	0.000%	
JUMLAH		4.444.760.883.98	100.000%		89.707%	89.707%		10.040%	10.040%		100.000%	100.000%		0.000%	0.000%	

Kumulatif Rencana S/d Minggu ini 100.000%

Kumulatif Realisasi S/d Minggu ini 100.000%

Deviasi Kumulatif S/d Minggu ini 0.000%

Diketahui oleh,
Pejabat Pengguna Anggaran
RSUD Brebes

Diperiksa dan Disetujui oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. CIAGENG SURYA KENCANA

Brebes, 7 November 2022
Dibuat oleh,
Konsultan Pengawas
CV. GRAHA KENCANA

Dr. dr. Rasipin, M.Kes
NIP. 19681125 200212 1 002

Sutiono
Project Manager

Risky Andriadi Z. ST
Team Leader



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BREBES

PENGAWAS LAPANGAN
CV. GRAHA KENCANA



KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CIAGENG SURYA KENCANA



CIAGENG

LAPORAN MINGGUAN

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rump Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
Lokasi : Jl. Jendral Sudirman No. 181 Kabupaten Brebes
Nomor Kontrak : 027.3/0737/Spmk/III/2022
Tanggal Kontrak : 28 Maret 2022

Minggu Ke- : 32 (Tiga Puluh Dua) 31 Oktober 2022 s/d 6 November 2022
Kontraktor Pelaksana : CV. Ciageng Surya Kencana
Konsultan Pengawas : CV. Graha Kencana
Waktu Pelaksanaan : (210 Hari Kalender)

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Pagar Proyek (asumsi sewa)	57.00	m'	0.02%	57.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	57.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
2	Papan Nama Proyek	1.00	ls	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
3	Direksi Keet & Barak Kerja	1.00	ls	0.03%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
4	Pengukuran dan Bowplank	63.00	m'	0.09%	63.00	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	63.00	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	
5	Air kerja dan listrik	1.00	ls	0.25%	0.95	95.00%	0.24%	0.05	5.00%	0.01%	1.00	100.00%	0.25%	-	0.00%	0.00%	
6	Penyiapan RK3K	1.00	ls	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.04%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja																
	- Pembuatan Kartu Identitas Kerja																
8	Sosialisasi dan Promosi K3	1.00	ls	0.02%	0.90	90.00%	0.02%	0.10	10.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	- Induksi K3																
	- Pengarahan K3																
	- Pelatihan K3																
	- Simulasi K3																
	- Spanduk																
	- Papan Informasi K3																
9	Alat Pelindung Kerja	1.00	ls	0.11%	0.90	90.00%	0.10%	0.10	10.00%	0.01%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	- Jaring Keselamatan																
	- Tali Keselamatan																
	- Penahan Jatuh																
	- Pagar Pengaman																
	- Pembatas Area																
10	Alat Pelindung Diri	1.00	ls	0.11%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	- Topi Pelindung																
	- Pelindung mata																
	- Sarung Tangan																
	- Sepatu keselamatan																
	- Rompi keselamatan																
11	Pembongkaran Selasar Eksisting	1.00	ls	0.06%	1.00	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			0.74%		90.43%	0.67%		9.57%	0.07%		100.00%	0.74%		0.00%	0.00%	
II	PEKERJAAN SUB STRUKTUR																
	Pekerjaan Pondasi Sumuran																
1	Galian Tanah	74.89	m3	0.11%	74.89	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	74.89	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
2	Pondasi Sumuran Ø 100 cm																
	- Beton Fc 21 MPa Ready Mix	3.53	m3	0.07%	3.53	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	3.53	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	- Batu Belah	3.53	m3	0.05%	3.53	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	3.53	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembesian	238.77	kg	0.07%	238.77	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	238.77	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	- Buis Beton Ø 100 cm	9.00	m'	0.10%	9.00	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	9.00	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
3	Pondasi Sumuran Ø 120 cm																
	- Beton Fc 21 MPa Ready Mix	33.91	m3	0.68%	33.91	100.00%	0.68%	-	0.00%	0.00%	33.91	100.00%	0.68%	-	0.00%	0.00%	
	- Batu Belah	33.91	m3	0.45%	33.91	100.00%	0.45%	-	0.00%	0.00%	33.91	100.00%	0.45%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembesian	1,689.42	kg	0.52%	1,689.42	100.00%	0.52%	-	0.00%	0.00%	1,689.42	100.00%	0.52%	-	0.00%	0.00%	
	- Buis Beton Ø 120 cm	60.00	m'	0.94%	60.00	100.00%	0.94%	-	0.00%	0.00%	60.00	100.00%	0.94%	-	0.00%	0.00%	
	Pondasi Sumuran Ø 140 cm																
	- Beton Fc 21 MPa Ready Mix																
	- Batu Belah																
	- Pembesian																
	- Buis Beton Ø 140 cm																

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
	Pekerjaan Pile Cap																
1	Galian tanah Pile Cap	26.80	m3	0.04%	26.80	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	26.80	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
2	Urugan Pasir Pile Cap	5.63	m3	0.02%	5.63	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	5.63	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
3	Lantai kerja Pile Cap	2.81	m3	0.04%	2.81	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	2.81	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
4	Pekerjaan Beton Bertulang Pile Cap																
	a. Pile Cap Type DS.1																
	- Beton Fc 21 MPa Ready Mix	1.73	m3	0.03%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembesian	169.10	kg	0.05%	169.10	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	169.10	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	
	- Pasangan Batako	5.28	m2	0.02%	5.28	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	5.28	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pile Cap Type DS.2																
	- Beton Fc 21 MPa Ready Mix	17.47	m3	0.35%	17.47	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	17.47	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembesian	1,131.92	kg	0.35%	1,131.92	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	1,131.92	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	- Pasangan Batako	27.84	m2	0.11%	27.84	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	27.84	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	c. Pile Cap Type DS.3																
	- Beton Fc 21 MPa Ready Mix	9.20	m3	0.18%	9.20	100.00%	0.18%	-	0.00%	0.00%	9.20	100.00%	0.18%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembesian	596.07	kg	0.18%	596.07	100.00%	0.18%	-	0.00%	0.00%	596.07	100.00%	0.18%	-	0.00%	0.00%	
	- Pasangan Batako	14.34	m2	0.06%	14.34	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	14.34	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
	d. Pile Cap Type DS.4																
	- Beton Fc 21 MPa Ready Mix	5.38	m3	0.11%	5.38	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	5.38	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembesian	381.17	kg	0.12%	381.17	100.00%	0.12%	-	0.00%	0.00%	381.17	100.00%	0.12%	-	0.00%	0.00%	
	- Pasangan Batako	10.56	m2	0.04%	10.56	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	10.56	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			4.70%		69.46%	4.70%		0.00%	0.00%		100.00%	4.70%		0.00%	0.00%	
III	PEKERJAAN TANAH																
1	Peninggian Elevasi Tanah	62.08	m3	0.17%	62.08	100.00%	0.17%	-	0.00%	0.00%	62.08	100.00%	0.17%	-	0.00%	0.00%	
2	Pemadatan Tanah	62.08	m3	0.07%	62.08	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	62.08	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			0.24%		70.00%	0.24%		0.00%	0.00%		100.00%	0.24%		0.00%	0.00%	
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG																
	LANTAI 1																
	Beton Bertulang Sloof																
1	Sloof Tipe S1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	0.86	m3	0.02%	0.86	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	0.86	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	209.91	kg	0.06%	209.91	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	209.91	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	5.76	m2	0.02%	5.76	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	5.76	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
2	Sloof Tipe S2																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	3.91	m3	0.08%	3.91	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	3.91	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	1,153.32	kg	0.35%	1,153.32	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	1,153.32	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	26.07	m2	0.08%	26.07	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	26.07	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
3	Sloof Tipe SP																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	1.80	m3	0.03%	1.80	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.80	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	161.97	kg	0.05%	161.97	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	161.97	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	36.07	m2	0.11%	36.07	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	36.07	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	Plat Beton Lantai 1																
	a. Lantai Kerja t= 5 cm	8.21	m3	0.12%	8.21	100.00%	0.12%	-	0.00%	0.00%	8.21	100.00%	0.12%	-	0.00%	0.00%	
	b. Wiremesh M6 pada rabat beton lantai dasar	164.11	m2	0.20%	164.11	100.00%	0.20%	-	0.00%	0.00%	164.11	100.00%	0.20%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Kolom																
1	Kolom Tipe K.1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	18.20	m3	0.37%	18.20	100.00%	0.37%	-	0.00%	0.00%	18.20	100.00%	0.37%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	1,282.54	kg	0.39%	1,282.54	100.00%	0.39%	-	0.00%	0.00%	1,282.54	100.00%	0.39%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	145.60	m2	0.69%	145.60	100.00%	0.69%	-	0.00%	0.00%	145.60	100.00%	0.69%	-	0.00%	0.00%	
2	Kolom Tipe K.P																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	1.20	m3	0.02%	1.20	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.20	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	288.89	kg	0.09%	288.89	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	288.89	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	40.15	m2	0.19%	40.15	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	40.15	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Balok																
1	Balok Tipe B.01																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	1.73	m3	0.03%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	318.72	kg	0.10%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	28.05	m2	0.14%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
2	Balok Type BP																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	0.18	m3	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	30.08	kg	0.01%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	3.06	m2	0.01%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
3	Plat Parapet																
	a. Beton fc 21 MPa Ready Mix																
	b. Pembesian																
	c. Bekisting																
	Beton Bertulang Plat																
1	Plat Type S1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	8.06	m3	0.16%	8.06	100.00%	0.16%	-	0.00%	0.00%	8.06	100.00%	0.16%	-	0.00%	0.00%	
	b. Wiremesh M6	161.23	m2	0.20%	161.23	100.00%	0.20%	-	0.00%	0.00%	161.23	100.00%	0.20%	-	0.00%	0.00%	
	c. Steel Deck t : 0.75mm	80.62	m2	0.31%	80.62	100.00%	0.31%	-	0.00%	0.00%	80.62	100.00%	0.31%	-	0.00%	0.00%	
	d. Bekisting sisi	7.78	m2	0.04%	7.78	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	7.78	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 2																
	Beton Bertulang Kolom																
1	Kolom Tipe K.1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	16.80	m3	0.34%	16.80	100.00%	0.34%	-	0.00%	0.00%	16.80	100.00%	0.34%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	1,163.18	kg	0.36%	1,163.18	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	1,163.18	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	134.40	m2	0.63%	134.40	100.00%	0.63%	-	0.00%	0.00%	134.40	100.00%	0.63%	-	0.00%	0.00%	
2	Kolom Tipe K.P																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	1.20	m3	0.02%	1.20	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.20	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	288.53	kg	0.09%	288.53	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	288.53	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	40.07	m2	0.19%	40.07	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	40.07	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Balok																
1	Balok Type B.01																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	1.73	m3	0.03%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	318.72	kg	0.10%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	28.05	m2	0.14%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok Type BP																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	0.18	m3	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	30.08	kg	0.01%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	3.06	m2	0.01%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Plat																
1	Plat Type S1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	17.31	m3	0.35%	17.31	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	17.31	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	b. Wiremesh M6	346.13	m2	0.43%	346.13	100.00%	0.43%	-	0.00%	0.00%	346.13	100.00%	0.43%	-	0.00%	0.00%	
	c. Steel Deck t : 0.75mm	173.07	m2	0.67%	173.07	100.00%	0.67%	-	0.00%	0.00%	173.07	100.00%	0.67%	-	0.00%	0.00%	
	d. Bekisting sisi	13.92	m2	0.07%	13.92	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	13.92	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 3																
	Beton Bertulang Kolom																
1	Kolom Tipe K.1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	16.80	m3	0.34%	16.80	100.00%	0.34%	-	0.00%	0.00%	16.80	100.00%	0.34%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	1,163.18	kg	0.36%	1,163.18	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	1,163.18	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	134.40	m2	0.63%	134.40	100.00%	0.63%	-	0.00%	0.00%	134.40	100.00%	0.63%	-	0.00%	0.00%	
2	Kolom Tipe K.P																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	1.21	m3	0.02%	1.21	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.21	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	289.99	kg	0.09%	289.99	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	289.99	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	40.38	m2	0.19%	40.38	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	40.38	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Balok																
1	Balok Type B.01																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	1.73	m3	0.03%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	318.72	kg	0.10%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	28.05	m2	0.14%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok Type BP																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	0.18	m3	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	30.08	kg	0.01%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	3.06	m2	0.01%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
	Beton Bertulang Plat																
1	Plat Type S1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	17.31	m3	0.35%	17.31	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	17.31	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	b. Wiremesh M6	346.22	m2	0.43%	346.22	100.00%	0.43%	-	0.00%	0.00%	346.22	100.00%	0.43%	-	0.00%	0.00%	
	c. Steel Deck t : 0.75mm	173.11	m2	0.67%	173.11	100.00%	0.67%	-	0.00%	0.00%	173.11	100.00%	0.67%	-	0.00%	0.00%	
	d. Bekisting sisi	13.92	m2	0.07%	13.92	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	13.92	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 4																
	Beton Bertulang Kolom																
1	Kolom Tipe K.1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	14.70	m3	0.30%	14.70	100.00%	0.30%	-	0.00%	0.00%	14.70	100.00%	0.30%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	1,149.02	kg	0.35%	1,149.02	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	1,149.02	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	134.40	m2	0.63%	134.40	100.00%	0.63%	-	0.00%	0.00%	134.40	100.00%	0.63%	-	0.00%	0.00%	
2	Kolom Tipe K.P																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	1.20	m3	0.02%	1.10	91.33%	0.02%	0.10	8.67%	0.00%	1.20	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	288.89	kg	0.09%	260.00	90.00%	0.08%	28.89	10.00%	0.01%	288.89	100.00%	0.09%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	40.15	m2	0.19%	40.00	99.63%	0.19%	0.15	0.37%	0.00%	40.15	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Balok																
1	Balok Type B.01																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	1.73	m3	0.03%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.73	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	318.72	kg	0.10%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	318.72	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	28.05	m2	0.14%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	28.05	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok Type BP																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	0.18	m3	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	30.08	kg	0.01%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	3.06	m2	0.01%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	3.06	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Plat																
1	Plat Type S1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	17.31	m3	0.35%	17.31	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	17.31	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	b. Wiremesh M6	346.29	m2	0.43%	346.29	100.00%	0.43%	-	0.00%	0.00%	346.29	100.00%	0.43%	-	0.00%	0.00%	
	c. Steel Deck t : 0.75mm	173.14	m2	0.67%	173.14	100.00%	0.67%	-	0.00%	0.00%	173.14	100.00%	0.67%	-	0.00%	0.00%	
	d. Bekisting sisi	13.92	m2	0.07%	13.92	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	13.92	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 5																
	Beton Bertulang Kolom																
1	Kolom Tipe K.2																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	12.16	m3	0.24%	12.16	100.00%	0.24%	-	0.00%	0.00%	12.16	100.00%	0.24%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	838.80	kg	0.26%	838.80	100.00%	0.26%	-	0.00%	0.00%	838.80	100.00%	0.26%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	97.28	m2	0.46%	97.28	100.00%	0.46%	-	0.00%	0.00%	97.28	100.00%	0.46%	-	0.00%	0.00%	
2	Kolom Tipe K.P																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	0.80	m3	0.01%	0.70	87.24%	0.01%	0.10	12.76%	0.00%	0.80	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	201.60	kg	0.06%	180.00	89.29%	0.06%	21.60	10.71%	0.01%	201.60	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	26.75	m2	0.13%	22.00	82.26%	0.10%	4.75	17.74%	0.02%	26.75	100.00%	0.13%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Balok																
1	Balok Type B.01																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	1.97	m3	0.04%	1.97	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.97	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	352.09	kg	0.11%	352.09	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	352.09	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	31.88	m2	0.15%	31.88	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	31.88	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok Type BP																
	a. Beton Fc 14,5 MPa	0.18	m3	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.18	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pembesian	30.08	kg	0.01%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	30.08	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	c. Bekisting	1.53	m2	0.01%	1.53	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	1.53	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	Beton Bertulang Plat																
1	Plat Type S1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	8.22	m3	0.17%	8.22	100.00%	0.17%	-	0.00%	0.00%	8.22	100.00%	0.17%	-	0.00%	0.00%	
	b. Wiremesh M6	169.94	m2	0.21%	169.94	100.00%	0.21%	-	0.00%	0.00%	169.94	100.00%	0.21%	-	0.00%	0.00%	
	c. Steel Deck t : 0.75mm	85.58	m2	0.33%	85.58	100.00%	0.33%	-	0.00%	0.00%	85.58	100.00%	0.33%	-	0.00%	0.00%	
	d. Bekisting sisi	7.18	m2	0.04%	7.18	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	7.18	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
	LANTAI ATAP																
	Beton Bertulang Plat																
1	Plat Type S1																
	a. Beton Fc 21 MPa Ready Mix	2.04	m3	0.04%	2.04	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	2.04	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	b. Wiremesh M6	40.76	m2	0.05%	40.76	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	40.76	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	
	c. Steel Deck t : 0.75mm	20.38	m2	0.08%	20.38	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	20.38	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
	d. Bekisting sisi	1.29	m2	0.01%	1.29	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	1.29	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
2	Lapis Waterproofing	20.38	m2	0.13%	-	0.00%	0.00%	20.38	100.00%	0.13%	20.38	100.00%	0.13%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			16.70%		74.67%	16.53%		1.01%	0.17%		100.00%	16.70%		0.00%	0.00%	
V	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA																
	Pekerjaan Rangka Baja Konvensional (termasuk rangka utama, plendes, mur baut, dan finish zinchromate)																
	LANTAI 1																
	Struktur Baja Kolom																
1	Kolom type K1 (IWF 400x200x8x13)	5,690.88	kq	3.39%	5,690.88	100.00%	3.39%	-	0.00%	0.00%	5,690.88	100.00%	3.39%	-	0.00%	0.00%	
2	Jasa Pemasangan	5,690.88	kg	0.61%	5,690.88	100.00%	0.61%	-	0.00%	0.00%	5,690.88	100.00%	0.61%	-	0.00%	0.00%	
	Struktur Baja Balok																
	<i>Elev. 0.00 s/d 4.20</i>																
1	Balok type B3 (IWF 300x150x6.5x9)	2,343.80	kg	1.40%	2,343.80	100.00%	1.40%	-	0.00%	0.00%	2,343.80	100.00%	1.40%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok type B4 (IWF 250x125x6.5x9)	235.04	kg	0.14%	235.04	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	235.04	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	
3	Balok type B5 (IWF 200x100x5.5x8)	437.28	kg	0.26%	437.28	100.00%	0.26%	-	0.00%	0.00%	437.28	100.00%	0.26%	-	0.00%	0.00%	
4	Shear Conector	26.52	kg	0.02%	26.52	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	26.52	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
5	Jasa Pemasangan	3,042.64	kg	0.32%	3,042.64	100.00%	0.32%	-	0.00%	0.00%	3,042.64	100.00%	0.32%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 2																
	Struktur Baja Kolom																
1	Kolom type K1 (IWF 400x200x8x13)	4,892.14	kq	2.92%	4,892.14	100.00%	2.92%	-	0.00%	0.00%	4,892.14	100.00%	2.92%	-	0.00%	0.00%	
2	Jasa Pemasangan	4,892.14	kg	0.52%	4,892.14	100.00%	0.52%	-	0.00%	0.00%	4,892.14	100.00%	0.52%	-	0.00%	0.00%	
	Struktur Baja Balok																
	<i>Elev. 4.20 s/d 8.40</i>																
1	Balok type B1 (HC 600x200x8x13)	606.07	kg	0.36%	606.07	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	606.07	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok type B3 (IWF 300x150x6.5x9)	4,172.09	kq	2.49%	4,172.09	100.00%	2.49%	-	0.00%	0.00%	4,172.09	100.00%	2.49%	-	0.00%	0.00%	
3	Balok type B4 (IWF 250x125x6.5x9)	677.91	kg	0.40%	677.91	100.00%	0.40%	-	0.00%	0.00%	677.91	100.00%	0.40%	-	0.00%	0.00%	
4	Balok type B5 (IWF 200x100x5.5x8)	937.07	kq	0.56%	937.07	100.00%	0.56%	-	0.00%	0.00%	937.07	100.00%	0.56%	-	0.00%	0.00%	
5	Balok type B6 (IWF 150x75x5x7)	166.52	kg	0.10%	166.52	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	166.52	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
6	Balok type B7 (UNP 150x75x6.5)	135.87	kg	0.08%	135.87	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	135.87	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
7	Shear Conector	73.61	kq	0.04%	73.61	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	73.61	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
8	Jasa Pemasangan	6,769.14	kq	0.72%	6,769.14	100.00%	0.72%	-	0.00%	0.00%	6,769.14	100.00%	0.72%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 3																
	Struktur Baja Kolom																
1	Kolom type K1 (IWF 400x200x8x13)	4,720.77	kg	2.81%	4,720.77	100.00%	2.81%	-	0.00%	0.00%	4,720.77	100.00%	2.81%	-	0.00%	0.00%	
2	Jasa Pemasangan	4,720.77	kg	0.50%	4,720.77	100.00%	0.50%	-	0.00%	0.00%	4,720.77	100.00%	0.50%	-	0.00%	0.00%	
	Struktur Baja Balok																
	<i>Elev. 8.40 s/d 12.60</i>																
1	Balok type B1 (HC 600x200x8x13)	601.79	kg	0.36%	601.79	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	601.79	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok type B3 (IWF 300x150x6.5x9)	4,174.86	kg	2.49%	4,174.86	100.00%	2.49%	-	0.00%	0.00%	4,174.86	100.00%	2.49%	-	0.00%	0.00%	
3	Balok type B4 (IWF 250x125x6.5x9)	679.30	kg	0.40%	679.30	100.00%	0.40%	-	0.00%	0.00%	679.30	100.00%	0.40%	-	0.00%	0.00%	
4	Balok type B5 (IWF 200x100x5.5x8)	973.21	kg	0.58%	973.21	100.00%	0.58%	-	0.00%	0.00%	973.21	100.00%	0.58%	-	0.00%	0.00%	
5	Balok type B6 (IWF 150x75x5x7)	159.91	kq	0.10%	159.91	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	159.91	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
6	Balok type B7 (UNP 150x75x6.5)	137.18	kg	0.08%	137.18	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	137.18	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
7	Shear Conector	73.61	kq	0.04%	73.61	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	73.61	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
8	Jasa Pemasangan	6,799.86	kg	0.72%	6,799.86	100.00%	0.72%	-	0.00%	0.00%	6,799.86	100.00%	0.72%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 4																
	Struktur Baja Kolom																
1	Kolom type K1 (IWF 400x200x8x13)	3,391.75	kg	2.02%	3,391.75	100.00%	2.02%	-	0.00%	0.00%	3,391.75	100.00%	2.02%	-	0.00%	0.00%	
2	Jasa Pemasangan	3,391.75	kq	0.36%	3,391.75	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	3,391.75	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
	Struktur Baja Balok																

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
	Elv. 12.60 s/d 16.80																
1	Balok type B1 (HC 600x200x8x13)	603.47	kg	0.36%	603.47	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	603.47	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok type B3 (IWF 300x150x6.5x9)	4,171.39	kg	2.49%	4,171.39	100.00%	2.49%	-	0.00%	0.00%	4,171.39	100.00%	2.49%	-	0.00%	0.00%	
3	Balok type B4 (IWF 250x125x6.5x9)	679.30	kq	0.40%	679.30	100.00%	0.40%	-	0.00%	0.00%	679.30	100.00%	0.40%	-	0.00%	0.00%	
4	Balok type B5 (IWF 200x100x5.5x8)	973.21	kg	0.58%	973.21	100.00%	0.58%	-	0.00%	0.00%	973.21	100.00%	0.58%	-	0.00%	0.00%	
5	Balok type B6 (IWF 150x75x5x7)	159.91	kq	0.10%	159.91	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	159.91	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
6	Balok type B7 (UNP 150x75x6.5)	137.18	kg	0.08%	137.18	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	137.18	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
7	Shear Conector	69.87	kq	0.04%	69.87	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	69.87	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
8	Jasa Pemasangan	6,794.34	kg	0.72%	6,794.34	100.00%	0.72%	-	0.00%	0.00%	6,794.34	100.00%	0.72%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI 5																
	Struktur Baja Kolom																
1	Kolom type K2 (IWF 300x150x6.5x9)	1,746.38	kg	1.04%	1,746.38	100.00%	1.04%	-	0.00%	0.00%	1,746.38	100.00%	1.04%	-	0.00%	0.00%	
2	Jasa Pemasangan	1,746.38	kq	0.19%	1,746.38	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	1,746.38	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	
	Struktur Baja Balok																
	Elv. 16.80 s/d 19.70																
1	Balok type B1 (HC 600x200x8x13)	603.47	kg	0.36%	603.47	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	603.47	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok type B3 (IWF 300x150x6.5x9)	1,374.36	kg	0.82%	1,374.36	100.00%	0.82%	-	0.00%	0.00%	1,374.36	100.00%	0.82%	-	0.00%	0.00%	
3	Balok type B4 (IWF 250x125x6.5x9)	505.75	kg	0.30%	505.75	100.00%	0.30%	-	0.00%	0.00%	505.75	100.00%	0.30%	-	0.00%	0.00%	
4	Balok type B5 (IWF 200x100x5.5x8)	473.88	kg	0.28%	473.88	100.00%	0.28%	-	0.00%	0.00%	473.88	100.00%	0.28%	-	0.00%	0.00%	
5	Balok type B6 (IWF 150x75x5x7)	159.91	kg	0.10%	159.91	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	159.91	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
6	Balok type B7 (UNP 150x75x6.5)	137.18	kg	0.08%	137.18	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	137.18	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
7	Shear Conector	35.53	kg	0.02%	35.53	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	35.53	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
8	Jasa Pemasangan	3,290.09	kg	0.35%	3,290.09	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	3,290.09	100.00%	0.35%	-	0.00%	0.00%	
	LANTAI ATAP																
	Struktur Baja Balok																
	Elv. + 19.70																
1	Balok type B4 (IWF 250x125x6.5x9)	1,775.00	kg	1.06%	1,775.00	100.00%	1.06%	-	0.00%	0.00%	1,775.00	100.00%	1.06%	-	0.00%	0.00%	
2	Balok type B5 (IWF 200x100x5.5x8)	104.26	kq	0.06%	104.26	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	104.26	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
3	Balok type B6 (IWF 150x75x5x7)	63.56	kg	0.04%	63.56	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	63.56	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
4	Balok type B7 (UNP 150x75x6.5)	29.02	kq	0.02%	29.02	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	29.02	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
5	Shear Conector	39.10	kg	0.02%	39.10	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	39.10	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
8	Jasa Pemasangan	2,010.93	kg	0.21%	2,010.93	100.00%	0.21%	-	0.00%	0.00%	2,010.93	100.00%	0.21%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			34.52%		91.49%	34.52%		0.00%	0.00%		100.00%	34.52%		0.00%	0.00%	
VI	PEKERJAAN RANGKA ATAP & PENUTUP ATAP																
1	Pekerjaan Rangka Atap Baja Konvensional (termasuk kuda-kuda track stang ,ikatan angin, plendes, mur baut dan finish zinchromate)	2,980.00	kq	1.78%	2,980.00	100.00%	1.78%	-	0.00%	0.00%	2,980.00	100.00%	1.78%	-	0.00%	0.00%	
2	Jasa Pemasangan	2,980.00	kq	0.32%	2,980.00	100.00%	0.32%	-	0.00%	0.00%	2,980.00	100.00%	0.32%	-	0.00%	0.00%	
3	Pekerjaan Gunungan :																
	a. Beton Bertulang Kolom Type KP																
	- Beton f'c 14,5 MPa	0.05	m3	0.00%	0.05	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.05	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	- Pembesian	20.25	kg	0.01%	20.25	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	20.25	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	- Bekisting	1.77	m2	0.01%	1.77	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	1.77	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	b. Pasangan dinding bata 1 PC : 3 PS	4.32	m2	0.01%	4.32	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	4.32	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	c. Plesteran 1 PC : 3 PS	4.32	m2	0.01%	4.32	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	4.32	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	d. Acian	4.32	m2	0.00%	4.32	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	4.32	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	e. Cat Tembok Eksterior	4.32	m2	0.00%	-	0.00%	0.00%	4.32	100.00%	0.00%	4.32	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
4	Pekerjaan Penutup Atap Zincolume termasuk insulation dan peredam panas (PE Foam 8mm + metalize 1 sisi)	162.90	m2	0.51%	162.90	100.00%	0.51%	-	0.00%	0.00%	162.90	100.00%	0.51%	-	0.00%	0.00%	
5	Pekerjaan Bubungan Genteng Zincolume	19.12	m'	0.06%	19.12	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	19.12	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
6	Pekerjaan Talang BJLS	41.59	m'	0.15%	41.59	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	41.59	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
7	- Rangka besi hollow 1 x 40.40,0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	2.95	m2	0.01%	-	0.00%	0.00%	2.95	100.00%	0.01%	2.95	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
8	Pasang GRC Borad uk. (120x240)cm, tebal 10 mm 1 sisi (Lisplang Penutup Kuda-kuda Baja)	2.95	m'	0.00%	-	0.00%	0.00%	2.95	100.00%	0.00%	2.95	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
9	Cat tembok Eksterior	2.95	m2	0.00%	-	0.00%	0.00%	2.95	100.00%	0.00%	2.95	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			2.86%		70.05%	2.84%		0.51%	0.01%		100.00%	2.86%		0.00%	0.00%	
VII	PEKERJAAN DINDING & KUSEN																
	Pekerjaan Pasangan Dinding																
	Pasangan dinding bata 1 PC : 3 PS	-															
2	Pasangan dinding bata 1 PC : 6 PS	864.05	m2	2.38%	864.05	100.00%	2.38%	-	0.00%	0.00%	864.05	100.00%	2.38%	-	0.00%	0.00%	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	-															
4	Plesteran bata 1 PC : 6 PS	1,422.32	m2	1.70%	1,422.00	99.98%	1.70%	0.32	0.02%	0.00%	1,422.32	100.00%	1.70%	-	0.00%	0.00%	
5	Acian	1,422.32	m2	1.06%	1,411.15	99.21%	1.05%	11.17	0.79%	0.01%	1,422.32	100.00%	1.06%	-	0.00%	0.00%	
6	Balok Latiu	386.99	m'	0.86%	370.00	95.61%	0.82%	16.99	4.39%	0.04%	386.99	100.00%	0.86%	-	0.00%	0.00%	
7	Sponengan	896.40	m'	1.01%	820.00	91.48%	0.92%	76.40	8.52%	0.09%	896.40	100.00%	1.01%	-	0.00%	0.00%	
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 2 sisi finish cat rangka Metal Stud:																
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm ;	-															
	- Pasang Gypsum uk. (120 x 240) cm, tebal 12 mm 1 sisi	-															
	- Pasang GRC Borad uk. (120x240)cm, tebal 10 mm 1 sisi	-															
	- Finishing Cat Interior	-															
	- Finishing Cat Eksterior	-															
	Pekerjaan Roster Beton	35.28	m2	0.36%	35.28	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	35.28	100.00%	0.36%	-	0.00%	0.00%	
	Sponeng Rooster	134.40	m1	0.15%	134.40	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	134.40	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan Eksposed Kolom	315.53	m2	0.27%	260.00	82.40%	0.22%	55.53	17.60%	0.05%	315.53	100.00%	0.27%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan Kusen																
	Pekerjaan Kusen Aluminium Powder Coating ukuran 4", Daun Pintu,																
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi																
1	usen Tipe P1	4.00	Unit	0.70%	2.00	50.00%	0.35%	2.00	50.00%	0.35%	4.00	100.00%	0.70%	-	0.00%	0.00%	
2	usen Tipe P1'	1.00	Unit	0.15%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.15%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
3	usen Tipe PS	-															
4	usen Tipe J1	-															
5	usen Tipe J2	12.00	Unit	2.31%	11.00	91.67%	2.12%	1.00	8.33%	0.19%	12.00	100.00%	2.31%	-	0.00%	0.00%	
6	usen Tipe J2'	-	Unit														
7	usen Tipe J3	-	Unit														
8	usen Tipe J3'	1.00	Unit	0.11%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.11%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
8	usen Tipe J4	-	Unit														
9	usen Tipe J4'	3.00	Unit	0.34%	2.00	66.67%	0.22%	1.00	33.33%	0.11%	3.00	100.00%	0.34%	-	0.00%	0.00%	
9	usen Tipe J5	-															
10	usen Tipe J5'	8.00	Unit	0.22%	2.00	25.00%	0.05%	6.00	75.00%	0.16%	8.00	100.00%	0.22%	-	0.00%	0.00%	
11	usen Tipe J6	-															
12	usen Tipe J6'	2.00	Unit	0.04%	1.00	50.00%	0.02%	1.00	50.00%	0.02%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			11.64%		23.02%	10.37%		10.94%	1.27%		100.00%	11.64%		0.00%	0.00%	
VIII	PEKERJAAN PLAFOND																
1	Plafond Gypsum 9 mm finish cat rangka hollow :																
	- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	255.64	m2	0.49%	248.00	97.01%	0.47%	7.64	2.99%	0.01%	255.64	100.00%	0.49%	-	0.00%	0.00%	
	- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	255.64	m2	0.18%	248.00	97.01%	0.18%	7.64	2.99%	0.01%	255.64	100.00%	0.18%	-	0.00%	0.00%	
	- Finishing Cat Plafond	255.64	m2	0.13%	-	0.00%	0.00%	255.64	100.00%	0.13%	255.64	100.00%	0.13%	-	0.00%	0.00%	
	Pasangan list plafond gipsium				-	0.00%	0.00%										
	Area Ramp																
	Lantai 1																
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat rangka hollow :																
	- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	111.66	m2	0.21%	111.66	100.00%	0.21%	-	0.00%	0.00%	111.66	100.00%	0.21%	-	0.00%	0.00%	
	- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	111.66	m2	0.08%	109.33	97.91%	0.08%	2.33	2.09%	0.00%	111.66	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
	- Finishing Cat Plafond	111.66	m2	0.06%	80.00	71.64%	0.04%	31.66	28.36%	0.02%	111.66	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 2																
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat rangka hollow :																
	- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	142.17	m2	0.27%	142.17	100.00%	0.27%	-	0.00%	0.00%	142.17	100.00%	0.27%	-	0.00%	0.00%	
	- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	142.17	m2	0.10%	138.74	97.58%	0.10%	3.43	2.42%	0.00%	142.17	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	- Finishing Cat Plafond	142.17	m2	0.07%	130.00	91.44%	0.07%	12.17	8.56%	0.01%	142.17	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 3																
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat rangka hollow :																
	- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	142.17	m2	0.27%	142.17	100.00%	0.27%	-	0.00%	0.00%	142.17	100.00%	0.27%	-	0.00%	0.00%	
	- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	142.17	m2	0.10%	138.74	97.58%	0.10%	3.43	2.42%	0.00%	142.17	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	- Finishing Cat Plafond	142.17	m2	0.07%	135.00	94.96%	0.07%	7.17	5.04%	0.00%	142.17	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 4																
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat rangka hollow :																
	- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	142.17	m2	0.27%	133.74	94.07%	0.25%	8.43	5.93%	0.02%	142.17	100.00%	0.27%	-	0.00%	0.00%	
	- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	142.17	m2	0.10%	138.00	97.07%	0.10%	4.17	2.93%	0.00%	142.17	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	- Finishing Cat Plafond	142.17	m2	0.07%	135.00	94.96%	0.07%	7.17	5.04%	0.00%	142.17	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
	Penutup Gypsum Sisi Balok																

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
	- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	148.80	m2	0.28%	145.00	97.44%	0.28%	3.80	2.56%	0.01%	148.80	100.00%	0.28%	-	0.00%	0.00%	
	Pasang gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	148.80	m2	0.11%	90.00	60.48%	0.06%	58.80	39.52%	0.04%	148.80	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	- Finishing Cat plafond	148.80	m2	0.08%	-	0.00%	0.00%	148.80	100.00%	0.08%	148.80	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			2.96%		47.12%	2.63%		11.31%	0.33%		100.00%	2.96%		0.00%	0.00%	
IX	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING																
1	Urugan Pasir bawah Lantai	29.10	m3	0.11%	27.26	93.68%	0.10%	1.84	6.32%	0.01%	29.10	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
2	Rabat Lantai	16.41	m3	0.24%	16.41	100.00%	0.24%	-	0.00%	0.00%	16.41	100.00%	0.24%	-	0.00%	0.00%	
3	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 60 x 60 cm	727.45	m2	3.81%	620.00	85.23%	3.25%	107.45	14.77%	0.56%	727.45	100.00%	3.81%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			4.16%		5.74%	3.59%		13.71%	0.57%		100.00%	4.16%		0.00%	0.00%	
X	PEKERJAAN CAT																
1	Cat tembok Interior																
2	Cat tembok Eksterior	1564.00	m2	0.93%	1,310.00	83.76%	0.78%	254.00	16.24%	0.15%	1,564.00	100.00%	0.93%	-	0.00%	0.00%	
3	Cat tembok Eksterior kolom exposed	315.53	m2	0.19%	300.00	95.08%	0.18%	15.53	4.92%	0.01%	315.53	100.00%	0.19%	-	0.00%	0.00%	
4	Cat tembok Eksterior roster	70.56	m2	0.04%	30.00	42.52%	0.02%	40.56	57.48%	0.02%	70.56	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			1.16%		84.10%	0.98%		15.90%	0.18%		100.00%	1.16%		0.00%	0.00%	
XI	PEKERJAAN RALLING TANGGA																
1	Pekerjaan Railing Tangga Stainless Steel 2"	131.60	m'	1.28%	130.00	98.78%	1.26%	1.60	1.22%	0.02%	131.60	100.00%	1.28%	-	0.00%	0.00%	
2	Pekerjaan Pipa Stainless Steel 2"	314.96	m'	2.68%	220.00	69.85%	1.87%	94.96	30.15%	0.81%	314.96	100.00%	2.68%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			3.96%		79.19%	3.14%		20.81%	0.82%		100.00%	3.96%		0.00%	0.00%	
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN																
	PEKERJAAN FASADE																
1	Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka Terpasang	474.10	m2	8.34%	185.00	39.02%	3.25%	289.10	60.98%	5.09%	474.10	100.00%	8.34%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			8.34%		39.02%	3.25%		60.98%	5.09%		100.00%	8.34%		0.00%	0.00%	
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING																
A	PEKERJAAN PANEL PENERANGAN																
	Panel Penerangan Ramp																
1	MCB Box 8 Modul	1.00	unit	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
2	MCB 10A / 6KA	5.00	bh	0.01%	5.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	5.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
3	MCB 20 A / 6KA, 1P	1.00	bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
4	Arde BCC 4 mm2 2 ohm	1.00	bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
5	NYY 3 x 4 mm2 dari PP LT.1	20.00	m'	0.01%	20.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	20.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			0.03%		100.00%	0.03%		0.00%	0.00%		100.00%	0.03%		0.00%	0.00%	
B	PEKERJAAN PENERANGAN																
	Panel Penerangan Ramp																
1	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa	86.00	Titik	0.48%	86.00	100.00%	0.48%	-	0.00%	0.00%	86.00	100.00%	0.48%	-	0.00%	0.00%	
2	Lampu TCW060 LED Tube 2x18w	55.00	Unit	0.56%	55.00	100.00%	0.56%	-	0.00%	0.00%	55.00	100.00%	0.56%	-	0.00%	0.00%	
3	Lampu DN027B LED Panel 15w	21.00	Unit	0.14%	21.00	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	21.00	100.00%	0.14%	-	0.00%	0.00%	
4	Exit Lamp LED 10w	10.00	Unit	0.18%	10.00	100.00%	0.18%	-	0.00%	0.00%	10.00	100.00%	0.18%	-	0.00%	0.00%	
5	Saklar Tunggal																
6	Saklar Ganda	5.00	Unit	0.01%	5.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	5.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
7	Niccad Battery	41.00	Unit	0.51%	41.00	100.00%	0.51%	-	0.00%	0.00%	41.00	100.00%	0.51%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			1.88%		16.64%	1.88%		0.00%	0.00%		100.00%	1.88%		0.00%	0.00%	
C	PEKERJAAN TATA SUARA																
	TATA SUARA LANTAI 01																
1	Column Speaker, 10W	2.00	unit	0.04%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
2	Instalasi titik Sound System dg Kabel FRC 2 x 2,5 mm2 dalam PVC Conduit 20mm	2.00	ttk	0.01%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	TATA SUARA LANTAI 02																
1	Column Speaker, 10W	2.00	unit	0.04%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
2	Instalasi titik Sound System dg Kabel FRC 2 x 2,5 mm2 dalam PVC Conduit 20mm	2.00	ttk	0.01%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	TATA SUARA LANTAI 03																
1	Column Speaker, 10W	2.00	unit	0.04%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
2	Instalasi titik Sound System dg Kabel FRC 2 x 2,5 mm2	2.00	ttk	0.01%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/3*5*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/3*5*100	18
	dalam PVC Conduit 20mm																
	TATA SUARA LANTAI 04																
1	Column Speaker, 10W	2.00	unit	0.04%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
2	Instalasi titik Sound System dg Kabel FRC 2 x 2,5 mm2 dalam PVC Conduit 20mm	2.00	ttk	0.01%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	TATA SUARA LANTAI 05																
1	Column Speaker, 10W	2.00	unit	0.04%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
2	Instalasi titik Sound System dg Kabel FRC 2 x 2,5 mm2 dalam PVC Conduit 20mm	2.00	ttk	0.01%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			0.25%		100.00%	0.25%		0.00%	0.00%		100.00%	0.25%		0.00%	0.00%	
D	PEKERJAAN AIR HUJAN																
1	Pipa PVC Class AW Dia. 3" (riser air hujan)	220.40	m'	0.72%	110.50	50.14%	0.36%	109.90	49.86%	0.36%	220.40	100.00%	0.72%	-	0.00%	0.00%	
2	Fitting dan Accessories	1.00	ls	0.01%	0.25	25.00%	0.00%	0.75	75.00%	0.01%	1.00	100.00%	0.01%	-	0.00%	0.00%	
3	Roof Drain Dia. 3"	10.00	bh	0.06%	-	0.00%	0.00%	10.00	100.00%	0.06%	10.00	100.00%	0.06%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			0.78%		46.06%	0.36%		53.83%	0.42%		100.00%	0.78%		0.00%	0.00%	
XIV	PEKERJAAN TAMBAH																
	Pekerjaan Bongkar dinding Bata gedung A	17.67	m3	0.24%	17.67	100.00%	0.24%	-	0.00%	0.00%	17.67	100.00%	0.24%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan Bongkar dinding Bata gedung B	5.61	m3	0.08%	5.61	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	5.61	100.00%	0.08%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan pasangan Pipa 4" type AW Saluran IPAL Existing terke	35.00	m1	0.12%	35.00	100.00%	0.12%	-	0.00%	0.00%	35.00	100.00%	0.12%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan pasangan Pipa 6" type AW Saluran IPAL Existing terke	32.2	m1	0.22%	32.20	100.00%	0.22%	-	0.00%	0.00%	32.20	100.00%	0.22%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan pasangan Pipa 8" type AW Saluran IPAL Existing terke	9	m1	0.11%	9.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	9.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan Saluran																
a	Galian tanah saluran keliling bangunan	10.45	m3	0.02%	6.70	64.12%	0.01%	3.75	35.88%	0.01%	10.45	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
b	Rabat beton	7.00	m3	0.10%	2.89	41.31%	0.04%	4.11	58.69%	0.06%	7.00	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
c	Pasangan dinding bata 1 PC : 6 PS	26.53	m2	0.07%	14.72	55.49%	0.04%	11.81	44.51%	0.03%	26.53	100.00%	0.07%	-	0.00%	0.00%	
d	Plesteran bata 1 PC : 6 PS	36.48	m2	0.04%	-	0.00%	0.00%	36.48	100.00%	0.04%	36.48	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
e	Acian	63.00	m2	0.05%	-	0.00%	0.00%	63.00	100.00%	0.05%	63.00	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan Relokasi Gas Medis Gedung A																
	Lantai 2																
	Pembongkaran Zone Valve Existing dan Instalasinya	1	Ls	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Bobok dan perapihan dinding dan plafond jalur nstalisasi bar	1	Ls	0.03%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	Zone Valve 3 gas (OAV)	1	Unit	0.15%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
	Pipa copper ASTM B819 Type L 7/8"	34.8	m1	0.29%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 3																
	Pembongkaran Zone Valve Existing dan Instalasinya	1	Ls	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Bobok dan perapihan dinding dan plafond jalur nstalisasi bar	1	Ls	0.03%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	Zone Valve 3 gas (OAV)	1	Unit	0.15%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
	Pipa copper ASTM B819 Type L 7/8"	34.8	m1	0.29%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 4																
	Pembongkaran Zone Valve Existing dan Instalasinya	1	Ls	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Bobok dan perapihan dinding dan plafond jalur nstalisasi bar	1	Ls	0.03%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	Zone Valve 3 gas (OAV)	1	Unit	0.15%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
	Pipa copper ASTM B819 Type L 7/8"	34.8	m1	0.29%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 5																
	Pembongkaran Zone Valve Existing dan Instalasinya	1	Ls	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Bobok dan perapihan dinding dan plafond jalur nstalisasi bar	1	Ls	0.03%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	Zone Valve 3 gas (OAV)	1	Unit	0.15%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.15%	-	0.00%	0.00%	
	Pipa copper ASTM B819 Type L 7/8"	34.8	m1	0.29%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	34.80	100.00%	0.29%	-	0.00%	0.00%	
	Testing Commisioning	1	Ls	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan Penyambungan Instalasi Gas Medis Baru ke Instalasi Existing																
	Sewa Regulator Ventilator	12	Bh	0.24%	-	0.00%	0.00%	12.00	100.00%	0.24%	12.00	100.00%	0.24%	-	0.00%	0.00%	
	Sewa Regulator Nasal	30	Bh	0.17%	-	0.00%	0.00%	30.00	100.00%	0.17%	30.00	100.00%	0.17%	-	0.00%	0.00%	
	Pekerjaan Relokasi Hydrant Gedung A																
	Lantai 2																
	Gate Valve Hydrant Flange 2,5 inch 10 K	1	Bh	0.11%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	Pressure Gauge 16 Bar + Fitting	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Minggu Lalu			Minggu Ini			Sampai Dengan Minggu Ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
					Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	Volume	Terhadap Pekerjaan itu Sendiri (%)	Terhadap Pekerjaan Keseluruhan (%)	
01	02	03	04	5	6	7	8	9	10 = 9/3*100	11 = 9/35*100	12	13 = 7 + 10	14 = 8 + 11	15 = 3 - 12	16 = 15/3*100	17 = 15/35*100	18
	Pipa Sch 40 dia 2,5"	5	m1	0.04%	1.00	20.00%	0.01%	4.00	80.00%	0.03%	5.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pipe Flange	1	Bh	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Knee T 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Knee L 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Relokasi dan Revisi Hydrant Box	1	Set	0.04%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pembongkaran dan Pemasangan Instalasi Hydrant Existing	1	set	0.10%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 3																
	Gate Valve Hydrant Flange 2,5 inch 10 K	1	Bh	0.11%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	Pressure Gauge 16 Bar + Fitting	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Pipa Sch 40 dia 2,5"	5	m1	0.04%	1.00	20.00%	0.01%	4.00	80.00%	0.03%	5.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pipe Flange	1	Bh	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Knee T 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Knee L 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Relokasi dan Revisi Hydrant Box	1	Set	0.04%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pembongkaran dan Pemasangan Instalasi Hydrant Existing	1	set	0.10%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 4																
	Gate Valve Hydrant Flange 2,5 inch 10 K	1	Bh	0.11%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	Pressure Gauge 16 Bar + Fitting	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Pipa Sch 40 dia 2,5"	5	m1	0.04%	1.00	20.00%	0.01%	4.00	80.00%	0.03%	5.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pipe Flange	1	Bh	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Knee T 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Knee L 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Relokasi dan Revisi Hydrant Box	1	Set	0.04%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pembongkaran dan Pemasangan Instalasi Hydrant Existing	1	set	0.10%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	Lantai 5																
	Gate Valve Hydrant Flange 2,5 inch 10 K	1	Bh	0.11%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.11%	-	0.00%	0.00%	
	Pressure Gauge 16 Bar + Fitting	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Pipa Sch 40 dia 2,5"	5	m1	0.04%	1.00	20.00%	0.01%	4.00	80.00%	0.03%	5.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pipe Flange	1	Bh	0.02%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.02%	-	0.00%	0.00%	
	Knee T 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Knee L 2,5 inch	1	Bh	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	
	Relokasi dan Revisi Hydrant Box	1	Set	0.04%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	
	Pembongkaran dan Pemasangan Instalasi Hydrant Existing	1	set	0.10%	1.00	100.00%	0.04%	-	0.00%	0.00%	1.00	100.00%	0.10%	-	0.00%	0.00%	
	PEKERJAAN FINISHING DINDING GEDUNG B																
	Plesteran bata 1 PC : 6 PS	45.62	m2	0.05%	-	0.00%	0.00%	45.62	100.00%	0.05%	45.62	100.00%	0.05%	-	0.00%	0.00%	
	Acian	45.62	m2	0.03%	-	0.00%	0.00%	45.62	100.00%	0.03%	45.62	100.00%	0.03%	-	0.00%	0.00%	
	Pengecatan Gedung B sisi luar bagian utara	414.82	m2	0.25%	-	0.00%	0.00%	414.82	100.00%	0.25%	414.82	100.00%	0.25%	-	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah			5.08%		73.55%	3.74%		21.47%	1.09%		100.00%	5.08%		0.00%	0.00%	
	JUMLAH TOTAL			100.00%		89.71%	89.707%		10.04%	10.04%		100.00%	100.00%		0.00%	0.00%	