

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RAMP RSUD BREBES

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU																														KETERANGAN
			Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5	Minggu 6	Minggu 7	Minggu 8	Minggu 9	Minggu 10	Minggu 11	Minggu 12	Minggu 13	Minggu 14	Minggu 15	Minggu 16	Minggu 17	Minggu 18	Minggu 19	Minggu 20	Minggu 21	Minggu 22	Minggu 23	Minggu 24	Minggu 25	Minggu 26	Minggu 27	Minggu 28	Minggu 29	Minggu 30	
A	PEKERJAAN ARSITEKTUR & STRUKTUR																																
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,77%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
I	PEKERJAAN SUB STRUKTUR	4,90%	0,49%	0,98%	1,47%	1,96%																											
II	PEKERJAAN TANAH	0,35%					0,35%																										
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG	18,35%							1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	3,67%	3,67%	1,84%	1,84%																	
V	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA	37,04%															3,70%	3,70%	3,70%	7,41%	7,41%	3,70%	3,70%										
V	PEKERJAAN RANGKA ATAP & PENUTUP ATAP	3,11%															0,31%	0,62%	0,93%	1,24%													
V	PEKERJAAN DINDING & KUSEN	12,58%																1,26%	1,26%			1,26%	2,52%	2,52%		1,26%	1,26%						
V	PEKERJAAN PLAFOND	1,26%																															
V	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING	4,32%																															
V	PEKERJAAN CAT	1,01%																															
V	PEKERJAAN RALLING TANGGA	3,61%																															
V	PEKERJAAN FASADE	9,24%																															
V	PEKERJAAN PANEL PENERANGAN	0,03%																															
V	PEKERJAAN PENERANGAN	2,36%																															
V	PEKERJAAN TATA SUARA	0,26%																															
V	PEKERJAAN AIR HUJAN	0,82%																															
	JUMLAH	100,00%																															
	Progress Rencana		0,03%	0,52%	1,01%	1,50%	1,99%	0,38%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	3,70%	3,70%	1,86%	5,56%	4,04%	4,35%	5,82%	9,93%	8,69%	4,99%	6,25%	2,86%	1,73%	1,85%	1,51%	3,70%	4,94%	6,58%	4,56%	0,43%	
	Progress Rencana Kumulatif		0,03%	0,54%	1,55%	3,04%	5,03%	5,41%	7,27%	9,13%	10,99%	12,85%	16,55%	20,24%	22,10%	27,67%	31,71%	36,06%	41,88%	51,92%	60,61%	65,59%	71,84%	74,70%	76,42%	78,28%	79,79%	83,49%	88,44%	95,01%	99,57%	100,00%	