

KURVA S

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181 KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	BOBOT %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Ket	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 106.664.387,15	0,57	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	100,000	
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 827.975.235,91	4,40			0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	30,000	
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	Rp 3.063.782.086,39	16,28								1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	80,000	
IV	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 1.020.642.855,41	5,42										0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	70,000	
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp 4.135.721.008,24	21,97					1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	80,000	
VI	PEKERJAAN CAT	Rp 177.741.543,30	0,94																	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	80,000	
VII	PEKERJAAN SANITAIR	Rp 543.382.584,46	2,89															0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	70,000	
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING		-																											
	A PEKERJAAN PANEL	Rp 953.287.982,00	5,07									0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	60,000	
	B PEKERJAAN PENERANGAN	Rp 750.503.762,90	3,99												0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	60,000	
	C PEKERJAAN TATA UDARA	Rp 2.576.818.725,03	13,69										0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	50,000	
	D PEKERJAAN PLUMBING	Rp 893.328.933,09	4,75									0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	50,000	
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	Rp 107.497.223,33	0,57													0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	40,000
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	Rp 12.279.875,36	0,07														0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	40,000
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	Rp 135.550.804,71	0,72														0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	30,000
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp 266.369.189,10	1,42														0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	30,000
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 118.046.344,60	0,63															0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	20,000
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	Rp 190.535.426,12	1,01														0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	20,000
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	Rp 809.609.400,00	4,30														0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	20,000
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	Rp 844.420.000,00	4,49														0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	10,000
	M PEKERJAAN LIFT	Rp 1.286.000.000,00	6,83																	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	10,000
	JUMLAH	Rp 18.820.157.367,09	100,00																											
	PROGRES MINGGUAN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	KUMULATIF PROGRES MINGGUAN			0,023	0,045	0,361	0,677	2,458	4,239	6,020	8,886	12,407	16,840	21,725	27,523	33,688	39,853	46,380	52,906	60,404	67,609	74,814	80,555	86,295	92,035	95,877	99,065	100,000		