REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES	MINGGU KE	: 29 (DUA PULUH SEMBILAN)
LOKASI	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES	PERIODE TANGGAL	: 26 September 2022
NO. KONTRAK ADD. V	: 027.2/2414/ADD.V/X/2022	- S/D TANGGAL	: 04 Oktober 2022
TGL. KONTRAK ADD. V	: 01 OKTOBER 2022	KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
NILAI KONTRAK ADD. V	: Rp. 21.476.247.000,00	KONSULTAN PENGAWAS	: PT. ARSI GRANADA MUDA
SUMBER DANA	: BLUD RSUD BREBES	KONSULTAN PERENCANA	: PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA
TH. ANGGARAN	: 2022		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,569	0,014	0,583	98,09%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,324	0,187	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	13,274	1,613	14,887	98,62%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,016	0,156	5,172	96,86%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,524	22,657	0,360	23,017	97,84%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,577	0,019	0,596	96,26%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	1,922	0,288	2,209	80,18%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING					
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	3,764	1,342	5,106	72,29%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,473	3,563	0,665	4,228	94,52%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,331	0,038	13,368	99,68%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,497	0,046	4,543	97,25%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	0,372	0,443	0,815	52,31%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,053	0,030	0,083	93,49%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,623	0,125	0,748	92,87%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	0,931	0,222	1,153	92,53%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,321	0,169	0,491	82,51%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,975	-	0,975	99,57%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,601	0,221	5,822	99,68%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,314	0,266	6,580	99,00%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT					
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,157	0,023	0,180	92,71%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	-	-	-	0,00%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,944	0,004	0,949	99,08%
	JUMLAH	**100,000**	**88,786**	**6,231**	**95,017**	
				PROGRESS REALISASI	**95,017**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**(4,983)**	

BREBES, 04 Oktober 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	0,94	0,073	0,01	0,001	0,95	0,074	95,00%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	93,96	0,073	8,64	0,007	102,60	0,080	95,00%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	-	-	2,00	0,001	2,00	0,001	40,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	0,94	0,010	0,01	0,000	0,95	0,010	95,00%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	0,90	0,014	0,05	0,001	0,95	0,015	95,00%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	0,90	0,014	0,05	0,001	0,95	0,015	95,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,569**		**0,014**		**0,583**	**98,09%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali										
	Pondasi Batu Kali										
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan										
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof										
	Sloof Type SP										
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'				-				-		
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat								-		
	Plat Lantai								-		
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP				-				-		
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plen	kg	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan										
	Kolom Type KG										
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG										
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plen	kg	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plen	kg	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plen	kg	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,324**		**0,187**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	596,48	0,363	10,82	0,007	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	475,14	0,289	1,35	0,001	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.189,32	0,307	21,57	0,006	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	931,28	0,253	21,71	0,006	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.120,60	0,355	32,46	0,005	2.153,06	0,360	99,50%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.005,31	0,252	14,29	0,004	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	333,50	0,188	13,90	0,008	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	333,50	0,266	13,90	0,011	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	312,66	0,042	34,74	0,005	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	0,60	0,155	1,40	0,362	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	0,70	0,033	-	-	0,70	0,033	35,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	1,71	0,031	-	-	1,71	0,031	57,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	-	-	1,00	0,075	1,00	0,075	50,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI										

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	7,00	0,151	1,00	0,022	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	3,36	0,060	0,64	0,011	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	1,05	0,023	1,94	0,042	2,99	0,064	99,50%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	0,35	0,007	0,65	0,014	1,00	0,021	99,50%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	12,00	0,059	-	-	12,00	0,059	80,00%
	LANTAI 02										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	409,41	0,249	3,79	0,002	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,22	0,041	0,13	0,000	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	703,84	0,181	3,22	0,001	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,43	0,037	0,27	0,000	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	767,15	0,128	3,39	0,001	770,54	0,129	99,50%
	Sponengan	m	413,20	0,104	392,41	0,098	20,79	0,005	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	10,00	0,215	1,00	0,022	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	7,00	0,125	1,00	0,018	8,00	0,143	88,89%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	-	-	1,00	0,023	1,00	0,023	99,50%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.279,99	0,780	0,64	0,000	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.619,64	0,675	6,52	0,002	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.759,16	0,462	4,04	0,001	2.763,20	0,462	99,70%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.376,41	0,345	15,71	0,004	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	334,28	0,045	-	-	334,28	0,045	98,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	0,70	0,033	1,30	0,062	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	0,70	0,016	1,30	0,029	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	1,05	0,019	1,95	0,035	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	1,40	0,048	3,60	0,124	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	0,70	0,024	1,30	0,045	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	3,36	0,072	0,64	0,014	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	0,99	0,022	-	-	0,99	0,022	99,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	1,36	0,063	0,64	0,030	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	2,72	0,057	1,28	0,027	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	2,34	0,042	0,66	0,012	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	0,70	0,017	1,30	0,031	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	1,36	0,032	0,64	0,015	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	0,99	0,021	-	-	0,99	0,021	99,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	0,35	0,008	0,65	0,015	1,00	0,023	99,50%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	2,00	0,010	1,00	0,005	3,00	0,015	100,00%
	ICCU										
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	2,34	0,109	0,66	0,031	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	5,67	0,122	1,33	0,029	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	0,35	0,014	0,65	0,025	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	0,35	0,012	0,65	0,022	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	1,96	0,042	-	-	1,96	0,042	98,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	4,41	0,079	2,59	0,046	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	382,30	0,233	1,16	0,001	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	57,62	0,035	4,18	0,003	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	740,42	0,191	9,28	0,002	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	115,24	0,031	8,36	0,002	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	855,65	0,143	15,02	0,003	870,67	0,146	99,70%
	Sponengan	m	444,87	0,112	428,80	0,108	16,07	0,004	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL				-				-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU										
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	1,80	0,043	2,20	0,052	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	4,95	0,107	6,05	0,130	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	0,35	0,008	0,65	0,014	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	2,80	0,050	3,08	0,055	5,88	0,105	98,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	0,35	0,008	0,65	0,014	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	0,90	0,023	1,10	0,028	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	75,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**13,274**		**1,613**		**14,887**	**98,62%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**										
	LANTAI 01										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	26,83	0,007	1,41	0,000	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	24,00	0,003	4,24	0,000	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	54,98	0,042	-	-	54,98	0,042	95,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	54,98	0,013	-	-	54,98	0,013	95,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	54,98	0,006	-	-	54,98	0,006	95,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	19,84	0,003	3,03	0,001	22,87	0,004	98,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	19,84	0,002	3,03	0,000	22,87	0,002	98,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.169,87	0,892	7,72	0,006	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.134,06	0,338	31,75	0,009	1.165,81	0,348	99,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.134,06	0,124	8,20	0,001	1.142,26	0,125	97,00%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	750,88	0,083	15,54	0,002	766,42	0,084	97,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	20,73	0,002	3,41	0,000	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,64	0,001	-	-	12,64	0,001	99,00%
	LANTAI 02										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	471,47	0,359	15,29	0,012	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	466,75	0,139	15,14	0,005	481,89	0,144	99,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	457,32	0,050	19,70	0,002	477,02	0,052	98,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	411,15	0,045	4,24	0,000	415,39	0,046	98,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Balok Expose								-		
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	42,85	0,033	3,73	0,003	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	42,85	0,010	3,73	0,001	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	34,93	0,004	11,64	0,001	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.089,75	0,831	61,33	0,047	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.089,75	0,325	55,58	0,017	1.145,33	0,342	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.089,75	0,119	3,78	0,000	1.093,53	0,119	95,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.058,80	0,117	75,78	0,008	1.134,58	0,125	95,50%
	Finishing Plat Expose				-						
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	21,95	0,002	2,19	0,000	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	10,85	0,001	1,90	0,000	12,76	0,001	99,90%
	LANTAI 04										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	13,77	0,011	4,11	0,003	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	13,42	0,003	4,47	0,001	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	36,92	0,028	8,37	0,006	45,29	0,035	92,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	36,92	0,009	8,37	0,002	45,29	0,011	92,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	36,92	0,004	8,37	0,001	45,29	0,005	92,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	386,06	0,294	17,00	0,013	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	378,34	0,113	16,66	0,005	395,00	0,118	98,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	366,75	0,040	24,21	0,003	390,97	0,043	97,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	387,08	0,043	20,37	0,002	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	17,07	0,002	7,07	0,001	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	10,85	0,001	1,90	0,000	12,76	0,001	99,90%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,016**		**0,156**		**5,172**	**96,86%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
	LANTAI 01										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.137,97	1,722	-	-	1.137,97	1,722	99,60%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	98,04	0,181	16,15	0,030	114,19	0,210	99,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	359,42	0,652	-	-	359,42	0,652	99,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	88,88	0,028	1,13	0,000	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	8,91	0,087	3,82	0,037	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,66	0,073	0,16	0,001	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	43,96	0,017	0,40	0,000	44,36	0,017	99,90%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	108,95	0,540	0,92	0,005	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	24,15	0,111	2,68	0,012	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	492,10	0,745	-	-	492,10	0,745	99,80%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	445,58	0,654	20,60	0,030	466,18	0,684	99,90%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	48,43	0,088	24,95	0,045	73,38	0,133	99,90%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	83,69	0,026	1,11	0,000	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	5,73	0,056	5,73	0,056	11,45	0,112	90,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	12,77	0,060	0,38	0,002	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	43,96	0,017	0,40	0,000	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.142,17	1,729	-	-	1.142,17	1,729	99,00%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	78,55	0,025	35,45	0,011	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	121,62	0,083	58,87	0,040	180,50	0,123	70,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	5,73	0,056	-	-	5,73	0,056	45,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	22,89	0,107	1,05	0,005	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,28	0,012	0,12	0,000	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	43,96	0,017	0,40	0,000	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital										
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)										
	Ruang Tindakan Cathlab										
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)										
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)										
	Skin Up V buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm										
	Color Off White										
	Joint Double V Lock System										
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S										
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	89,92	1,603	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	98,86%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm										
	Consist Of										
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)										
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm										
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LED	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System										
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock										
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay										
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm										
	LANTAI 04										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	530,99	0,804	-	-	530,99	0,804	99,50%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	43,90	0,014	19,10	0,006	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	-	-	5,73	0,056	5,73	0,056	45,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,09	0,113	0,11	0,001	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	9,28	0,012	1,13	0,001	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	43,96	0,017	0,40	0,000	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,524**		**22,657**		**0,360**		**23,017**	**97,84%**
VI	**PEKERJAAN CAT**										
	LANTAI 01										
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	765,72	0,103	51,05	0,007	816,77	0,110	96,00%
	LANTAI 02										
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	550,67	0,074	11,22	0,002	561,89	0,076	96,00%
	LANTAI 03										
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.843,40	0,249	58,51	0,008	1.901,92	0,257	96,00%
	LANTAI 04										
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.115,75	0,151	23,49	0,003	1.139,24	0,154	97,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,577**		**0,019**		**0,596**	**96,26%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	LANTAI 01										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	3,00	0,005	5,00	0,009	8,00	0,014	80,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	2,40	0,005	5,60	0,012	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	-	-	0,30	0,003	30,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	2,40	0,005	5,60	0,011	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	5,60	0,139	2,40	0,059	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,10	0,048	0,87	0,020	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	1,20	0,015	1,80	0,022	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	3,50	0,054	0,50	0,008	4,00	0,061	80,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	1,50	0,002	-	-	1,50	0,002	30,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	3,00	0,005	5,00	0,009	8,00	0,014	80,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	1,80	0,004	0,60	0,001	2,40	0,005	30,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	1,80	0,004	3,20	0,006	5,00	0,010	83,33%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	0,70	0,006	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	4,20	0,104	0,80	0,020	5,00	0,124	83,33%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	2,80	0,043	2,20	0,034	5,00	0,077	71,43%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	1,20	0,002	0,90	0,001	2,10	0,003	30,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	2,00	0,004	1,00	0,002	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,70	0,039	-	-	0,70	0,039	70,00%
	Meja Beton										

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Floor drain	bh	17,00	0,030	5,10	0,009	8,90	0,016	14,00	0,025	82,35%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	30,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	4,20	0,008	5,80	0,011	10,00	0,020	71,43%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	9,80	0,243	0,20	0,005	10,00	0,248	71,43%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,10	0,048	0,87	0,020	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	1,20	0,015	0,90	0,011	2,10	0,026	70,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	8,40	0,129	-	-	8,40	0,129	70,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	3,60	0,005	-	-	3,60	0,005	30,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,40	0,077	-	-	1,40	0,077	70,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished										
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz										
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron										
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)										
	LANTAI 04										
	Floor drain	bh	7,00	0,012	2,10	0,004	2,90	0,005	5,00	0,009	71,43%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	1,20	0,003	-	-	1,20	0,003	30,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	1,20	0,002	-	-	1,20	0,002	30,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	-	-	0,30	0,003	30,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	2,80	0,069	-	-	2,80	0,069	70,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	3,00	0,046	-	-	3,00	0,046	50,00%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	1,80	0,002	-	-	1,80	0,002	30,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,40	0,077	-	-	1,40	0,077	70,00%
	Meja Beton				-						
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,09	0,003	0,02	0,000	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**1,922**		**0,288**		**2,209**	**80,18%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**										
A	**PEKEJAAN PANEL**										
	MDP 2										
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	3,50	0,147	1,50	0,063	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	31,00	0,330	11,00	0,117	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3										

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	27,00	0,087	5,00	0,016	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	5,00	0,004	9,00	0,007	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	1,00	0,002	2,00	0,004	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	5,00	0,011	1,00	0,002	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**										
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	MCCB 80A V 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100V5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A V 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A V 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A V 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A V 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50V5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A V 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A V 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A V 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A V 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A V 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A V 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50V5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A V 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A V 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A V 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A V 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A V 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100V5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU										
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A V 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A V 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100V5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A V 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A V 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A V 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A V 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A V 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100V5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	19,00	0,015	3,00	0,002	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A V 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A V 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50V5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	19,00	0,011	3,00	0,002	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, ka	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A V 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A V 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A V 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A V 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100V5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
									-		
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	-	-	0,35	1,013	0,35	1,013	35,00%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	0,85	0,022	0,85	0,022	85,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**3,764**		**1,342**		**5,106**	**72,29%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**										
	LANTAI 01										
	PP.HALL UTAMA LT.1										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	106,00	0,151	106,00	0,151	-	-	106,00	0,151	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	-	-	2,00	0,007	2,00	0,007	66,67%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W V 5M	bh	10,00	0,045	8,00	0,036	2,00	0,009	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	11,00	0,008	1,00	0,001	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	40,00	0,049	4,00	0,005	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	16,00	0,023	2,00	0,003	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	0,60	0,005	0,40	0,003	1,00	0,008	50,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	3,00	0,014	1,00	0,005	2,00	0,009	3,00	0,014	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	13,00	0,002	-	-	13,00	0,002	92,86%
	PP RADIOLOGI										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	147,00	0,210	9,00	0,013	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	22,00	0,082	1,00	0,004	23,00	0,086	92,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	50,00	0,062	4,00	0,005	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	5,00	0,023	2,00	0,009	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	97,78%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	20,00	0,003	2,00	0,000	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	25,00	0,007	-	-	25,00	0,007	92,59%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	3,30	0,008	7,70	0,018	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	PP. HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	161,00	0,230	153,00	0,219	8,00	0,011	161,00	0,230	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	21,00	0,016	8,00	0,006	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	35,00	0,043	12,00	0,015	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	4,00	0,019	3,00	0,014	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	30,00	0,005	2,00	0,000	32,00	0,005	76,19%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	137,00	0,022	45,00	0,007	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	14,00	0,020	-	-	14,00	0,020	50,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	40,00	0,005	3,00	0,000	43,00	0,006	97,73%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	10,00	0,003	3,00	0,001	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	1,80	0,004	4,20	0,010	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03										
	PP HALL & REHAB MEDIK										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	181,00	0,259	178,00	0,254	3,00	0,004	181,00	0,259	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	83,33%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18W\/5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	67,00	0,083	-	-	67,00	0,083	98,53%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	0,60	0,005	1,40	0,011	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	0,30	0,001	0,70	0,003	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	2,40	0,011	5,60	0,026	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	91,67%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	26,60	0,038	5,40	0,008	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W										
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	-	-	12,00	0,247	12,00	0,247	75,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	1,50	0,007	3,50	0,016	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	28,00	0,004	1,00	0,000	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	17,00	0,063	-	-	17,00	0,063	89,47%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	2,10	0,010	4,90	0,023	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	25,00	0,004	1,73	0,000	26,73	0,004	99,00%
	PS.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	60,00	0,008	-	-	60,00	0,008	90,91%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	28,00	0,008	-	-	28,00	0,008	90,32%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	6,30	0,015	16,70	0,040	23,00	0,055	92,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	3,00	0,006	3,00	0,006	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	7,50	0,010	7,50	0,010	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04										
	PP. HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	126,00	0,180	5,00	0,007	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	13,00	0,049	1,00	0,004	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	14,00	0,017	3,00	0,004	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	52,00	0,064	4,00	0,005	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	1,80	0,008	6,20	0,029	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	30,00	0,005	3,66	0,001	33,66	0,005	99,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	83,33%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	3,60	0,009	8,40	0,020	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	3,00	0,006	3,00	0,006	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,473**		**3,563**		**0,665**		**4,228**	**94,52%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**										
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories										
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara										
	sesuai standar pabrik										
	LANTAI 01										
	HALL										
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	RADIOLOGI										
	AC split 5.000 BTU\/H + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTU\/H + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	LANTAI 02										
	AC split 5.000 BTU\/H + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan										
	Blower Backward Curve										
	Hepa Filter										
	Static Pressure 400 Pa										
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	REHAB MEDIK										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	CATHLAB				-				-		
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	AHU OK CATHLAB				-						
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH										
	Indoor & Outdoor Unit										
	Pre Filter + Housing (built in)										
	Medium Filter + Housing (built in)										
	Supply Blower 2.065 CFM										
	Evaporator \/ Cooling Coil Technology w\/ Active HEAT pipe										
	Body panel, double skin										
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)										
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 Kg\/m3										
	- Fire retardant, Class B1										
	- Thermal conductivity 0,024W\/m.K										
	Controller AHU										
	- StartUp Panel										
	- Sensor Temperature + PID Controller										
	- Sensor Humidity + PID Controller										
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller										
	- Variable Speed Drive (Inverter)										
	Accessories AHU										
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung										
	Ducting Supply										
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return				-						
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust										
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air				-						
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill										
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 280										
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain										
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	29,70	0,014	0,30	0,000	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	59,40	0,028	0,60	0,000	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU										
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	1,00	0,019	1,00	0,019	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,001	-	-	0,85	0,001	85,00%
	LANTAI 04										
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille				-				-		
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN										
	Lantai 1										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,331**		**0,038**		**13,368**	**99,68%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	PEKERJAAN AIR BERSIH										

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	LANTAI 01										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,27	0,004	0,18	0,000	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,12	0,004	0,28	0,000	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	0,99	0,003	0,01	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	1,00	0,005	1,00	0,005	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02								-		
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	41,88	0,006	0,42	0,000	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	117,81	0,050	20,79	0,009	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	189,21	0,028	33,39	0,005	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	0,99	0,003	0,01	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	25,00	0,041	5,00	0,008	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)								-		
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel										
	Material Pollyethelyne PE										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Include Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel										
	Material Stainless Steel 304 (SS)										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4										
	Kapasitas 5 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Activated Carbon										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Resin Cation										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S										
	Kapasitas 20 Lpm										
	Membrane Filmtech TW 30-4040										
	Vesel Stainless steel										
	Frame Coating stainless steel										
	Booster pump Grundfos CR series										
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)										
	TDS Meter										
	Smart control										
	Pressure gauge										
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 75 ltr menit										
	Wave length 254 Nanometer										
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2										
	Housing Stainless Steel 306										
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul										
	Rate filtration 0.01										
	System Automatic flushing										
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro										

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro										
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro										
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Consummable part										
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	81,58	0,020	0,82	0,000	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	0,99	0,003	0,01	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR										
	LANTAI 01										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS										
	LANTAI 01										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,21	0,001	0,04	0,000	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	0,99	0,003	0,01	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	0,60	0,001	1,40	0,002	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,70	0,011	0,29	0,005	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,21	0,001	0,04	0,000	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	0,99	0,000	0,01	0,000	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	0,60	0,001	1,40	0,002	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,70	0,011	0,29	0,005	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	0,99	0,000	0,01	0,000	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	0,99	0,000	0,01	0,000	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	0,30	0,000	0,70	0,001	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,70	0,011	0,29	0,005	0,99	0,016	99,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**		**4,497**		**0,046**		**4,543**	**97,25%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**										
	Pesawat Telephone										
	Pes SLT KX TS 505										
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi				-						
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon										
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari										
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	-	-	29,00	0,022	29,00	0,022	80,56%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	-	-	0,70	0,007	0,70	0,007	70,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	-	-	0,70	0,007	0,70	0,007	70,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	-	-	0,70	0,007	0,70	0,007	70,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	-	-	0,70	0,007	0,70	0,007	70,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	-	-	0,70	0,007	0,70	0,007	70,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6										
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	35,64	0,002	-	-	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	51,48	0,003	-	-	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	25,74	0,002	-	-	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	17,82	0,001	-	-	17,82	0,001	99,00%
	Pekerjaan Instalasi Data										
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	115,90	0,286	9,10	0,022	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	88,00	0,067	10,00	0,008	98,00	0,074	78,40%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari										
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	34,20	0,002	-	-	34,20	0,002	95,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	49,40	0,003	-	-	49,40	0,003	95,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	24,70	0,002	-	-	24,70	0,002	95,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	17,10	0,001	-	-	17,10	0,001	95,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	0,50	0,004	-	-	0,50	0,004	50,00%
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	-	-	0,70	0,050	0,70	0,050	70,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	-	-	0,70	0,050	0,70	0,050	70,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	-	-	0,70	0,050	0,70	0,050	70,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	-	-	0,70	0,050	0,70	0,050	70,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	-	-	0,70	0,021	0,70	0,021	70,00%
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	-	-	3,50	0,034	3,50	0,034	70,00%
									-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	-	-	5,10	0,001	5,10	0,001	85,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	-	-	5,10	0,001	5,10	0,001	85,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	-	-	6,80	0,001	6,80	0,001	85,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	-	-	2,55	0,000	2,55	0,000	85,00%
	UPS 2,5 Kva										
	Sub. Jumlah			**1,558**		**0,372**		**0,443**		**0,815**	**52,31%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**										
	MATV LANTAI 01										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	8,55	0,001	27,09	0,003	35,64	0,003	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	5,70	0,002	3,30	0,001	9,00	0,003	90,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	1,00	0,002	8,00	0,012	9,00	0,014	90,00%
	MATV LANTAI 02								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	17,13	0,002	34,35	0,003	51,48	0,005	99,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03										
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	88,89%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	8,00	0,012	1,00	0,002	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	16,44	0,002	0,69	0,000	17,13	0,002	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	4,00	0,001	4,00	0,001	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	4,00	0,006	4,00	0,006	8,00	0,012	100,00%
				0,089		**0,053**		**0,030**		**0,083**	**93,49%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**										
	CCTV LANTAI 01										
	IP Dome Camera, 2 MP c/w camera bracket	bh	10,00	0,102	8,00	0,081	1,00	0,010	9,00	0,091	90,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	8,00	0,020	2,00	0,005	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02										
	IP Dome Camera, 2 MP c/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03				-						
	IP Dome Camera, 2 MP c/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU										
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	-	-	0,70	0,025	0,70	0,025	70,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	-	-	0,70	0,012	0,70	0,012	70,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	-	-	0,70	0,000	0,70	0,000	70,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	-	-	0,70	0,009	0,70	0,009	70,00%
	CCTV LANTAI 04										
	IP Dome Camera, 2 MP c/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU										
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	-	-	1,40	0,026	1,40	0,026	70,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	-	-	1,40	0,024	1,40	0,024	70,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	-	-	1,40	0,001	1,40	0,001	70,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	-	-	1,40	0,013	1,40	0,013	70,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**		**0,623**		**0,125**		**0,748**	**92,87%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**										
	PERALATAN UTAMA										
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	-	-	2,80	0,068	2,80	0,068	70,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	34,20	0,053	-	-	34,20	0,053	95,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	TATA SUARA LANTAI 1										
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	-	-	0,70	0,001	0,70	0,001	70,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	35,00	0,035	3,00	0,003	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	-	-	1,40	0,003	1,40	0,003	70,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	18,00	0,015	5,00	0,004	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	60,00	0,136	4,00	0,009	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,80	0,002	0,05	0,000	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	-	-	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	7,00	0,057	-	-	7,00	0,057	87,50%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	14,00	0,021	2,00	0,003	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	21,00	0,048	1,00	0,002	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,80	0,002	0,05	0,000	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	-	-	0,70	0,018	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	4,00	0,032	2,00	0,016	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	9,00	0,013	3,00	0,004	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,80	0,002	0,05	0,000	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	-	-	0,70	0,018	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	18,00	0,026	10,00	0,015	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,50	0,001	0,35	0,001	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	-	-	0,70	0,018	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	4,00	0,006	4,00	0,006	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**		**0,931**		**0,222**		**1,153**	**92,53%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**										
	PEKERJAAN INSTALASI										
	Instalasi Lantai 1										
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	22,00	0,013	1,00	0,001	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,94	0,006	0,03	0,000	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	0,95	0,001	0,05	0,000	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2										
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	6,00	0,011	1,00	0,002	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	14,00	0,018	-	-	14,00	0,018	93,33%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,85	0,006	0,12	0,000	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	0,95	0,001	0,05	0,000	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3				-						
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	28,00	0,051	4,00	0,007	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	-	-	1,00	0,002	1,00	0,002	50,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	-	-	1,00	0,020	1,00	0,020	50,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	-	-	1,00	0,009	1,00	0,009	50,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	57,95	0,073	2,05	0,003	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	2,94	0,006	0,06	0,000	3,00	0,007	50,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	0,98	0,001	0,02	0,000	1,00	0,001	50,00%
	Instalasi Lantai 4										
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	8,00	0,005	2,00	0,001	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	8,00	0,014	2,00	0,004	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	19,00	0,024	1,00	0,001	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER										
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	-	-	1,40	0,009	1,40	0,009	70,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	-	-	0,70	0,005	0,70	0,005	70,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	-	-	4,90	0,032	4,90	0,032	70,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	-	-	1,40	0,009	1,40	0,009	70,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,321**		**0,169**		**0,491**	**82,51%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**										
	LANTAI 01										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	64,00	0,022	-	-	64,00	0,022	88,89%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	0,99	0,024	-	-	0,99	0,024	99,00%
	LANTAI 02										
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr \/ 13 Bar										
	Hose Nozzle 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 1,5										
	Hose Rack 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 2,5										
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	-	-	0,99	0,010	99,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	90,00	0,032	-	-	90,00	0,032	97,83%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	0,99	0,031	-	-	0,99	0,031	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	0,99	0,007	-	-	0,99	0,007	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**		**0,975**		**-**		**0,975**	**99,57%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**										
	Wall Point Outlet										
	Quick Connect system										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	27,00	0,357	3,00	0,040	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	3,60	0,048	0,40	0,005	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	3,60	0,060	0,40	0,007	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03								-		
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04								-		
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis										
	Copper Tube ASTM B 819 L										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03										

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS										
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System										
	Lantai 02										
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	0,99	0,041	0,01	0,000	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	0,99	0,041	0,01	0,000	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	0,99	0,053	0,01	0,001	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	3,00	0,018	27,00	0,160	30,00	0,178	100,00%
	Lantai 04										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	1,98	0,082	0,02	0,001	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	90,91%
	Bed Head										
	Model Bedhead single unit										
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm										
	Assesories										
	power plug Double Gang										
	power plug Single Gang										
	power switch										
	T4 Fluoresent Lamp for direct light										
	provision for nurse call										
	provision for medical gases										
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	25,74	0,333	0,26	0,003	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	13,86	0,179	0,14	0,002	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	9,90	0,128	0,10	0,001	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning										
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	0,85	0,009	0,05	0,001	0,90	0,009	90,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**		**5,601**		**0,221**		**5,822**	**99,68%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**										
	Station										
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier										
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule										
	Labor-bag for urine\/bottle										
	Transfer Tubing										
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub										
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110										
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp										
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg										
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml										
	Steel sleeve OD 110 L100										

MINGGU KE : 29 (DUA PULUH SEMBILAN)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring										
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6										
	Power cable 3 x 2.5										
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**										
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	1,90	6,069	0,08	0,256	1,98	6,324	99,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	1,90	0,246	0,08	0,010	1,98	0,256	99,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**		**6,314**		**0,266**		**6,580**	**99,00%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	48,33	0,012	38,66	0,010	86,99	0,022	90,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	48,33	0,008	38,66	0,006	86,99	0,015	90,00%
6	Finishing Acian Expose										
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	12,29	0,002	1,54	0,000	13,82	0,002	90,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	4,94	0,001	0,62	0,000	5,55	0,001	90,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	33,37	0,006	4,17	0,001	37,54	0,006	90,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI										
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,17	0,012	-	-	8,17	0,012	99,00%
					-						
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	55,97	0,008	39,98	0,005	95,94	0,013	60,00%
					-						
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,38	0,023	-	-	37,38	0,023	99,00%
					-						
	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	AC split 9.000 BTU\H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**		**0,157**		**0,023**		**0,180**	**92,71%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Finishing Acian Expose								-		
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN								-		
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING								-		
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	0,99	0,870	-	-	0,99	0,870	99,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,944**		**0,004**		**0,949**	**99,08%**
			Jumlah	**100,000**		**88,786**		**6,231**		**95,017**	**95,02%**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES	MINGGU KE	: 30 (TIGA PULUH)
LOKASI	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES	PERIODE TANGGAL	: 05 Oktober 2022
NO. KONTRAK ADD. V	: 027.2/2414/ADD.V/X/2022	- S/D TANGGAL	: 09 Oktober 2022
TGL. KONTRAK ADD. V	: 01 OKTOBER 2022	KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
NILAI KONTRAK ADD. V	: Rp. 21.476.247.000,00	KONSULTAN PENGAWAS	: PT. ARSI GRANADA MUDA
SUMBER DANA	: BLUD RSUD BREBES	KONSULTAN PERENCANA	: PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA
TH. ANGGARAN	: 2022		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,583	0,004	0,587	98,77%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,511	-	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	14,887	0,194	15,081	99,91%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,172	0,075	5,246	98,26%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,524	23,017	0,170	23,187	98,57%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,596	0,012	0,609	98,26%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	2,209	0,355	2,564	93,05%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING					
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	5,106	1,509	6,615	93,65%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,473	4,228	0,088	4,316	96,48%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,368	-	13,368	99,68%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,543	-	4,543	97,25%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	0,815	0,104	0,918	58,95%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,083	-	0,083	93,49%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,748	-	0,748	92,87%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	1,153	-	1,153	92,53%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,491	0,001	0,492	82,72%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,975	0,004	0,979	99,93%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,822	-	5,822	99,68%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,580	0,064	6,644	99,96%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT		-			
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,180	-	0,180	92,71%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	-	-	-	0,00%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,949	-	0,949	99,08%
	JUMLAH	**100,000**	**95,017**	**2,579**	**97,596**	
				PROGRESS REALISASI	**97,596**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**(2,404)**	

BREBES, 09 Oktober 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	0,95	0,074	0,02	0,002	0,97	0,075	97,00%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	102,60	0,080	2,16	0,002	104,76	0,082	97,00%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	40,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	0,95	0,010	0,02	0,000	0,97	0,010	97,00%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	0,95	0,015	0,02	0,000	0,97	0,015	97,00%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	0,95	0,015	0,02	0,000	0,97	0,015	97,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,583**		**0,004**		**0,587**	**98,77%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali										
	Pondasi Batu Kali										
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan				-						
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof										
	Sloof Type SP										
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'										
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat				-				-		
	Plat Lantai										
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP								-		
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	145,23	0,022	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan										
	Kolom Type KG										
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG				-						
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	362,61	0,054	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,511**		**-**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	607,31	0,370	-	-	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	476,49	0,290	-	-	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.210,89	0,312	-	-	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	952,99	0,259	-	-	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.153,06	0,360	-	-	2.153,06	0,360	99,50%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.019,60	0,256	-	-	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	347,40	0,196	-	-	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	347,40	0,277	-	-	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	347,40	0,047	-	-	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	2,00	0,517	-	-	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	0,70	0,033	1,30	0,062	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	1,71	0,031	1,29	0,023	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	1,00	0,075	1,00	0,075	2,00	0,151	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI				-						

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	8,00	0,172	-	-	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	4,00	0,071	-	-	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	2,99	0,064	0,02	0,000	3,00	0,065	100,00%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	0,01	0,000	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	12,00	0,059	3,00	0,015	15,00	0,074	100,00%
	LANTAI 02										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	413,21	0,252	-	-	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,35	0,041	-	-	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	707,06	0,182	-	-	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,70	0,037	-	-	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	770,54	0,129	0,77	0,000	771,31	0,129	99,60%
	Sponengan	m	413,20	0,104	413,20	0,104	-	-	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	8,00	0,143	1,00	0,018	9,00	0,161	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	99,50%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.280,62	0,780	-	-	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.626,16	0,677	-	-	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.763,20	0,462	-	-	2.763,20	0,462	99,70%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.392,12	0,349	-	-	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	334,28	0,045	3,41	0,000	337,69	0,046	99,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	5,00	0,172	-	-	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	0,99	0,022	-	-	0,99	0,022	99,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	2,00	0,093	-	-	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	4,00	0,084	-	-	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	0,99	0,021	-	-	0,99	0,021	99,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	99,50%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	ICCU										
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	3,00	0,140	-	-	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	7,00	0,151	-	-	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	1,96	0,042	-	-	1,96	0,042	98,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	7,00	0,125	-	-	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	383,46	0,234	-	-	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	61,80	0,038	-	-	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	749,69	0,193	-	-	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	123,60	0,034	-	-	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	870,67	0,146	-	-	870,67	0,146	99,70%
	Sponengan	m	444,87	0,112	444,87	0,112	-	-	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL								-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU										
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	4,00	0,095	-	-	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	5,88	0,105	-	-	5,88	0,105	98,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	2,00	0,051	-	-	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	75,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**14,887**		**0,194**		**15,081**	**99,91%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**										
	LANTAI 01										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	28,24	0,007	-	-	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	28,24	0,003	-	-	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	54,98	0,042	-	-	54,98	0,042	95,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	54,98	0,013	-	-	54,98	0,013	95,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	54,98	0,006	-	-	54,98	0,006	95,00%
	Finishing Balok Expose				-						
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	22,87	0,004	-	-	22,87	0,004	98,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	22,87	0,002	-	-	22,87	0,002	98,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.177,59	0,898	-	-	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.165,81	0,348	4,71	0,001	1.170,52	0,349	99,40%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.142,26	0,125	11,78	0,001	1.154,04	0,126	98,00%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	766,42	0,084	23,70	0,003	790,13	0,087	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,64	0,001	-	-	12,64	0,001	99,00%
	LANTAI 02										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	486,76	0,371	-	-	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	481,89	0,144	-	-	481,89	0,144	99,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	477,02	0,052	4,87	0,001	481,89	0,053	99,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	415,39	0,046	8,48	0,001	423,86	0,047	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finishing Balok Expose				-				-		
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	46,58	0,036	-	-	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	46,58	0,011	-	-	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	46,58	0,005	-	-	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	-	-	46,77	0,036	46,77	0,036	95,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	-	-	46,77	0,011	46,77	0,011	95,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	-	-	46,77	0,005	46,77	0,005	95,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.151,08	0,878	-	-	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.145,33	0,342	-	-	1.145,33	0,342	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.093,53	0,119	51,80	0,006	1.145,33	0,125	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.134,58	0,125	53,46	0,006	1.188,05	0,131	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	LANTAI 04										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	17,89	0,014	-	-	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	17,89	0,004	-	-	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	45,29	0,035	3,94	0,003	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	45,29	0,011	3,94	0,001	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	45,29	0,005	3,45	0,000	48,74	0,005	99,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	403,06	0,307	-	-	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	395,00	0,118	-	-	395,00	0,118	98,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	390,97	0,043	-	-	390,97	0,043	97,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	407,45	0,045	-	-	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,172**		**0,075**		**5,246**	**98,26%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
	LANTAI 01										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.137,97	1,722	1,14	0,002	1.139,11	1,724	99,70%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	114,19	0,210	-	-	114,19	0,210	99,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	359,42	0,652	-	-	359,42	0,652	99,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	90,00	0,028	-	-	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,82	0,074	-	-	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	109,86	0,544	-	-	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	26,84	0,123	-	-	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	492,10	0,745	0,49	0,001	492,60	0,746	99,90%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	466,18	0,684	0,47	0,001	466,64	0,685	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	73,38	0,133	0,07	0,000	73,46	0,133	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	84,80	0,027	-	-	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	11,45	0,112	1,27	0,012	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	13,15	0,062	-	-	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.142,17	1,729	2,31	0,003	1.144,48	1,732	99,20%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	114,00	0,036	-	-	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	180,50	0,123	41,26	0,028	221,75	0,151	86,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	5,73	0,056	7,00	0,069	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	23,94	0,112	-	-	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,40	0,012	-	-	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital										
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)										
	Ruang Tindakan Cathlab										
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)										
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)										
	Skin Up \/ buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm										
	Color Off White										
	Joint Double V Lock System										
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S										
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	89,92	1,603	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	98,86%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm										
	Consist Of										
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)										
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm										
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LE	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System										
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock										
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay										
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm										
	LANTAI 04										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	530,99	0,804	2,13	0,003	533,12	0,807	99,90%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	63,00	0,020	-	-	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	5,73	0,056	5,22	0,051	10,94	0,107	86,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,20	0,114	-	-	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	10,41	0,013	-	-	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,524**		**23,017**		**0,170**		**23,187**	**98,57%**
VI	**PEKERJAAN CAT**										
	LANTAI 01										
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	816,77	0,110	17,02	0,002	833,79	0,113	98,00%
	LANTAI 02										
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	561,89	0,076	11,71	0,002	573,60	0,077	98,00%
	LANTAI 03										
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.901,92	0,257	39,62	0,005	1.941,54	0,262	98,00%
	LANTAI 04										
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.139,24	0,154	23,49	0,003	1.162,72	0,157	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,596**		**0,012**		**0,609**	**98,26%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	LANTAI 01										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	8,00	0,014	2,00	0,004	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	-	-	0,30	0,003	30,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	8,00	0,016	-	-	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	8,00	0,198	-	-	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	4,00	0,061	1,00	0,015	5,00	0,077	100,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	1,50	0,002	3,50	0,005	5,00	0,006	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	8,00	0,014	-	-	8,00	0,014	80,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	2,40	0,005	-	-	2,40	0,005	30,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	5,00	0,010	-	-	5,00	0,010	83,33%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	5,00	0,124	1,00	0,025	6,00	0,149	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	5,00	0,077	1,00	0,015	6,00	0,092	85,71%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	2,10	0,003	3,90	0,005	6,00	0,008	85,71%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,70	0,039	0,29	0,016	0,99	0,055	99,00%
	Meja Beton										

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Floor drain	bh	17,00	0,030	14,00	0,025	3,00	0,005	17,00	0,030	100,00%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	4,20	0,009	8,80	0,018	13,00	0,027	92,86%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	10,00	0,020	3,00	0,006	13,00	0,026	92,86%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	10,00	0,248	3,00	0,074	13,00	0,322	92,86%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	2,10	0,026	0,90	0,011	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	8,40	0,129	3,60	0,055	12,00	0,184	100,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	3,60	0,005	8,40	0,011	12,00	0,016	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,40	0,077	-	-	1,40	0,077	70,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished										
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz										
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron										
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)										
	LANTAI 04										
	Floor drain	bh	7,00	0,012	5,00	0,009	2,00	0,004	7,00	0,012	100,00%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	1,20	0,003	-	-	1,20	0,003	30,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	1,20	0,002	2,80	0,005	4,00	0,008	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	-	-	0,30	0,003	30,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	2,80	0,069	1,20	0,030	4,00	0,099	100,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	3,00	0,046	1,00	0,015	4,00	0,061	66,67%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	1,80	0,002	2,20	0,003	4,00	0,005	66,67%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,40	0,077	0,58	0,032	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**2,209**		**0,355**		**2,564**	**93,05%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**										
A	**PEKEJAAN PANEL**										
	MDP 2										
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	5,00	0,210	-	-	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	42,00	0,447	-	-	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3										

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	32,00	0,103	-	-	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	14,00	0,011	-	-	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	6,00	0,013	-	-	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**										
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A \/ 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A \/ 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A \/ 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU										
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	22,00	0,018	-	-	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	22,00	0,013	-	-	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	0,35	1,013	0,52	1,505	0,87	2,518	87,00%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,85	0,022	0,14	0,004	0,99	0,026	99,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**5,106**		**1,509**		**6,615**	**93,65%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**										
	LANTAI 01										
	PP.HALL UTAMA LT.1										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	106,00	0,151	106,00	0,151	-	-	106,00	0,151	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	66,67%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W \/ 5M	bh	10,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	44,00	0,054	-	-	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	18,00	0,026	-	-	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	50,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	13,00	0,002	-	-	13,00	0,002	92,86%
	PP RADIOLOGI										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	156,00	0,223	-	-	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	23,00	0,086	-	-	23,00	0,086	92,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	54,00	0,067	-	-	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	97,78%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	22,00	0,003	-	-	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	25,00	0,007	-	-	25,00	0,007	92,59%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	11,00	0,026	-	-	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 w\cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02				-						
	PP. HD				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	161,00	0,230	161,00	0,230	-	-	161,00	0,230	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	47,00	0,058	-	-	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	32,00	0,005	-	-	32,00	0,005	76,19%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	182,00	0,029	-	-	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	14,00	0,020	-	-	14,00	0,020	50,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	43,00	0,006	-	-	43,00	0,006	97,73%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	13,00	0,004	-	-	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	6,00	0,014	-	-	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03										
	PP HALL & REHAB MEDIK										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	181,00	0,259	181,00	0,259	-	-	181,00	0,259	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	83,33%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18W\/5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	67,00	0,083	-	-	67,00	0,083	98,53%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	91,67%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	32,00	0,046	-	-	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W										
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	12,00	0,247	4,00	0,082	16,00	0,330	100,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	5,00	0,023	-	-	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	29,00	0,005	-	-	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	17,00	0,063	-	-	17,00	0,063	89,47%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	26,73	0,004	-	-	26,73	0,004	99,00%
	PS.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	60,00	0,008	-	-	60,00	0,008	90,91%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	28,00	0,008	2,00	0,001	30,00	0,008	96,77%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	23,00	0,055	2,00	0,005	25,00	0,060	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	15,00	0,021	-	-	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04										
	PP. HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	131,00	0,187	-	-	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	14,00	0,052	-	-	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	17,00	0,021	-	-	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	56,00	0,069	-	-	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	33,66	0,005	-	-	33,66	0,005	99,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	83,33%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	12,00	0,029	-	-	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,473**		**4,228**		**0,088**		**4,316**	**96,48%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**										
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories										
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara										
	sesuai standar pabrik										
	LANTAI 01										
	HALL										
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	RADIOLOGI										
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTU/H + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	LANTAI 02										
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan										
	Blower Backward Curve										
	Hepa Filter										
	Static Pressure 400 Pa										
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	REHAB MEDIK										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	CATHLAB										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	AHU OK CATHLAB				-						
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH										
	Indoor & Outdoor Unit										
	Pre Filter + Housing (built in)										
	Medium Filter + Housing (built in)										
	Supply Blower 2.065 CFM										
	Evaporator V Cooling Coil Technology w/ Active HEAT pipe										
	Body panel, double skin										
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)										
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 KgVm3										
	- Fire retardant, Class B1										
	- Thermal conductivity 0,024WVm.K										
	Controller AHU										
	- StartUp Panel										
	- Sensor Temperature + PID Controller										
	- Sensor Humidity + PID Controller										
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller										
	- Variable Speed Drive (Inverter)										
	Accessories AHU										
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung										
	Ducting Supply										
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return										
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust										
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air										
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill										
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 28										
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain										
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	30,00	0,014	-	-	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	60,00	0,029	-	-	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU										
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,001	-	-	0,85	0,001	85,00%
	LANTAI 04										
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN										
	Lantai 1										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,368**		**-**		**13,368**	**99,68%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**				-						
	PEKERJAAN AIR BERSIH										

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	LANTAI 01										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,45	0,004	-	-	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,40	0,004	-	-	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	42,30	0,007	-	-	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	138,60	0,059	-	-	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	222,60	0,033	-	-	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)								-		
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel										
	Material Pollyethelyne PE										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Include Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel										
	Material Stainless Steel 304 (SS)										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4										
	Kapasitas 5 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Activated Carbon										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Resin Cation										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S										
	Kapasitas 20 Lpm										
	Membrane Filmtech TW 30-4040										
	Vesel Stainless steel										
	Frame Coating stainless steel										
	Booster pump Grundfos CR series										
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)										
	TDS Meter										
	Smart control										
	Pressure gauge										
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 75 ltr menit										
	Wave length 254 Nanometer										
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2										
	Housing Stainless Steel 306										
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul										
	Rate filtration 0.01										
	System Automatic flushing										
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro										

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro										
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro										
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Consummable part										
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	82,40	0,020	-	-	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR										
	LANTAI 01										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS										
	LANTAI 01										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**		**4,543**		**-**		**4,543**	**97,25%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**										
	Pesawat Telephone										
	Pes SLT KX TS 505										
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi										
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon				-						
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari										
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	80,56%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	0,70	0,007	0,20	0,002	0,90	0,009	90,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	0,70	0,007	0,20	0,002	0,90	0,009	90,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	0,70	0,007	0,20	0,002	0,90	0,009	90,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	0,70	0,007	0,20	0,002	0,90	0,009	90,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	0,70	0,007	0,20	0,002	0,90	0,009	90,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6										
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	35,64	0,002	-	-	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	51,48	0,003	-	-	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	25,74	0,002	-	-	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	17,82	0,001	-	-	17,82	0,001	99,00%
	Pekerjaan Instalasi Data										
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	125,00	0,308	-	-	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	98,00	0,074	19,00	0,014	117,00	0,089	93,60%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari										
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	34,20	0,002	-	-	34,20	0,002	95,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	49,40	0,003	-	-	49,40	0,003	95,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	24,70	0,002	-	-	24,70	0,002	95,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	17,10	0,001	-	-	17,10	0,001	95,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	0,50	0,004	-	-	0,50	0,004	50,00%
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	0,70	0,050	0,25	0,018	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	0,70	0,050	0,25	0,018	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	0,70	0,050	0,25	0,018	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	0,70	0,050	0,25	0,018	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	0,70	0,021	0,25	0,008	0,95	0,029	95,00%
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	3,50	0,034	-	-	3,50	0,034	70,00%
					-				-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	5,10	0,001	-	-	5,10	0,001	85,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	5,10	0,001	-	-	5,10	0,001	85,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	6,80	0,001	-	-	6,80	0,001	85,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	2,55	0,000	-	-	2,55	0,000	85,00%
	UPS 2,5 Kva				-						
	Sub. Jumlah			**1,558**		**0,815**		**0,104**		**0,918**	**58,95%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**										
	MATV LANTAI 01										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	35,64	0,003	-	-	35,64	0,003	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	90,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	90,00%
	MATV LANTAI 02								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	51,48	0,005	-	-	51,48	0,005	99,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03										
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	88,89%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	17,13	0,002	-	-	17,13	0,002	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
				0,089		**0,083**		**-**		**0,083**	**93,49%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**										
	CCTV LANTAI 01										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	10,00	0,102	9,00	0,091	-	-	9,00	0,091	90,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	10,00	0,025	-	-	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02				-						
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU										
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	0,70	0,025	-	-	0,70	0,025	70,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	0,70	0,012	-	-	0,70	0,012	70,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	0,70	0,000	-	-	0,70	0,000	70,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	0,70	0,009	-	-	0,70	0,009	70,00%
	CCTV LANTAI 04										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU										
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	1,40	0,026	-	-	1,40	0,026	70,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	1,40	0,024	-	-	1,40	0,024	70,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	1,40	0,001	-	-	1,40	0,001	70,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	1,40	0,013	-	-	1,40	0,013	70,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**		**0,748**		**-**		**0,748**	**92,87%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**										
	PERALATAN UTAMA										
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	2,80	0,068	-	-	2,80	0,068	70,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	34,20	0,053	-	-	34,20	0,053	95,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	TATA SUARA LANTAI 1										
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	0,70	0,001	-	-	0,70	0,001	70,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	38,00	0,038	-	-	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	1,40	0,003	-	-	1,40	0,003	70,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	23,00	0,019	-	-	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	64,00	0,145	-	-	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	-	-	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	7,00	0,057	-	-	7,00	0,057	87,50%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	16,00	0,024	-	-	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	22,00	0,050	-	-	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	-	-	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	6,00	0,049	-	-	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	12,00	0,018	-	-	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	-	-	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	28,00	0,041	-	-	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	-	-	0,70	0,018	70,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**		**1,153**		**-**		**1,153**	**92,53%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**										
	PEKERJAAN INSTALASI										
	Instalasi Lantai 1										
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	23,00	0,013	-	-	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2										
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	7,00	0,013	-	-	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	14,00	0,018	1,00	0,001	15,00	0,019	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3										
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	32,00	0,058	-	-	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	50,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	50,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	50,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	60,00	0,076	-	-	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	50,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	Instalasi Lantai 4										
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	10,00	0,006	-	-	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	20,00	0,025	-	-	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER										
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	1,40	0,009	-	-	1,40	0,009	70,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	0,70	0,005	-	-	0,70	0,005	70,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	4,90	0,032	-	-	4,90	0,032	70,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	1,40	0,009	-	-	1,40	0,009	70,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,491**		**0,001**		**0,492**	**82,72%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**										
	LANTAI 01										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	64,00	0,022	8,00	0,003	72,00	0,025	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	0,99	0,024	-	-	0,99	0,024	99,00%
	LANTAI 02										
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr V 13 Bar										
	Hose Nozzle 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 1,5										
	Hose Rack 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 2,5										
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	-	-	0,99	0,010	99,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	90,00	0,032	2,00	0,001	92,00	0,032	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	0,99	0,031	-	-	0,99	0,031	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	0,99	0,007	-	-	0,99	0,007	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**		**0,975**		**0,004**		**0,979**	**99,93%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**										
	Wall Point Outlet										
	Quick Connect system										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	30,00	0,396	-	-	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	4,00	0,053	-	-	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	4,00	0,067	-	-	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03										
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis										
	Copper Tube ASTM B 819 L										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03										

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)				-						
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS										
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System										
	Lantai 02										
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	1,00	0,054	-	-	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	100,00%
	Lantai 04										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	2,00	0,083	-	-	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	90,91%
	Bed Head										
	Model Bedhead single unit										
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm										
	Assesories										
	power plug Double Gang										
	power plug Single Gang										
	power switch										
	T4 Fluoresent Lamp for direct light										
	provision for nurse call										
	provision for medical gases										
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	26,00	0,336	-	-	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	14,00	0,181	-	-	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	10,00	0,129	-	-	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning										
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**		**5,822**		**-**		**5,822**	**99,68%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**										
	Station										
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier										
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule										
	Labor-bag for urine\/bottle										
	Transfer Tubing										
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub										
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110										
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp										
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg										
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml										
	Steel sleeve OD 110 L100										

MINGGU KE : 30 (TIGA PULUH)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring										
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6										
	Power cable 3 x 2.5										
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**										
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	1,98	6,324	0,02	0,064	2,00	6,388	100,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	1,98	0,256	-	-	1,98	0,256	99,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**		**6,580**		**0,064**		**6,644**	**99,96%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	86,99	0,022	-	-	86,99	0,022	90,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	86,99	0,015	-	-	86,99	0,015	90,00%
6	Finishing Acian Expose										
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	13,82	0,002	-	-	13,82	0,002	90,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	5,55	0,001	-	-	5,55	0,001	90,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	37,54	0,006	-	-	37,54	0,006	90,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI										
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,17	0,012	-	-	8,17	0,012	99,00%
					-						
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	95,94	0,013	-	-	95,94	0,013	60,00%
					-						
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,38	0,023	-	-	37,38	0,023	99,00%
					-						
	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**		**0,180**		**-**		**0,180**	**92,71%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Finishing Acian Expose								-		
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN								-		
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING								-		
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	0,99	0,870	-	-	0,99	0,870	99,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,949**		**-**		**0,949**	**99,08%**
			Jumlah	**100,000**		**95,017**		**2,579**		**97,596**	**97,60%**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES

NO. KONTRAK ADD. V : 027.2/2414/ADD.V/X/2022

TGL. KONTRAK ADD. V : 01 OKTOBER 2022
NILAI KONTRAK ADD. V : Rp. 21.476.247.000,00
SUMBER DANA : BLUD RSUD BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)
PERIODE TANGGAL : 10 Oktober 2022

- S/D TANGGAL : 16 Oktober 2022

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. KARTIKASARI MANUNGGAL
KONSULTAN PENGAWAS : PT. ARSI GRANADA MUDA
KONSULTAN PERENCANA : PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,587	0,002	0,589	99,11%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,511	-	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	15,081	0,001	15,082	99,91%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,246	0,049	5,296	99,18%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,524	23,187	0,040	23,227	98,74%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,609	-	0,609	98,26%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	2,564	0,009	2,573	93,37%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING					
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	6,615	-	6,615	93,65%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,473	4,316	-	4,316	96,48%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,368	0,002	13,371	99,69%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,543	-	4,543	97,25%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	0,918	0,252	1,171	75,15%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,083	-	0,083	93,49%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,748	0,023	0,771	95,72%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	1,153	0,070	1,223	98,12%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,492	0,010	0,502	84,46%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,979	-	0,979	99,93%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,822	-	5,822	99,68%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,644	-	6,644	99,96%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT		-			
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,180	-	0,180	92,71%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	-	-	-	0,00%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,949	-	0,949	99,08%
	JUMLAH	**100,000**	**97,596**	**0,458**	**98,054**	
				PROGRESS REALISASI	**98,054**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**(1,946)**	

BREBES, 16 Oktober 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	0,97	0,075	0,01	0,001	0,98	0,076	98,00%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	104,76	0,082	1,08	0,001	105,84	0,083	98,00%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	40,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	0,97	0,010	0,01	0,000	0,98	0,010	98,00%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	0,97	0,015	0,01	0,000	0,98	0,015	98,00%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	0,97	0,015	0,01	0,000	0,98	0,015	98,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,587**		**0,002**		**0,589**	**99,11%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali										
	Pondasi Batu Kali										
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan				-						
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof										
	Sloof Type SP										
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'										
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat				-				-		
	Plat Lantai										
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	145,23	0,022	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan										
	Kolom Type KG										
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG										
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant				-						
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS				-						
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	362,61	0,054	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,511**		**-**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	607,31	0,370	-	-	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	476,49	0,290	-	-	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.210,89	0,312	-	-	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	952,99	0,259	-	-	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.153,06	0,360	2,16	0,000	2.155,22	0,361	99,60%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.019,60	0,256	-	-	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	347,40	0,196	-	-	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	347,40	0,277	-	-	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	347,40	0,047	-	-	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	2,00	0,517	-	-	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	2,00	0,151	-	-	2,00	0,151	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI										

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	8,00	0,172	-	-	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	4,00	0,071	-	-	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	3,00	0,065	-	-	3,00	0,065	100,00%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	15,00	0,074	-	-	15,00	0,074	100,00%
	LANTAI 02										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	413,21	0,252	-	-	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,35	0,041	-	-	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	707,06	0,182	-	-	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,70	0,037	-	-	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	771,31	0,129	-	-	771,31	0,129	99,60%
	Sponengan	m	413,20	0,104	413,20	0,104	-	-	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	9,00	0,161	-	-	9,00	0,161	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,023	0,01	0,000	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.280,62	0,780	-	-	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.626,16	0,677	-	-	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.763,20	0,462	-	-	2.763,20	0,462	99,70%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.392,12	0,349	-	-	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	337,69	0,046	-	-	337,69	0,046	99,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	5,00	0,172	-	-	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	0,99	0,022	-	-	0,99	0,022	99,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	2,00	0,093	-	-	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	4,00	0,084	-	-	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	0,99	0,021	-	-	0,99	0,021	99,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,023	0,01	0,000	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	ICCU										
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	3,00	0,140	-	-	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	7,00	0,151	-	-	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	1,96	0,042	-	-	1,96	0,042	98,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	7,00	0,125	-	-	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	383,46	0,234	-	-	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	61,80	0,038	-	-	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	749,69	0,193	-	-	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	123,60	0,034	-	-	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	870,67	0,146	-	-	870,67	0,146	99,70%
	Sponengan	m	444,87	0,112	444,87	0,112	-	-	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL								-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU										
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	4,00	0,095	-	-	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	5,88	0,105	-	-	5,88	0,105	98,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	2,00	0,051	-	-	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	75,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**15,081**		**0,001**		**15,082**	**99,91%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**										
	LANTAI 01										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	28,24	0,007	-	-	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	28,24	0,003	-	-	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	54,98	0,042	2,89	0,002	57,88	0,044	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	54,98	0,013	2,89	0,001	57,88	0,014	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	54,98	0,006	2,32	0,000	57,30	0,006	99,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	22,87	0,004	-	-	22,87	0,004	98,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	22,87	0,002	-	-	22,87	0,002	98,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.177,59	0,898	-	-	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.170,52	0,349	-	-	1.170,52	0,349	99,40%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.154,04	0,126	11,78	0,001	1.165,81	0,127	99,00%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	790,13	0,087	-	-	790,13	0,087	100,00%
	Finishing Plat Expose				-						
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,64	0,001	-	-	12,64	0,001	99,00%
	LANTAI 02										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	486,76	0,371	-	-	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	481,89	0,144	2,43	0,001	484,32	0,145	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	481,89	0,053	2,43	0,000	484,32	0,053	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	423,86	0,047	-	-	423,86	0,047	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	-	-	36,92	0,028	36,92	0,028	75,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	-	-	36,92	0,009	36,92	0,009	75,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	-	-	36,92	0,004	36,92	0,004	75,00%
	Finishing Balok Expose				-						
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	46,58	0,036	-	-	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	46,58	0,011	-	-	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	46,58	0,005	-	-	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	46,77	0,036	2,46	0,002	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	46,77	0,011	2,46	0,001	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	46,77	0,005	1,48	0,000	48,24	0,005	98,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.151,08	0,878	-	-	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.145,33	0,342	-	-	1.145,33	0,342	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.145,33	0,125	-	-	1.145,33	0,125	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.188,05	0,131	-	-	1.188,05	0,131	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	LANTAI 04										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	17,89	0,014	-	-	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	17,89	0,004	-	-	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	48,74	0,005	-	-	48,74	0,005	99,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	403,06	0,307	-	-	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	395,00	0,118	-	-	395,00	0,118	98,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	390,97	0,043	-	-	390,97	0,043	97,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	407,45	0,045	-	-	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,246**		**0,049**		**5,296**	**99,18%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
	LANTAI 01										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.139,11	1,724	1,14	0,002	1.140,25	1,726	99,80%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	114,19	0,210	-	-	114,19	0,210	99,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	359,42	0,652	-	-	359,42	0,652	99,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	90,00	0,028	-	-	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,82	0,074	-	-	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	109,86	0,544	-	-	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	26,84	0,123	-	-	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	492,60	0,746	-	-	492,60	0,746	99,90%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	466,64	0,685	-	-	466,64	0,685	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	73,46	0,133	-	-	73,46	0,133	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	84,80	0,027	-	-	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	13,15	0,062	-	-	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.144,48	1,732	-	-	1.144,48	1,732	99,20%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	114,00	0,036	-	-	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	221,75	0,151	30,94	0,021	252,69	0,172	98,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	23,94	0,112	-	-	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,40	0,012	-	-	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital				-						
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)										
	Ruang Tindakan Cathlab										
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)										
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)										
	Skin Up \/ buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm										
	Color Off White										
	Joint Double V Lock System										
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S										
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	89,92	1,603	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	98,86%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm										
	Consist Of										
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)										
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm										
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LE	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System										
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock										
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay										
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm										
	LANTAI 04										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	533,12	0,807	-	-	533,12	0,807	99,90%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	63,00	0,020	-	-	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	10,94	0,107	1,78	0,017	12,72	0,125	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,20	0,114	-	-	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	10,41	0,013	-	-	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,524**		**23,187**		**0,040**		**23,227**	**98,74%**
VI	**PEKERJAAN CAT**										
	LANTAI 01										
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	833,79	0,113	-	-	833,79	0,113	98,00%
	LANTAI 02										
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	573,60	0,077	-	-	573,60	0,077	98,00%
	LANTAI 03										
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.941,54	0,262	-	-	1.941,54	0,262	98,00%
	LANTAI 04										
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.162,72	0,157	-	-	1.162,72	0,157	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,609**		**-**		**0,609**	**98,26%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	LANTAI 01										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	-	-	0,30	0,003	30,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	8,00	0,016	-	-	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	8,00	0,198	-	-	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	5,00	0,077	-	-	5,00	0,077	100,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	5,00	0,006	-	-	5,00	0,006	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	8,00	0,014	2,00	0,004	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	2,40	0,005	1,60	0,003	4,00	0,008	50,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	5,00	0,010	1,00	0,002	6,00	0,012	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	6,00	0,149	-	-	6,00	0,149	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	6,00	0,092	-	-	6,00	0,092	85,71%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	6,00	0,008	-	-	6,00	0,008	85,71%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,99	0,055	-	-	0,99	0,055	99,00%
	Meja Beton										

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Floor drain	bh	17,00	0,030	17,00	0,030	-	-	17,00	0,030	100,00%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	13,00	0,027	-	-	13,00	0,027	92,86%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	13,00	0,026	-	-	13,00	0,026	92,86%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	13,00	0,322	-	-	13,00	0,322	92,86%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	12,00	0,184	-	-	12,00	0,184	100,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	12,00	0,016	-	-	12,00	0,016	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,40	0,077	-	-	1,40	0,077	70,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished										
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz										
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron										
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)										
	LANTAI 04										
	Floor drain	bh	7,00	0,012	7,00	0,012	-	-	7,00	0,012	100,00%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	1,20	0,003	-	-	1,20	0,003	30,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	-	-	0,30	0,003	30,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	4,00	0,099	-	-	4,00	0,099	100,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	4,00	0,061	-	-	4,00	0,061	66,67%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	4,00	0,005	-	-	4,00	0,005	66,67%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	-	-	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**2,564**		**0,009**		**2,573**	**93,37%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**										
A	**PEKEJAAN PANEL**										
	MDP 2										
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	5,00	0,210	-	-	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	42,00	0,447	-	-	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3										

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	32,00	0,103	-	-	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	14,00	0,011	-	-	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	6,00	0,013	-	-	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**				-						
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A \/ 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A \/ 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A \/ 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU										
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	22,00	0,018	-	-	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	22,00	0,013	-	-	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
					-				-		
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	0,87	2,518	-	-	0,87	2,518	87,00%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	-	-	0,99	0,026	99,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**6,615**		**-**		**6,615**	**93,65%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**										
	LANTAI 01										
	PP.HALL UTAMA LT.1										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	106,00	0,151	106,00	0,151	-	-	106,00	0,151	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	66,67%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W \/ 5M	bh	10,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	44,00	0,054	-	-	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	18,00	0,026	-	-	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	50,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	13,00	0,002	-	-	13,00	0,002	92,86%
	PP RADIOLOGI										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	156,00	0,223	-	-	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	23,00	0,086	-	-	23,00	0,086	92,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	54,00	0,067	-	-	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	97,78%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	22,00	0,003	-	-	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	25,00	0,007	-	-	25,00	0,007	92,59%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	11,00	0,026	-	-	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	PP. HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	161,00	0,230	161,00	0,230	-	-	161,00	0,230	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	47,00	0,058	-	-	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	32,00	0,005	-	-	32,00	0,005	76,19%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	182,00	0,029	-	-	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	14,00	0,020	-	-	14,00	0,020	50,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	43,00	0,006	-	-	43,00	0,006	97,73%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	13,00	0,004	-	-	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	6,00	0,014	-	-	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03										
	PP HALL & REHAB MEDIK										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	181,00	0,259	181,00	0,259	-	-	181,00	0,259	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	83,33%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18W\/5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	67,00	0,083	-	-	67,00	0,083	98,53%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	91,67%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	32,00	0,046	-	-	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W										
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	16,00	0,330	-	-	16,00	0,330	100,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	5,00	0,023	-	-	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	29,00	0,005	-	-	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	17,00	0,063	-	-	17,00	0,063	89,47%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	26,73	0,004	-	-	26,73	0,004	99,00%
	PS.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	60,00	0,008	-	-	60,00	0,008	90,91%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	30,00	0,008	-	-	30,00	0,008	96,77%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	25,00	0,060	-	-	25,00	0,060	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	15,00	0,021	-	-	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04										
	PP. HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	131,00	0,187	-	-	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	14,00	0,052	-	-	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	17,00	0,021	-	-	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	56,00	0,069	-	-	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	33,66	0,005	-	-	33,66	0,005	99,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	83,33%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	12,00	0,029	-	-	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,473**		**4,316**		**-**		**4,316**	**96,48%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**										
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories										
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara										
	sesuai standar pabrik										
	LANTAI 01										
	HALL										
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	RADIOLOGI										
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTU/H + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	LANTAI 02										
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan										
	Blower Backward Curve										
	Hepa Filter										
	Static Pressure 400 Pa										
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	REHAB MEDIK										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	CATHLAB										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	AHU OK CATHLAB				-						
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH										
	Indoor & Outdoor Unit										
	Pre Filter + Housing (built in)										
	Medium Filter + Housing (built in)										
	Supply Blower 2.065 CFM										
	Evaporator \/ Cooling Coil Technology w\/ Active HEAT pipe										
	Body panel, double skin										
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)										
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 Kg\/m3										
	- Fire retardant, Class B1										
	- Thermal conductivity 0,024W\/m.K										
	Controller AHU										
	- StartUp Panel										
	- Sensor Temperature + PID Controller										
	- Sensor Humidity + PID Controller										
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller										
	- Variable Speed Drive (Inverter)										
	Accessories AHU										
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung										
	Ducting Supply										
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return				-						
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust										
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air				-						
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill										
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 28										
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain										
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	30,00	0,014	-	-	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	60,00	0,029	-	-	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU										
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,001	-	-	0,85	0,001	85,00%
	LANTAI 04										
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	0,10	0,000	0,95	0,002	95,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN										
	Lantai 1										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,368**		**0,002**		**13,371**	**99,69%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	PEKERJAAN AIR BERSIH										

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	LANTAI 01										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,45	0,004	-	-	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,40	0,004	-	-	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	42,30	0,007	-	-	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	138,60	0,059	-	-	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	222,60	0,033	-	-	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)										
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel										
	Material Pollyethelyne PE										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Include Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel										
	Material Stainless Steel 304 (SS)										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4										
	Kapasitas 5 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Activated Carbon										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Resin Cation										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S										
	Kapasitas 20 Lpm										
	Membrane Filmtech TW 30-4040										
	Vesel Stainless steel										
	Frame Coating stainless steel										
	Booster pump Grundfos CR series										
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)										
	TDS Meter										
	Smart control										
	Pressure gauge										
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 75 ltr menit										
	Wave length 254 Nanometer										
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2										
	Housing Stainless Steel 306										
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul										
	Rate filtration 0.01										
	System Automatic flushing										
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro										

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro										
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro										
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Consummable part										
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	82,40	0,020	-	-	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR										
	LANTAI 01										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS										
	LANTAI 01										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**		**4,543**		**-**		**4,543**	**97,25%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**										
	Pesawat Telephone										
	Pes SLT KX TS 505										
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi										
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon										
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari										
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	80,56%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6										
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	35,64	0,002	-	-	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	51,48	0,003	-	-	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	25,74	0,002	-	-	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	17,82	0,001	-	-	17,82	0,001	99,00%
	Pekerjaan Instalasi Data										
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	125,00	0,308	-	-	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	117,00	0,089	-	-	117,00	0,089	93,60%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari										
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	34,20	0,002	-	-	34,20	0,002	95,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	49,40	0,003	-	-	49,40	0,003	95,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	24,70	0,002	-	-	24,70	0,002	95,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	17,10	0,001	-	-	17,10	0,001	95,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	0,50	0,004	-	-	0,50	0,004	50,00%
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	0,95	0,029	-	-	0,95	0,029	95,00%
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	3,50	0,034	1,50	0,015	5,00	0,049	100,00%
					-				-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	-	-	5,70	0,146	5,70	0,146	95,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	-	-	3,60	0,092	3,60	0,092	60,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	5,10	0,001	0,60	0,000	5,70	0,001	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	5,10	0,001	0,18	0,000	5,28	0,001	88,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	6,80	0,001	-	-	6,80	0,001	85,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	2,55	0,000	-	-	2,55	0,000	85,00%
	UPS 2,5 Kva										
	Sub. Jumlah			**1,558**		**0,918**		**0,252**		**1,171**	**75,15%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**										
	MATV LANTAI 01										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	35,64	0,003	-	-	35,64	0,003	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	90,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	90,00%
	MATV LANTAI 02								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	51,48	0,005	-	-	51,48	0,005	99,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03										
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	88,89%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	17,13	0,002	-	-	17,13	0,002	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
				0,089		**0,083**		**-**		**0,083**	**93,49%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**										
	CCTV LANTAI 01										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	10,00	0,102	9,00	0,091	-	-	9,00	0,091	90,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	10,00	0,025	-	-	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU										
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	0,70	0,025	-	-	0,70	0,025	70,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	0,70	0,012	-	-	0,70	0,012	70,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	0,70	0,000	-	-	0,70	0,000	70,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	0,70	0,009	-	-	0,70	0,009	70,00%
	CCTV LANTAI 04										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU										
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	1,40	0,026	0,50	0,009	1,90	0,035	95,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	1,40	0,024	0,50	0,009	1,90	0,033	95,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	1,40	0,001	0,50	0,000	1,90	0,001	95,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	1,40	0,013	0,50	0,005	1,90	0,018	95,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**		**0,748**		**0,023**		**0,771**	**95,72%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**										
	PERALATAN UTAMA										
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	2,80	0,068	1,20	0,029	4,00	0,097	100,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	34,20	0,053	-	-	34,20	0,053	95,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	TATA SUARA LANTAI 1										
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	0,70	0,001	-	-	0,70	0,001	70,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	38,00	0,038	-	-	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	1,40	0,003	0,60	0,001	2,00	0,004	100,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	23,00	0,019	-	-	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	64,00	0,145	-	-	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	0,05	0,000	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	0,30	0,008	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	7,00	0,057	1,00	0,008	8,00	0,065	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	16,00	0,024	-	-	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	22,00	0,050	-	-	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	0,05	0,000	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	0,30	0,008	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	6,00	0,049	-	-	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	12,00	0,018	-	-	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	0,05	0,000	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	0,30	0,008	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	28,00	0,041	-	-	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	0,05	0,000	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	0,70	0,018	0,30	0,008	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**		**1,153**		**0,070**		**1,223**	**98,12%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**										
	PEKERJAAN INSTALASI										
	Instalasi Lantai 1										
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	23,00	0,013	-	-	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2										
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	7,00	0,013	-	-	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	15,00	0,019	-	-	15,00	0,019	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3										
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	32,00	0,058	-	-	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	50,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	50,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	50,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	60,00	0,076	-	-	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	50,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	Instalasi Lantai 4										
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	10,00	0,006	-	-	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	20,00	0,025	-	-	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER										
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	1,40	0,009	0,60	0,004	2,00	0,013	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	0,70	0,005	0,30	0,002	1,00	0,006	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	4,90	0,032	0,10	0,001	5,00	0,032	71,43%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	1,40	0,009	0,60	0,004	2,00	0,013	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,492**		**0,010**		**0,502**	**84,46%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**										
	LANTAI 01										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	72,00	0,025	-	-	72,00	0,025	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	0,99	0,024	-	-	0,99	0,024	99,00%
	LANTAI 02										
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr V 13 Bar										
	Hose Nozzle 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 1,5										
	Hose Rack 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 2,5										
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	-	-	0,99	0,010	99,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	92,00	0,032	-	-	92,00	0,032	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	0,99	0,031	-	-	0,99	0,031	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	0,99	0,007	-	-	0,99	0,007	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**		**0,979**		**-**		**0,979**	**99,93%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**										
	Wall Point Outlet										
	Quick Connect system										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	30,00	0,396	-	-	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	4,00	0,053	-	-	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	4,00	0,067	-	-	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03								-		
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04								-		
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis										
	Copper Tube ASTM B 819 L										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03										

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS										
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System										
	Lantai 02										
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	1,00	0,054	-	-	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	100,00%
	Lantai 04										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	2,00	0,083	-	-	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	90,91%
	Bed Head										
	Model Bedhead single unit										
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm										
	Assesories										
	power plug Double Gang										
	power plug Single Gang										
	power switch										
	T4 Fluoresent Lamp for direct light										
	provision for nurse call										
	provision for medical gases										
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	26,00	0,336	-	-	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	14,00	0,181	-	-	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	10,00	0,129	-	-	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning										
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**		**5,822**		**-**		**5,822**	**99,68%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**										
	Station										
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier										
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule										
	Labor-bag for urine\/bottle										
	Transfer Tubing										
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub										
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110										
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp										
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg										
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml										
	Steel sleeve OD 110 L100										

MINGGU KE : 31 (TIGA PULUH SATU)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring										
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6										
	Power cable 3 x 2.5										
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**										
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	2,00	6,388	-	-	2,00	6,388	100,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	1,98	0,256	-	-	1,98	0,256	99,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**		**6,644**		**-**		**6,644**	**99,96%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	86,99	0,022	-	-	86,99	0,022	90,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	86,99	0,015	-	-	86,99	0,015	90,00%
6	Finishing Acian Expose										
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	13,82	0,002	-	-	13,82	0,002	90,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	5,55	0,001	-	-	5,55	0,001	90,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	37,54	0,006	-	-	37,54	0,006	90,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI										
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,17	0,012	-	-	8,17	0,012	99,00%
					-						
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	95,94	0,013	-	-	95,94	0,013	60,00%
					-						
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,38	0,023	-	-	37,38	0,023	99,00%
					-						
	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**		**0,180**		**-**		**0,180**	**92,71%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Finishing Acian Expose								-		
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN								-		
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING								-		
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	0,99	0,870	-	-	0,99	0,870	99,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,949**		**-**		**0,949**	**99,08%**
			Jumlah	**100,000**		**97,596**		**0,458**		**98,054**	**98,05%**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES	MINGGU KE	: 32 (TIGA PULUH DUA)
LOKASI	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES	PERIODE TANGGAL	: 17 Oktober 2022
NO. KONTRAK ADD. V	: 027.2/2414/ADD.V/X/2022	- S/D TANGGAL	: 23 Oktober 2022
TGL. KONTRAK ADD. V	: 01 OKTOBER 2022	KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
NILAI KONTRAK ADD. V	: Rp. 21.476.247.000,00	KONSULTAN PENGAWAS	: PT. ARSI GRANADA MUDA
SUMBER DANA	: BLUD RSUD BREBES	KONSULTAN PERENCANA	: PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA
TH. ANGGARAN	: 2022		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,589	0,001	0,590	99,28%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,511	-	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	15,082	-	15,082	99,91%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,296	0,014	5,309	99,44%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,524	23,227	0,197	23,424	99,57%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,609	-	0,609	98,26%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	2,573	0,029	2,602	94,41%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING		-			
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	6,615	-	6,615	93,65%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,473	4,316	0,017	4,333	96,87%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,371	-	13,371	99,69%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,543	-	4,543	97,25%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	1,171	0,248	1,419	91,07%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,083	0,002	0,085	95,54%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,771	-	0,771	95,72%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	1,223	-	1,223	98,12%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,502	0,013	0,515	86,63%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,979	-	0,979	99,93%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,822	-	5,822	99,68%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,644	-	6,644	99,96%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT		-			
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,180	-	0,180	92,71%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	-	-	-	0,00%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,949	-	0,949	99,08%
	JUMLAH	**100,000**	**98,054**	**0,520**	**98,574**	
				PROGRESS REALISASI	**98,574**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**(1,426)**	

BREBES, 23 Oktober 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	0,98	0,076	0,01	0,000	0,99	0,076	98,50%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	105,84	0,083	0,54	0,000	106,38	0,083	98,50%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	40,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	0,98	0,010	0,01	0,000	0,99	0,010	98,50%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	0,98	0,015	0,01	0,000	0,99	0,015	98,50%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	0,98	0,015	0,01	0,000	0,99	0,015	98,50%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,589**		**0,001**		**0,590**	**99,28%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali										
	Pondasi Batu Kali										
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan										
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof										
	Sloof Type SP										
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'										
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat										
	Plat Lantai										
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP				-				-		
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	145,23	0,022	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan										
	Kolom Type KG										
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG										
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS				-						
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	362,61	0,054	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,511**		**-**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	607,31	0,370	-	-	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	476,49	0,290	-	-	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.210,89	0,312	-	-	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	952,99	0,259	-	-	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.155,22	0,361	-	-	2.155,22	0,361	99,60%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.019,60	0,256	-	-	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow				-						
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	347,40	0,196	-	-	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	347,40	0,277	-	-	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	347,40	0,047	-	-	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	2,00	0,517	-	-	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	2,00	0,151	-	-	2,00	0,151	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI										

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	8,00	0,172	-	-	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	4,00	0,071	-	-	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	3,00	0,065	-	-	3,00	0,065	100,00%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	15,00	0,074	-	-	15,00	0,074	100,00%
	LANTAI 02										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	413,21	0,252	-	-	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,35	0,041	-	-	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	707,06	0,182	-	-	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,70	0,037	-	-	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	771,31	0,129	-	-	771,31	0,129	99,60%
	Sponengan	m	413,20	0,104	413,20	0,104	-	-	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	9,00	0,161	-	-	9,00	0,161	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.280,62	0,780	-	-	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.626,16	0,677	-	-	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.763,20	0,462	-	-	2.763,20	0,462	99,70%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.392,12	0,349	-	-	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	337,69	0,046	-	-	337,69	0,046	99,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	5,00	0,172	-	-	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	0,99	0,022	-	-	0,99	0,022	99,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	2,00	0,093	-	-	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	4,00	0,084	-	-	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	0,99	0,021	-	-	0,99	0,021	99,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	ICCU										
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	3,00	0,140	-	-	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	7,00	0,151	-	-	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	1,96	0,042	-	-	1,96	0,042	98,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	7,00	0,125	-	-	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	383,46	0,234	-	-	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	61,80	0,038	-	-	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	749,69	0,193	-	-	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	123,60	0,034	-	-	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	870,67	0,146	-	-	870,67	0,146	99,70%
	Sponengan	m	444,87	0,112	444,87	0,112	-	-	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL				-				-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU										
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	4,00	0,095	-	-	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	5,88	0,105	-	-	5,88	0,105	98,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	2,00	0,051	-	-	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	75,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**15,082**		**-**		**15,082**	**99,91%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**										
	LANTAI 01										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	28,24	0,007	-	-	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	28,24	0,003	-	-	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	57,88	0,044	-	-	57,88	0,044	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	57,88	0,014	-	-	57,88	0,014	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	57,30	0,006	-	-	57,30	0,006	99,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	22,87	0,004	-	-	22,87	0,004	98,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	22,87	0,002	-	-	22,87	0,002	98,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.177,59	0,898	-	-	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.170,52	0,349	-	-	1.170,52	0,349	99,40%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.165,81	0,127	-	-	1.165,81	0,127	99,00%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	790,13	0,087	-	-	790,13	0,087	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,64	0,001	-	-	12,64	0,001	99,00%
	LANTAI 02										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	486,76	0,371	-	-	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	484,32	0,145	-	-	484,32	0,145	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	484,32	0,053	-	-	484,32	0,053	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	423,86	0,047	-	-	423,86	0,047	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	36,92	0,028	12,31	0,009	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	36,92	0,009	12,31	0,003	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	36,92	0,004	12,31	0,001	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	46,58	0,036	-	-	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	46,58	0,011	-	-	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	46,58	0,005	-	-	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	48,24	0,005	-	-	48,24	0,005	98,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.151,08	0,878	-	-	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.145,33	0,342	-	-	1.145,33	0,342	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.145,33	0,125	-	-	1.145,33	0,125	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.188,05	0,131	-	-	1.188,05	0,131	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	LANTAI 04										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	17,89	0,014	-	-	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	17,89	0,004	-	-	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	48,74	0,005	-	-	48,74	0,005	99,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	403,06	0,307	-	-	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	395,00	0,118	-	-	395,00	0,118	98,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	390,97	0,043	-	-	390,97	0,043	97,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	407,45	0,045	-	-	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,296**		**0,014**		**5,309**	**99,44%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
	LANTAI 01										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.140,25	1,726	-	-	1.140,25	1,726	99,80%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	114,19	0,210	-	-	114,19	0,210	99,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	-	-	73,28	0,036	73,28	0,036	75,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	359,42	0,652	-	-	359,42	0,652	99,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	90,00	0,028	-	-	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,82	0,074	-	-	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	109,86	0,544	-	-	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	26,84	0,123	-	-	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	492,60	0,746	-	-	492,60	0,746	99,90%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	466,64	0,685	-	-	466,64	0,685	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	73,46	0,133	-	-	73,46	0,133	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	84,80	0,027	-	-	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	13,15	0,062	-	-	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.144,48	1,732	-	-	1.144,48	1,732	99,20%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	-	-	76,31	0,037	76,31	0,037	50,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	114,00	0,036	-	-	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	252,69	0,172	-	-	252,69	0,172	98,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	23,94	0,112	-	-	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,40	0,012	-	-	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital										
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)										
	Ruang Tindakan Cathlab										
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)										
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)										
	Skin Up V buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm										
	Color Off White										
	Joint Double V Lock System										
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S										
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	89,92	1,603	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	98,86%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm										
	Consist Of										
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)										
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm										
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LEI	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System										
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock										
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay										
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm										
	LANTAI 04										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	533,12	0,807	-	-	533,12	0,807	99,90%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	63,00	0,020	-	-	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	-	-	12,60	0,123	12,60	0,123	99,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,20	0,114	-	-	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	10,41	0,013	-	-	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,524**		**23,227**		**0,197**		**23,424**	**99,57%**
VI	**PEKERJAAN CAT**										
	LANTAI 01										
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	833,79	0,113	-	-	833,79	0,113	98,00%
	LANTAI 02										
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	573,60	0,077	-	-	573,60	0,077	98,00%
	LANTAI 03										
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.941,54	0,262	-	-	1.941,54	0,262	98,00%
	LANTAI 04										
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.162,72	0,157	-	-	1.162,72	0,157	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,609**		**-**		**0,609**	**98,26%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	LANTAI 01										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	0,70	0,006	1,00	0,009	100,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	8,00	0,016	-	-	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	8,00	0,198	-	-	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	5,00	0,077	-	-	5,00	0,077	100,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	5,00	0,006	-	-	5,00	0,006	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	50,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	6,00	0,012	-	-	6,00	0,012	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	6,00	0,149	-	-	6,00	0,149	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	6,00	0,092	-	-	6,00	0,092	85,71%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	6,00	0,008	-	-	6,00	0,008	85,71%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,99	0,055	-	-	0,99	0,055	99,00%
	Meja Beton										

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Floor drain	bh	17,00	0,030	17,00	0,030	-	-	17,00	0,030	100,00%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	13,00	0,027	-	-	13,00	0,027	92,86%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	13,00	0,026	-	-	13,00	0,026	92,86%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	13,00	0,322	-	-	13,00	0,322	92,86%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	12,00	0,184	-	-	12,00	0,184	100,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	12,00	0,016	-	-	12,00	0,016	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,40	0,077	0,40	0,022	1,80	0,100	90,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished										
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz										
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron										
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)										
	LANTAI 04										
	Floor drain	bh	7,00	0,012	7,00	0,012	-	-	7,00	0,012	100,00%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	1,20	0,003	-	-	1,20	0,003	30,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	-	-	0,30	0,003	30,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	4,00	0,099	-	-	4,00	0,099	100,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	4,00	0,061	-	-	4,00	0,061	66,67%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	4,00	0,005	-	-	4,00	0,005	66,67%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	-	-	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**2,573**		**0,029**		**2,602**	**94,41%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**										
A	**PEKEJAAN PANEL**										
	MDP 2										
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	5,00	0,210	-	-	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	42,00	0,447	-	-	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3										

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	32,00	0,103	-	-	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	14,00	0,011	-	-	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	6,00	0,013	-	-	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**										
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A \/ 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A \/ 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A \/ 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU										
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	22,00	0,018	-	-	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	22,00	0,013	-	-	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
									-		
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	0,87	2,518	-	-	0,87	2,518	87,00%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	-	-	0,99	0,026	99,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**6,615**		**-**		**6,615**	**93,65%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**										
	LANTAI 01										
	PP.HALL UTAMA LT.1										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	106,00	0,151	106,00	0,151	-	-	106,00	0,151	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	66,67%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W V 5M	bh	10,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	44,00	0,054	-	-	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	18,00	0,026	-	-	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	1,00	0,008	1,00	0,008	2,00	0,015	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	13,00	0,002	-	-	13,00	0,002	92,86%
	PP RADIOLOGI										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	156,00	0,223	-	-	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	23,00	0,086	-	-	23,00	0,086	92,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	54,00	0,067	-	-	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	97,78%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	22,00	0,003	-	-	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	25,00	0,007	-	-	25,00	0,007	92,59%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	11,00	0,026	-	-	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	PP. HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	161,00	0,230	161,00	0,230	-	-	161,00	0,230	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	47,00	0,058	-	-	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	32,00	0,005	-	-	32,00	0,005	76,19%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	182,00	0,029	-	-	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	14,00	0,020	-	-	14,00	0,020	50,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	43,00	0,006	-	-	43,00	0,006	97,73%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	13,00	0,004	-	-	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	6,00	0,014	-	-	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03										
	PP HALL & REHAB MEDIK										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	181,00	0,259	181,00	0,259	-	-	181,00	0,259	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	83,33%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18WV5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	67,00	0,083	-	-	67,00	0,083	98,53%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	44,00	0,007	-	-	44,00	0,007	91,67%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	32,00	0,046	-	-	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W										
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	16,00	0,330	-	-	16,00	0,330	100,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	5,00	0,023	-	-	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	29,00	0,005	-	-	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	17,00	0,063	-	-	17,00	0,063	89,47%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	26,73	0,004	-	-	26,73	0,004	99,00%
	PS.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	6,00	0,005	6,00	0,005	21,43%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	-	-	2,00	0,000	2,00	0,000	33,33%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	60,00	0,008	-	-	60,00	0,008	90,91%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	30,00	0,008	-	-	30,00	0,008	96,77%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	25,00	0,060	-	-	25,00	0,060	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	15,00	0,021	-	-	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04										
	PP. HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	131,00	0,187	-	-	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	14,00	0,052	-	-	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	17,00	0,021	-	-	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	56,00	0,069	-	-	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	33,66	0,005	-	-	33,66	0,005	99,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	6,00	0,005	6,00	0,005	21,43%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	-	-	2,00	0,000	2,00	0,000	40,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	83,33%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	12,00	0,029	-	-	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,473**		**4,316**		**0,017**		**4,333**	**96,87%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**										
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories										
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara										
	sesuai standar pabrik										
	LANTAI 01										
	HALL										
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	RADIOLOGI				-						
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	LANTAI 02										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan										
	Blower Backward Curve										
	Hepa Filter										
	Static Pressure 400 Pa										
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	REHAB MEDIK										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	CATHLAB				-				-		
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	AHU OK CATHLAB										
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH										
	Indoor & Outdoor Unit										
	Pre Filter + Housing (built in)										
	Medium Filter + Housing (built in)										
	Supply Blower 2.065 CFM										
	Evaporator V Cooling Coil Technology w/ Active HEAT pipe										
	Body panel, double skin										
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)										
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 Kg\/m3										
	- Fire retardant, Class B1										
	- Thermal conductivity 0,024W\/m.K										
	Controller AHU										
	- StartUp Panel										
	- Sensor Temperature + PID Controller										
	- Sensor Humidity + PID Controller										
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller										
	- Variable Speed Drive (Inverter)										
	Accessories AHU										
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung										
	Ducting Supply										
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return										
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust										
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air										
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill										
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 28										
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain										
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	30,00	0,014	-	-	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	60,00	0,029	-	-	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU										
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,001	-	-	0,85	0,001	85,00%
	LANTAI 04										
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,95	0,002	-	-	0,95	0,002	95,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille								-		
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN										
	Lantai 1										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,371**		**-**		**13,371**	**99,69%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	PEKERJAAN AIR BERSIH										

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	LANTAI 01										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,45	0,004	-	-	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,40	0,004	-	-	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	42,30	0,007	-	-	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	138,60	0,059	-	-	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	222,60	0,033	-	-	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)										
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel										
	Material Pollyethelyne PE										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Include Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel										
	Material Stainless Steel 304 (SS)										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4										
	Kapasitas 5 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Activated Carbon										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Resin Cation										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S										
	Kapasitas 20 Lpm										
	Membrane Filmtech TW 30-4040										
	Vesel Stainless steel										
	Frame Coating stainless steel										
	Booster pump Grundfos CR series										
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)										
	TDS Meter										
	Smart control										
	Pressure gauge										
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 75 ltr menit										
	Wave length 254 Nanometer										
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2										
	Housing Stainless Steel 306										
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul										
	Rate filtration 0.01										
	System Automatic flushing										
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro										

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro										
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro										
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Consummable part										
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	82,40	0,020	-	-	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR										
	LANTAI 01										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS										
	LANTAI 01										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**		**4,543**		**-**		**4,543**	**97,25%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**										
	Pesawat Telephone										
	Pes SLT KX TS 505										
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi										
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon										
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari										
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	80,56%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6										
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	35,64	0,002	-	-	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	51,48	0,003	-	-	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	25,74	0,002	-	-	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	17,82	0,001	-	-	17,82	0,001	99,00%
	Pekerjaan Instalasi Data										
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	125,00	0,308	-	-	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	117,00	0,089	-	-	117,00	0,089	93,60%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari										
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	34,20	0,002	-	-	34,20	0,002	95,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	49,40	0,003	-	-	49,40	0,003	95,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	24,70	0,002	-	-	24,70	0,002	95,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	17,10	0,001	-	-	17,10	0,001	95,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	0,50	0,004	-	-	0,50	0,004	50,00%
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	0,95	0,029	-	-	0,95	0,029	95,00%
					-						
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	5,00	0,049	-	-	5,00	0,049	100,00%
					-				-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	5,70	0,146	-	-	5,70	0,146	95,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	3,60	0,092	2,10	0,054	5,70	0,146	95,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	-	-	7,60	0,194	7,60	0,194	95,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	5,70	0,001	-	-	5,70	0,001	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	5,28	0,001	0,42	0,000	5,70	0,001	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	6,80	0,001	0,80	0,000	7,60	0,001	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	2,55	0,000	-	-	2,55	0,000	85,00%
	UPS 2,5 Kva										
	Sub. Jumlah			**1,558**		**1,171**		**0,248**		**1,419**	**91,07%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**										
	MATV LANTAI 01										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	35,64	0,003	-	-	35,64	0,003	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	9,00	0,003	1,00	0,000	10,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	9,00	0,014	1,00	0,002	10,00	0,015	100,00%
	MATV LANTAI 02								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	51,48	0,005	-	-	51,48	0,005	99,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03										
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	88,89%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	17,13	0,002	-	-	17,13	0,002	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
				0,089		**0,083**		**0,002**		**0,085**	**95,54%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**										
	CCTV LANTAI 01										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	10,00	0,102	9,00	0,091	-	-	9,00	0,091	90,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	10,00	0,025	-	-	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU										
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	0,70	0,025	-	-	0,70	0,025	70,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	0,70	0,012	-	-	0,70	0,012	70,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	0,70	0,000	-	-	0,70	0,000	70,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	0,70	0,009	-	-	0,70	0,009	70,00%
	CCTV LANTAI 04										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU										
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	1,90	0,035	-	-	1,90	0,035	95,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	1,90	0,033	-	-	1,90	0,033	95,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	1,90	0,001	-	-	1,90	0,001	95,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	1,90	0,018	-	-	1,90	0,018	95,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**		**0,771**		**-**		**0,771**	**95,72%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**										
	PERALATAN UTAMA										
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	4,00	0,097	-	-	4,00	0,097	100,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	34,20	0,053	-	-	34,20	0,053	95,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	TATA SUARA LANTAI 1										
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	0,70	0,001	-	-	0,70	0,001	70,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	38,00	0,038	-	-	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	23,00	0,019	-	-	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	64,00	0,145	-	-	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	8,00	0,065	-	-	8,00	0,065	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	16,00	0,024	-	-	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	22,00	0,050	-	-	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	6,00	0,049	-	-	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	12,00	0,018	-	-	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	28,00	0,041	-	-	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**		**1,223**		**-**		**1,223**	**98,12%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**										
	PEKERJAAN INSTALASI										
	Instalasi Lantai 1										
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	23,00	0,013	-	-	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
					-						
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2										
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	7,00	0,013	-	-	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	15,00	0,019	-	-	15,00	0,019	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3										
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	32,00	0,058	-	-	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	50,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	50,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	50,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	60,00	0,076	-	-	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	50,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	Instalasi Lantai 4										
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	10,00	0,006	-	-	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	20,00	0,025	-	-	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER										
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	5,00	0,032	2,00	0,013	7,00	0,045	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,502**		**0,013**		**0,515**	**86,63%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**										
	LANTAI 01										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	72,00	0,025	-	-	72,00	0,025	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	0,99	0,024	-	-	0,99	0,024	99,00%
	LANTAI 02										
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr V 13 Bar										
	Hose Nozzle 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 1,5										
	Hose Rack 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 2,5										
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	-	-	0,99	0,010	99,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	92,00	0,032	-	-	92,00	0,032	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	0,99	0,031	-	-	0,99	0,031	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	0,99	0,007	-	-	0,99	0,007	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**		**0,979**		**-**		**0,979**	**99,93%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**										
	Wall Point Outlet										
	Quick Connect system										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	30,00	0,396	-	-	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	4,00	0,053	-	-	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	4,00	0,067	-	-	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03										
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis										
	Copper Tube ASTM B 819 L										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03										

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS										
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System										
	Lantai 02										
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	1,00	0,054	-	-	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	100,00%
	Lantai 04										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	2,00	0,083	-	-	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	90,91%
	Bed Head										
	Model Bedhead single unit										
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm										
	Assesories										
	power plug Double Gang										
	power plug Single Gang										
	power switch										
	T4 Fluoresent Lamp for direct light										
	provision for nurse call										
	provision for medical gases										
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	26,00	0,336	-	-	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	14,00	0,181	-	-	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	10,00	0,129	-	-	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning										
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**		**5,822**		**-**		**5,822**	**99,68%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**										
	Station										
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier										
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule										
	Labor-bag for urine\/bottle										
	Transfer Tubing										
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub										
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110										
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp										
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg										
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml										
	Steel sleeve OD 110 L100										

MINGGU KE : 32 (TIGA PULUH DUA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring										
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6										
	Power cable 3 x 2.5										
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**										
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	2,00	6,388	-	-	2,00	6,388	100,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	1,98	0,256	-	-	1,98	0,256	99,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**		**6,644**		**-**		**6,644**	**99,96%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	86,99	0,022	-	-	86,99	0,022	90,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	86,99	0,015	-	-	86,99	0,015	90,00%
6	Finishing Acian Expose										
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	13,82	0,002	-	-	13,82	0,002	90,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	5,55	0,001	-	-	5,55	0,001	90,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	37,54	0,006	-	-	37,54	0,006	90,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI										
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,17	0,012	-	-	8,17	0,012	99,00%
					-						
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	95,94	0,013	-	-	95,94	0,013	60,00%
					-						
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,38	0,023	-	-	37,38	0,023	99,00%
					-						
	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	AC split 9.000 BTU/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**		**0,180**		**-**		**0,180**	**92,71%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Finishing Acian Expose										
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	0,99	0,870	-	-	0,99	0,870	99,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,949**		**-**		**0,949**	**99,08%**
			Jumlah	**100,000**		**98,054**		**0,520**		**98,574**	**98,57%**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES	MINGGU KE	: 33 (TIGA PULUH TIGA)
LOKASI	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES	PERIODE TANGGAL	: 24 Oktober 2022
NO. KONTRAK ADD. V	: 027.2/2414/ADD.V/X/2022	- S/D TANGGAL	: 30 Oktober 2022
TGL. KONTRAK ADD. V	: 01 OKTOBER 2022	KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
NILAI KONTRAK ADD. V	: Rp. 21.476.247.000,00	KONSULTAN PENGAWAS	: PT. ARSI GRANADA MUDA
SUMBER DANA	: BLUD RSUD BREBES	KONSULTAN PERENCANA	: PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA
TH. ANGGARAN	: 2022		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,590	0,001	0,591	99,45%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,511	-	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	15,082	0,007	15,088	99,96%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,309	0,019	5,329	99,80%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,524	23,424	0,037	23,461	99,73%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,609	0,003	0,612	98,75%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	2,602	0,040	2,641	95,85%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING					
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	6,615	0,159	6,774	95,90%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,473	4,333	0,037	4,370	97,69%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,371	-	13,371	99,69%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,543	-	4,543	97,25%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	1,419	0,076	1,494	95,93%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,085	0,003	0,088	99,32%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,771	0,016	0,788	97,76%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	1,223	-	1,223	98,12%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,515	0,002	0,517	86,93%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,979	-	0,979	99,93%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,822	-	5,822	99,68%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,644	-	6,644	99,96%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT		-			
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,180	0,010	0,190	97,88%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	-	0,022	0,022	75,49%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,949	-	0,949	99,08%
	JUMLAH	**100,000**	**98,574**	**0,432**	**99,006**	
				PROGRESS REALISASI	**99,006**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**(0,994)**	

BREBES, 30 Oktober 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	0,99	0,076	0,01	0,000	0,99	0,077	99,00%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	106,38	0,083	0,54	0,000	106,92	0,083	99,00%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	40,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	0,99	0,010	99,00%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	0,99	0,015	0,01	0,000	0,99	0,015	99,00%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	0,99	0,015	0,01	0,000	0,99	0,015	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,590**		**0,001**		**0,591**	**99,45%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali										
	Pondasi Batu Kali										
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan										
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof										
	Sloof Type SP										
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'								-		
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat				-				-		
	Plat Lantai				-				-		
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP								-		
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	145,23	0,022	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan										
	Kolom Type KG										
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG										
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	362,61	0,054	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,511**		**-**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	607,31	0,370	-	-	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	476,49	0,290	-	-	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.210,89	0,312	-	-	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	952,99	0,259	-	-	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.155,22	0,361	6,49	0,001	2.161,71	0,362	99,90%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.019,60	0,256	-	-	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	347,40	0,196	-	-	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	347,40	0,277	-	-	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	347,40	0,047	-	-	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	2,00	0,517	-	-	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	2,00	0,151	-	-	2,00	0,151	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI										

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	8,00	0,172	-	-	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	4,00	0,071	-	-	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	3,00	0,065	-	-	3,00	0,065	100,00%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	15,00	0,074	-	-	15,00	0,074	100,00%
	LANTAI 02										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	413,21	0,252	-	-	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,35	0,041	-	-	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	707,06	0,182	-	-	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,70	0,037	-	-	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	771,31	0,129	1,55	0,000	772,86	0,129	99,80%
	Sponengan	m	413,20	0,104	413,20	0,104	-	-	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	9,00	0,161	-	-	9,00	0,161	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.280,62	0,780	-	-	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.626,16	0,677	-	-	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.763,20	0,462	-	-	2.763,20	0,462	99,70%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.392,12	0,349	-	-	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	337,69	0,046	-	-	337,69	0,046	99,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	5,00	0,172	-	-	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	0,99	0,022	-	-	0,99	0,022	99,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	2,00	0,093	-	-	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	4,00	0,084	-	-	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	0,99	0,021	-	-	0,99	0,021	99,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	ICCU										
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	3,00	0,140	-	-	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	7,00	0,151	-	-	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	1,96	0,042	-	-	1,96	0,042	98,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	7,00	0,125	-	-	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	383,46	0,234	-	-	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	61,80	0,038	-	-	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	749,69	0,193	-	-	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	123,60	0,034	-	-	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	870,67	0,146	-	-	870,67	0,146	99,70%
	Sponengan	m	444,87	0,112	444,87	0,112	-	-	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL								-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU										
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	4,00	0,095	-	-	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	5,88	0,105	-	-	5,88	0,105	98,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	2,00	0,051	-	-	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	3,00	0,017	1,00	0,006	4,00	0,022	100,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**15,082**		**0,007**		**15,088**	**99,96%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**										
	LANTAI 01										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	28,24	0,007	-	-	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	28,24	0,003	-	-	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	57,88	0,044	-	-	57,88	0,044	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	57,88	0,014	-	-	57,88	0,014	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	57,30	0,006	0,58	0,000	57,88	0,006	100,00%
	Finishing Balok Expose				-				-		
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	22,87	0,004	0,47	0,000	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	22,87	0,002	0,23	0,000	23,10	0,002	99,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.177,59	0,898	-	-	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.170,52	0,349	4,71	0,001	1.175,23	0,351	99,80%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.165,81	0,127	9,42	0,001	1.175,23	0,128	99,80%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	790,13	0,087	-	-	790,13	0,087	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	0,24	0,000	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,64	0,001	-	-	12,64	0,001	99,00%
	LANTAI 02										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	486,76	0,371	-	-	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	484,32	0,145	-	-	484,32	0,145	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	484,32	0,053	-	-	484,32	0,053	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	423,86	0,047	-	-	423,86	0,047	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	10,50	0,002	10,50	0,002	45,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	10,50	0,001	10,50	0,001	45,00%
	LANTAI 03				-						
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	46,58	0,036	-	-	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	46,58	0,011	-	-	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	46,58	0,005	-	-	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	48,24	0,005	0,98	0,000	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose				-						
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	19,84	0,003	19,84	0,003	85,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	19,84	0,002	19,84	0,002	85,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.151,08	0,878	-	-	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.145,33	0,342	-	-	1.145,33	0,342	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.145,33	0,125	-	-	1.145,33	0,125	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.188,05	0,131	-	-	1.188,05	0,131	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	LANTAI 04										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	17,89	0,014	-	-	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	17,89	0,004	-	-	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	48,74	0,005	-	-	48,74	0,005	99,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	-	-	19,84	0,003	19,84	0,003	85,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	-	-	19,84	0,002	19,84	0,002	85,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	403,06	0,307	-	-	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	395,00	0,118	6,45	0,002	401,45	0,120	99,60%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	390,97	0,043	10,48	0,001	401,45	0,044	99,60%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	407,45	0,045	-	-	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose				-				-		
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,309**		**0,019**		**5,329**	**99,80%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
	LANTAI 01										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.140,25	1,726	-	-	1.140,25	1,726	99,80%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	114,19	0,210	-	-	114,19	0,210	99,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	73,28	0,036	24,33	0,012	97,60	0,048	99,90%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	359,42	0,652	3,27	0,006	362,69	0,658	99,90%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	90,00	0,028	-	-	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,82	0,074	-	-	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	109,86	0,544	-	-	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	26,84	0,123	-	-	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	492,60	0,746	-	-	492,60	0,746	99,90%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	466,64	0,685	-	-	466,64	0,685	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	73,46	0,133	-	-	73,46	0,133	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	84,80	0,027	-	-	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	13,15	0,062	-	-	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.144,48	1,732	-	-	1.144,48	1,732	99,20%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	76,31	0,037	28,81	0,014	105,13	0,052	68,88%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	114,00	0,036	-	-	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	252,69	0,172	5,16	0,004	257,85	0,175	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	23,94	0,112	-	-	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,40	0,012	-	-	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital										
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)										
	Ruang Tindakan Cathlab										
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)										
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)										
	Skin Up \/ buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm										
	Color Off White										
	Joint Double V Lock System										
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S										
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	89,92	1,603	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	98,86%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm										
	Consist Of										
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)										
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm										
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LE	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System										
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock										
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay										
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm										
	LANTAI 04										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	533,12	0,807	-	-	533,12	0,807	99,90%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	63,00	0,020	-	-	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	12,60	0,123	0,13	0,001	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,20	0,114	-	-	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	10,41	0,013	-	-	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,524**		**23,424**		**0,037**		**23,461**	**99,73%**
VI	**PEKERJAAN CAT**										
	LANTAI 01										
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	833,79	0,113	12,76	0,002	846,55	0,114	99,50%
	LANTAI 02										
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	573,60	0,077	-	-	573,60	0,077	98,00%
	LANTAI 03				-						
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.941,54	0,262	9,91	0,001	1.951,44	0,263	98,50%
	LANTAI 04										
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.162,72	0,157	-	-	1.162,72	0,157	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,609**		**0,003**		**0,612**	**98,75%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	LANTAI 01										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	8,00	0,016	-	-	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	8,00	0,198	-	-	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	5,00	0,077	-	-	5,00	0,077	100,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	5,00	0,006	-	-	5,00	0,006	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	50,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	6,00	0,012	-	-	6,00	0,012	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	6,00	0,149	-	-	6,00	0,149	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	6,00	0,092	-	-	6,00	0,092	85,71%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	6,00	0,008	-	-	6,00	0,008	85,71%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,99	0,055	-	-	0,99	0,055	99,00%
	Meja Beton										

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Floor drain	bh	17,00	0,030	17,00	0,030	-	-	17,00	0,030	100,00%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	13,00	0,027	1,00	0,002	14,00	0,029	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	13,00	0,026	-	-	13,00	0,026	92,86%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	13,00	0,322	-	-	13,00	0,322	92,86%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	12,00	0,184	-	-	12,00	0,184	100,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	12,00	0,016	-	-	12,00	0,016	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,80	0,100	0,18	0,010	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished										
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz										
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron										
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)										
	LANTAI 04										
	Floor drain	bh	7,00	0,012	7,00	0,012	-	-	7,00	0,012	100,00%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	1,20	0,003	2,80	0,006	4,00	0,008	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	0,30	0,003	0,70	0,006	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	4,00	0,099	-	-	4,00	0,099	100,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	4,00	0,061	1,00	0,015	5,00	0,077	83,33%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	4,00	0,005	-	-	4,00	0,005	66,67%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	-	-	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**2,602**		**0,040**		**2,641**	**95,85%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**										
A	**PEKEJAAN PANEL**										
	MDP 2										
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	5,00	0,210	-	-	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	42,00	0,447	-	-	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3										

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	32,00	0,103	-	-	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	14,00	0,011	-	-	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	6,00	0,013	-	-	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**										
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A \/ 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A \/ 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A \/ 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU										
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	22,00	0,018	-	-	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	22,00	0,013	-	-	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	0,87	2,518	0,06	0,159	0,93	2,677	92,50%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	-	-	0,99	0,026	99,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**6,615**		**0,159**		**6,774**	**95,90%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**										
	LANTAI 01										
	PP.HALL UTAMA LT.1										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	106,00	0,151	106,00	0,151	-	-	106,00	0,151	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	66,67%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W V 5M	bh	10,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	44,00	0,054	-	-	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	18,00	0,026	-	-	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	13,00	0,002	1,00	0,000	14,00	0,002	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	156,00	0,223	-	-	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	23,00	0,086	2,00	0,007	25,00	0,093	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	54,00	0,067	-	-	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	44,00	0,007	1,00	0,000	45,00	0,007	100,00%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	22,00	0,003	-	-	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	25,00	0,007	2,00	0,001	27,00	0,007	100,00%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	11,00	0,026	-	-	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	PP. HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	161,00	0,230	161,00	0,230	-	-	161,00	0,230	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	47,00	0,058	-	-	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	32,00	0,005	8,00	0,001	40,00	0,006	95,24%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	1,00	0,004	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	182,00	0,029	-	-	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	14,00	0,020	-	-	14,00	0,020	50,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	-	-	12,00	0,009	12,00	0,009	42,86%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	-	-	1,00	0,000	1,00	0,000	25,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	43,00	0,006	1,00	0,000	44,00	0,006	100,00%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	13,00	0,004	-	-	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	6,00	0,014	-	-	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03										
	PP HALL & REHAB MEDIK										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	181,00	0,259	181,00	0,259	-	-	181,00	0,259	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	10,00	0,037	2,00	0,007	12,00	0,045	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18WV5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	67,00	0,083	-	-	67,00	0,083	98,53%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	44,00	0,007	1,00	0,000	45,00	0,007	93,75%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	1,00	0,004	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	32,00	0,046	-	-	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W										
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	16,00	0,330	-	-	16,00	0,330	100,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	5,00	0,023	-	-	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	29,00	0,005	-	-	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	17,00	0,063	-	-	17,00	0,063	89,47%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	26,73	0,004	-	-	26,73	0,004	99,00%
	PS.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	21,43%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	2,00	0,000	-	-	2,00	0,000	33,33%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	60,00	0,008	6,00	0,001	66,00	0,009	100,00%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	30,00	0,008	1,00	0,000	31,00	0,008	100,00%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	25,00	0,060	-	-	25,00	0,060	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	15,00	0,021	-	-	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04										
	PP. HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	131,00	0,187	-	-	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	14,00	0,052	-	-	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	17,00	0,021	-	-	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	56,00	0,069	-	-	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	33,66	0,005	-	-	33,66	0,005	99,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	21,43%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	2,00	0,000	-	-	2,00	0,000	40,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	10,00	0,003	2,00	0,001	12,00	0,003	100,00%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	12,00	0,029	-	-	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,473**		**4,333**		**0,037**		**4,370**	**97,69%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**										
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories										
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara										
	sesuai standar pabrik										
	LANTAI 01										
	HALL										
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	RADIOLOGI				-						
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTU/H + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille				-						
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	LANTAI 02										
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan										
	Blower Backward Curve										
	Hepa Filter										
	Static Pressure 400 Pa										
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	REHAB MEDIK										
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	CATHLAB								-		
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	AHU OK CATHLAB										
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH										
	Indoor & Outdoor Unit										
	Pre Filter + Housing (built in)										
	Medium Filter + Housing (built in)										
	Supply Blower 2.065 CFM										
	Evaporator V Cooling Coil Technology w/ Active HEAT pipe										
	Body panel, double skin										
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)										
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 Kg\/m3										
	- Fire retardant, Class B1										
	- Thermal conductivity 0,024W\/m.K										
	Controller AHU										
	- StartUp Panel										
	- Sensor Temperature + PID Controller										
	- Sensor Humidity + PID Controller										
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller										
	- Variable Speed Drive (Inverter)										
	Accessories AHU										
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung										
	Ducting Supply										
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return				-						
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust				-						
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air										
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill										
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 28										
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain				-						
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	30,00	0,014	-	-	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	60,00	0,029	-	-	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU										
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille				-						
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,001	-	-	0,85	0,001	85,00%
	LANTAI 04										
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,95	0,002	-	-	0,95	0,002	95,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN										
	Lantai 1										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,371**		**-**		**13,371**	**99,69%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	PEKERJAAN AIR BERSIH										

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	LANTAI 01										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,45	0,004	-	-	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,40	0,004	-	-	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	42,30	0,007	-	-	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	138,60	0,059	-	-	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	222,60	0,033	-	-	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)										
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel										
	Material Pollyethelyne PE										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Include Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel										
	Material Stainless Steel 304 (SS)										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4										
	Kapasitas 5 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Activated Carbon										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Resin Cation										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S										
	Kapasitas 20 Lpm										
	Membrane Filmtech TW 30-4040										
	Vesel Stainless steel										
	Frame Coating stainless steel										
	Booster pump Grundfos CR series										
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)										
	TDS Meter										
	Smart control										
	Pressure gauge										
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 75 ltr menit										
	Wave length 254 Nanometer										
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2										
	Housing Stainless Steel 306										
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul										
	Rate filtration 0.01										
	System Automatic flushing										
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro										

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro										
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro										
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Consummable part										
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	82,40	0,020	-	-	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR										
	LANTAI 01										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS										
	LANTAI 01										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**		**4,543**		**-**		**4,543**	**97,25%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**										
	Pesawat Telephone										
	Pes SLT KX TS 505										
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi										
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon										
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari										
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	80,56%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	0,05	0,001	0,95	0,010	95,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	0,05	0,001	0,95	0,010	95,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	0,05	0,001	0,95	0,010	95,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	0,05	0,001	0,95	0,010	95,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	0,90	0,009	0,05	0,001	0,95	0,010	95,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6										
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	35,64	0,002	-	-	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	51,48	0,003	-	-	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	25,74	0,002	-	-	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	17,82	0,001	-	-	17,82	0,001	99,00%
	Pekerjaan Instalasi Data										
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	125,00	0,308	-	-	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	117,00	0,089	-	-	117,00	0,089	93,60%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari										
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	34,20	0,002	1,44	0,000	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	49,40	0,003	2,08	0,000	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	24,70	0,002	1,04	0,000	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	17,10	0,001	0,72	0,000	17,82	0,001	99,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	0,50	0,004	-	-	0,50	0,004	50,00%
					-						
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	-	-	0,95	0,067	95,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	0,95	0,029	-	-	0,95	0,029	95,00%
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	5,00	0,049	-	-	5,00	0,049	100,00%
					-				-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	5,70	0,146	-	-	5,70	0,146	95,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	5,70	0,146	-	-	5,70	0,146	95,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	7,60	0,194	-	-	7,60	0,194	95,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	-	-	2,85	0,073	2,85	0,073	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	5,70	0,001	-	-	5,70	0,001	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	5,70	0,001	-	-	5,70	0,001	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	7,60	0,001	-	-	7,60	0,001	95,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	2,55	0,000	0,30	0,000	2,85	0,000	95,00%
	UPS 2,5 Kva										
	Sub. Jumlah			**1,558**		**1,419**		**0,076**		**1,494**	**95,93%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**										
	MATV LANTAI 01										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	35,64	0,003	-	-	35,64	0,003	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	10,00	0,015	-	-	10,00	0,015	100,00%
	MATV LANTAI 02										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	51,48	0,005	-	-	51,48	0,005	99,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03										
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	-	-	34,68	0,003	34,68	0,003	95,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	88,89%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	17,13	0,002	-	-	17,13	0,002	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
				0,089		**0,085**		**0,003**		**0,088**	**99,32%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**										
	CCTV LANTAI 01										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	10,00	0,102	9,00	0,091	-	-	9,00	0,091	90,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	10,00	0,025	-	-	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU										
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	0,70	0,025	0,25	0,009	0,95	0,034	95,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	0,70	0,012	0,25	0,004	0,95	0,017	95,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	0,70	0,000	0,25	0,000	0,95	0,001	95,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	0,70	0,009	0,25	0,003	0,95	0,012	95,00%
	CCTV LANTAI 04										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU										
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	1,90	0,035	-	-	1,90	0,035	95,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	1,90	0,033	-	-	1,90	0,033	95,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	1,90	0,001	-	-	1,90	0,001	95,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	1,90	0,018	-	-	1,90	0,018	95,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**		**0,771**		**0,016**		**0,788**	**97,76%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**										
	PERALATAN UTAMA										
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	4,00	0,097	-	-	4,00	0,097	100,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	34,20	0,053	-	-	34,20	0,053	95,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	TATA SUARA LANTAI 1										
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	0,70	0,001	-	-	0,70	0,001	70,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	38,00	0,038	-	-	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	23,00	0,019	-	-	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	64,00	0,145	-	-	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	8,00	0,065	-	-	8,00	0,065	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	16,00	0,024	-	-	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	22,00	0,050	-	-	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	6,00	0,049	-	-	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	12,00	0,018	-	-	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	28,00	0,041	-	-	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	-	-	0,90	0,002	90,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**		**1,223**		**-**		**1,223**	**98,12%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**										
	PEKERJAAN INSTALASI										
	Instalasi Lantai 1										
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	23,00	0,013	-	-	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	0,99	0,001	0,99	0,001	99,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2				-						
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	7,00	0,013	-	-	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	0,99	0,001	0,99	0,001	99,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	15,00	0,019	-	-	15,00	0,019	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3										
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	32,00	0,058	-	-	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	50,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	50,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	-	-	1,00	0,001	1,00	0,001	50,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	50,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	60,00	0,076	-	-	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	50,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	Instalasi Lantai 4										
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	10,00	0,006	-	-	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	20,00	0,025	-	-	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER										
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	7,00	0,045	-	-	7,00	0,045	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,515**		**0,002**		**0,517**	**86,93%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**										
	LANTAI 01										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	72,00	0,025	-	-	72,00	0,025	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	0,99	0,024	-	-	0,99	0,024	99,00%
	LANTAI 02										
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr V 13 Bar										
	Hose Nozzle 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 1,5										
	Hose Rack 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 2,5										
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	-	-	0,99	0,010	99,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	92,00	0,032	-	-	92,00	0,032	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	0,99	0,031	-	-	0,99	0,031	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	0,99	0,007	-	-	0,99	0,007	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**		**0,979**		**-**		**0,979**	**99,93%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**										
	Wall Point Outlet										
	Quick Connect system										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	30,00	0,396	-	-	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	4,00	0,053	-	-	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	4,00	0,067	-	-	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03										
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04								-		
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis										
	Copper Tube ASTM B 819 L										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03										

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS										
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)				-						
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System										
	Lantai 02										
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	1,00	0,054	-	-	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	100,00%
	Lantai 04										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	2,00	0,083	-	-	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	90,91%
	Bed Head										
	Model Bedhead single unit										
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm										
	Assesories										
	power plug Double Gang										
	power plug Single Gang										
	power switch										
	T4 Fluoresent Lamp for direct light										
	provision for nurse call										
	provision for medical gases										
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	26,00	0,336	-	-	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	14,00	0,181	-	-	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	10,00	0,129	-	-	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning										
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	0,90	0,009	-	-	0,90	0,009	90,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**		**5,822**		**-**		**5,822**	**99,68%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**										
	Station										
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier										
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule										
	Labor-bag for urine\/bottle										
	Transfer Tubing										
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub										
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110										
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp										
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg										
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml										
	Steel sleeve OD 110 L100										

MINGGU KE : 33 (TIGA PULUH TIGA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring										
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6				-						
	Power cable 3 x 2.5				-						
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**										
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	2,00	6,388	-	-	2,00	6,388	100,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	1,98	0,256	-	-	1,98	0,256	99,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**		**6,644**		**-**		**6,644**	**99,96%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	86,99	0,022	8,70	0,002	95,69	0,025	99,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	86,99	0,015	8,70	0,001	95,69	0,016	99,00%
6	Finishing Acian Expose										
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	13,82	0,002	1,38	0,000	15,21	0,003	99,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	5,55	0,001	0,56	0,000	6,11	0,001	99,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	37,54	0,006	3,75	0,001	41,29	0,007	99,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI										
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,17	0,012	-	-	8,17	0,012	99,00%
					-						
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	95,94	0,013	39,98	0,005	135,92	0,018	85,00%
					-						
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,38	0,023	-	-	37,38	0,023	99,00%
					-						
	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**		**0,180**		**0,010**		**0,190**	**97,88%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	-	-	39,78	0,010	39,78	0,010	85,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	-	-	39,78	0,007	39,78	0,007	85,00%
3	Finishing Acian Expose										
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	-	-	1,13	0,000	1,13	0,000	25,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	-	-	7,18	0,004	7,18	0,004	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**		**-**		**0,022**		**0,022**	**75,49%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	0,99	0,870	-	-	0,99	0,870	99,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,949**		**-**		**0,949**	**99,08%**
			Jumlah	**100,000**		**98,574**		**0,432**		**99,006**	**99,01%**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES	MINGGU KE	: 34 (TIGA PULUH EMPAT)
LOKASI	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES	PERIODE TANGGAL	: 31 Oktober 2022
NO. KONTRAK ADD. V	: 027.2/2414/ADD.V/X/2022	- S/D TANGGAL	: 06 November 2022
TGL. KONTRAK ADD. V	: 01 OKTOBER 2022	KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
NILAI KONTRAK ADD. V	: Rp. 21.476.247.000,00	KONSULTAN PENGAWAS	: PT. ARSI GRANADA MUDA
SUMBER DANA	: BLUD RSUD BREBES	KONSULTAN PERENCANA	: PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA
TH. ANGGARAN	: 2022		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,591	0,002	0,593	99,76%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,511	-	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	15,088	0,001	15,090	99,97%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,329	0,004	5,333	99,88%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,524	23,461	0,002	23,463	99,74%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,612	0,003	0,614	99,17%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	2,641	0,096	2,737	99,34%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING		-			
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	6,774	0,239	7,013	99,29%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,473	4,370	0,018	4,388	98,11%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,371	-	13,371	99,69%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,543	0,062	4,605	98,58%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	1,494	0,050	1,544	99,13%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,088	0,000	0,089	99,85%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,788	0,016	0,804	99,80%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	1,223	0,023	1,246	99,96%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,517	-	0,517	86,93%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,979	-	0,979	99,93%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,822	0,001	5,823	99,69%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,644	-	6,644	99,96%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT		-			
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,190	0,002	0,192	98,89%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	0,022	0,005	0,027	94,16%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,949	0,009	0,958	100,00%
	JUMLAH	**100,000**	**99,006**	**0,534**	**99,540**	
				PROGRESS REALISASI	**99,540**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**(0,460)**	

BREBES, 06 November 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	0,99	0,077	0,01	0,000	1,00	0,077	99,50%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	106,92	0,083	-	-	106,92	0,083	99,00%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	2,00	0,001	3,00	0,001	5,00	0,002	100,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	99,50%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	0,99	0,015	0,01	0,000	1,00	0,015	99,50%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	0,99	0,015	0,01	0,000	1,00	0,015	99,50%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,591**		**0,002**		**0,593**	**99,76%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali										
	Pondasi Batu Kali										
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan										
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof										
	Sloof Type SP										
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'								-		
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat				-				-		
	Plat Lantai								-		
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP								-		
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	145,23	0,022	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan										
	Kolom Type KG										
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG										
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP				-						
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP				-						
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant										
1	Pekerjaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS				-						
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	362,61	0,054	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT										
1	Pekerjaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,511**		**-**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	607,31	0,370	-	-	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	476,49	0,290	-	-	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.210,89	0,312	-	-	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	952,99	0,259	-	-	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.161,71	0,362	2,16	0,000	2.163,88	0,362	100,00%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.019,60	0,256	-	-	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	347,40	0,196	-	-	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	347,40	0,277	-	-	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	347,40	0,047	-	-	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	2,00	0,517	-	-	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	2,00	0,151	-	-	2,00	0,151	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI										

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	8,00	0,172	-	-	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	4,00	0,071	-	-	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	3,00	0,065	-	-	3,00	0,065	100,00%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	15,00	0,074	-	-	15,00	0,074	100,00%
	LANTAI 02										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	413,21	0,252	-	-	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,35	0,041	-	-	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	707,06	0,182	-	-	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,70	0,037	-	-	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	772,86	0,129	1,55	0,000	774,41	0,130	100,00%
	Sponengan	m	413,20	0,104	413,20	0,104	-	-	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	9,00	0,161	-	-	9,00	0,161	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.280,62	0,780	-	-	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.626,16	0,677	-	-	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.763,20	0,462	-	-	2.763,20	0,462	99,70%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.392,12	0,349	-	-	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	337,69	0,046	3,41	0,000	341,10	0,046	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	5,00	0,172	-	-	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	0,99	0,022	-	-	0,99	0,022	99,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	2,00	0,093	-	-	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	4,00	0,084	-	-	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	0,99	0,021	-	-	0,99	0,021	99,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	ICCU										
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	3,00	0,140	-	-	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	7,00	0,151	-	-	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	1,96	0,042	-	-	1,96	0,042	98,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	7,00	0,125	-	-	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	383,46	0,234	-	-	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	61,80	0,038	-	-	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	749,69	0,193	-	-	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	123,60	0,034	-	-	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	870,67	0,146	-	-	870,67	0,146	99,70%
	Sponengan	m	444,87	0,112	444,87	0,112	-	-	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL								-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU										
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	4,00	0,095	-	-	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	5,88	0,105	-	-	5,88	0,105	98,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	2,00	0,051	-	-	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	4,00	0,022	-	-	4,00	0,022	100,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**15,088**		**0,001**		**15,090**	**99,97%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**										
	LANTAI 01										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	28,24	0,007	-	-	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	28,24	0,003	-	-	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	57,88	0,044	-	-	57,88	0,044	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	57,88	0,014	-	-	57,88	0,014	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	57,88	0,006	-	-	57,88	0,006	100,00%
	Finishing Balok Expose								-		
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	23,34	0,004	-	-	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	23,10	0,002	-	-	23,10	0,002	99,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.177,59	0,898	-	-	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.175,23	0,351	1,18	0,000	1.176,41	0,351	99,90%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.175,23	0,128	1,18	0,000	1.176,41	0,128	99,90%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	790,13	0,087	-	-	790,13	0,087	100,00%
	Finishing Plat Expose				-						
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,39	0,003	-	-	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,64	0,001	0,13	0,000	12,77	0,001	100,00%
	LANTAI 02										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	486,76	0,371	-	-	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	484,32	0,145	1,95	0,001	486,27	0,145	99,90%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	484,32	0,053	1,95	0,000	486,27	0,053	99,90%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	423,86	0,047	-	-	423,86	0,047	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose				-						
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	10,50	0,002	7,00	0,001	17,50	0,003	75,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	10,50	0,001	7,00	0,001	17,50	0,002	75,00%
	LANTAI 03										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	46,58	0,036	-	-	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	46,58	0,011	-	-	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	46,58	0,005	-	-	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	19,84	0,003	1,17	0,000	21,00	0,004	90,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	19,84	0,002	1,17	0,000	21,00	0,002	90,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.151,08	0,878	-	-	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.145,33	0,342	-	-	1.145,33	0,342	99,50%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.145,33	0,125	-	-	1.145,33	0,125	99,50%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.188,05	0,131	-	-	1.188,05	0,131	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	LANTAI 04										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	17,89	0,014	-	-	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	17,89	0,004	-	-	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	48,74	0,005	-	-	48,74	0,005	99,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	19,84	0,003	1,17	0,000	21,00	0,004	90,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	19,84	0,002	1,17	0,000	21,00	0,002	90,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	403,06	0,307	-	-	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	401,45	0,120	-	-	401,45	0,120	99,60%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	401,45	0,044	-	-	401,45	0,044	99,60%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	407,45	0,045	-	-	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose								-		
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	-	-	24,14	0,002	99,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	-	-	12,76	0,001	99,90%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,329**		**0,004**		**5,333**	**99,88%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
	LANTAI 01										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.140,25	1,726	1,14	0,002	1.141,40	1,727	99,90%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	114,19	0,210	-	-	114,19	0,210	99,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	97,60	0,048	0,10	0,000	97,70	0,048	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	362,69	0,658	-	-	362,69	0,658	99,90%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	90,00	0,028	-	-	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,82	0,074	-	-	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	0,04	0,000	44,40	0,017	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	109,86	0,544	-	-	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	26,84	0,123	-	-	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	492,60	0,746	-	-	492,60	0,746	99,90%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	466,64	0,685	-	-	466,64	0,685	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	73,46	0,133	-	-	73,46	0,133	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	84,80	0,027	-	-	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	13,15	0,062	-	-	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	0,04	0,000	44,40	0,017	100,00%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.144,48	1,732	-	-	1.144,48	1,732	99,20%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	105,13	0,052	-	-	105,13	0,052	68,88%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	114,00	0,036	-	-	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	257,85	0,175	-	-	257,85	0,175	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	23,94	0,112	-	-	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,40	0,012	-	-	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital										
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)										
	Ruang Tindakan Cathlab										
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)										
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)										
	Skin Up V buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm										
	Color Off White										
	Joint Double V Lock System										
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S										
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	89,92	1,603	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	98,86%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm										
	Consist Of										
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)										
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm										
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LEI	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System										
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock										
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay										
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm										
	LANTAI 04										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	533,12	0,807	-	-	533,12	0,807	99,90%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	63,00	0,020	-	-	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,20	0,114	-	-	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	10,41	0,013	-	-	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	-	-	44,36	0,017	99,90%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,524**		**23,461**		**0,002**		**23,463**	**99,74%**
VI	**PEKERJAAN CAT**										
	LANTAI 01										
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	846,55	0,114	3,40	0,000	849,95	0,115	99,90%
	LANTAI 02										
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	573,60	0,077	5,85	0,001	579,45	0,078	99,00%
	LANTAI 03										
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.951,44	0,263	9,91	0,001	1.961,35	0,265	99,00%
	LANTAI 04										
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.162,72	0,157	-	-	1.162,72	0,157	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,612**		**0,003**		**0,614**	**99,17%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	LANTAI 01										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	1,00	0,004	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	8,00	0,016	-	-	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	8,00	0,198	-	-	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	0,03	0,001	3,00	0,069	100,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	5,00	0,077	-	-	5,00	0,077	100,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	5,00	0,006	-	-	5,00	0,006	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	4,00	0,008	4,00	0,008	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	3,00	0,011	100,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	6,00	0,012	-	-	6,00	0,012	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	6,00	0,149	-	-	6,00	0,149	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	6,00	0,092	1,00	0,015	7,00	0,108	100,00%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	6,00	0,008	1,00	0,001	7,00	0,009	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,99	0,055	-	-	0,99	0,055	99,00%
	Meja Beton										

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Floor drain	bh	17,00	0,030	17,00	0,030	-	-	17,00	0,030	100,00%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	14,00	0,029	-	-	14,00	0,029	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	13,00	0,026	1,00	0,002	14,00	0,027	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	13,00	0,322	1,00	0,025	14,00	0,347	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	-	-	2,97	0,068	99,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	12,00	0,184	-	-	12,00	0,184	100,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	12,00	0,016	-	-	12,00	0,016	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	-	-	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished										
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz										
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron										
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)										
	LANTAI 04										
	Floor drain	bh	7,00	0,012	7,00	0,012	-	-	7,00	0,012	100,00%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	3,00	0,011	100,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	4,00	0,099	-	-	4,00	0,099	100,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	5,00	0,077	1,00	0,015	6,00	0,092	100,00%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	4,00	0,005	2,00	0,003	6,00	0,008	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	-	-	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**2,641**		**0,096**		**2,737**	**99,34%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**										
A	**PEKEJAAN PANEL**										
	MDP 2										
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	5,00	0,210	-	-	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	42,00	0,447	-	-	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3										

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	32,00	0,103	-	-	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	14,00	0,011	-	-	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	6,00	0,013	-	-	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**										
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A \/ 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A \/ 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A \/ 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU										
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	22,00	0,018	-	-	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	22,00	0,013	-	-	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	0,93	2,677	0,06	0,188	0,99	2,865	99,00%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	-	-	0,99	0,026	99,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	0,99	0,026	0,99	0,026	99,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	-	-	0,99	0,026	0,99	0,026	99,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**6,774**		**0,239**		**7,013**	**99,29%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**										
	LANTAI 01										
	PP.HALL UTAMA LT.1										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	106,00	0,151	106,00	0,151	-	-	106,00	0,151	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	66,67%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W \/ 5M	bh	10,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	44,00	0,054	-	-	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	18,00	0,026	-	-	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	14,00	0,002	-	-	14,00	0,002	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	156,00	0,223	-	-	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	25,00	0,093	-	-	25,00	0,093	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	54,00	0,067	-	-	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	45,00	0,007	-	-	45,00	0,007	100,00%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	22,00	0,003	-	-	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	27,00	0,007	-	-	27,00	0,007	100,00%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	11,00	0,026	-	-	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	PP. HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	161,00	0,230	161,00	0,230	-	-	161,00	0,230	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	47,00	0,058	-	-	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	40,00	0,006	-	-	40,00	0,006	95,24%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	182,00	0,029	-	-	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	14,00	0,020	-	-	14,00	0,020	50,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	42,86%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	1,00	0,000	1,00	0,000	2,00	0,000	50,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	44,00	0,006	-	-	44,00	0,006	100,00%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	13,00	0,004	-	-	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	6,00	0,014	-	-	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03										
	PP HALL & REHAB MEDIK										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	181,00	0,259	181,00	0,259	-	-	181,00	0,259	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18W\/5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	67,00	0,083	-	-	67,00	0,083	98,53%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	45,00	0,007	-	-	45,00	0,007	93,75%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	32,00	0,046	-	-	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W										
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	16,00	0,330	-	-	16,00	0,330	100,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	5,00	0,023	-	-	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	29,00	0,005	-	-	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	17,00	0,063	-	-	17,00	0,063	89,47%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	26,73	0,004	-	-	26,73	0,004	99,00%
	PS.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	6,00	0,005	12,00	0,009	18,00	0,014	64,29%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	2,00	0,000	1,00	0,000	3,00	0,000	50,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	66,00	0,009	-	-	66,00	0,009	100,00%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	31,00	0,008	-	-	31,00	0,008	100,00%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	25,00	0,060	-	-	25,00	0,060	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w\/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	15,00	0,021	-	-	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04										
	PP. HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	131,00	0,187	-	-	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	14,00	0,052	-	-	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	17,00	0,021	-	-	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	56,00	0,069	-	-	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	33,66	0,005	-	-	33,66	0,005	99,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	-	-	20,00	0,029	71,43%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	6,00	0,005	12,00	0,009	18,00	0,014	64,29%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	2,00	0,000	1,00	0,000	3,00	0,000	60,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	12,00	0,003	-	-	12,00	0,003	100,00%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	12,00	0,029	-	-	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w\/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,473**		**4,370**		**0,018**		**4,388**	**98,11%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**										
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories										
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara										
	sesuai standar pabrik										
	LANTAI 01										
	HALL										
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	RADIOLOGI										
	AC split 5.000 BTU\/H + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTU\/H + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	LANTAI 02				-						
	AC split 5.000 BTU\/H + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	AC Cassete 27.000 BTU⁄H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU⁄H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan										
	Blower Backward Curve										
	Hepa Filter										
	Static Pressure 400 Pa										
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	REHAB MEDIK										
	AC split 5.000 BTU⁄H + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTU⁄H + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTU⁄H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTU⁄H + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU⁄H + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU⁄H + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	CATHLAB								-		
	AC split 5.000 BTU⁄H + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTU⁄H + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTU⁄H + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTU⁄H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU⁄H + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	AHU OK CATHLAB										
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH										
	Indoor & Outdoor Unit										
	Pre Filter + Housing (built in)										
	Medium Filter + Housing (built in)										
	Supply Blower 2.065 CFM										
	Evaporator \/ Cooling Coil Technology w\/ Active HEAT pipe										
	Body panel, double skin										
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)										
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 Kg\/m3										
	- Fire retardant, Class B1										
	- Thermal conductivity 0,024W\/m.K										
	Controller AHU										
	- StartUp Panel										
	- Sensor Temperature + PID Controller										
	- Sensor Humidity + PID Controller										
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller										
	- Variable Speed Drive (Inverter)										
	Accessories AHU										
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung										
	Ducting Supply										
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return				-						
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust										
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air										
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill										
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 28										
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain										
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	30,00	0,014	-	-	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	60,00	0,029	-	-	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU										
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille				-						
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,001	-	-	0,85	0,001	85,00%
	LANTAI 04										
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,95	0,002	-	-	0,95	0,002	95,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille								-		
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	-	-	0,85	0,002	85,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN										
	Lantai 1										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,371**		**-**		**13,371**	**99,69%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	PEKERJAAN AIR BERSIH										

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	LANTAI 01										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,45	0,004	-	-	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,40	0,004	-	-	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	42,30	0,007	-	-	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	138,60	0,059	-	-	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	222,60	0,033	-	-	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)										
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel										
	Material Pollyethelyne PE										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Include Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel										
	Material Stainless Steel 304 (SS)										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4										
	Kapasitas 5 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Activated Carbon										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Resin Cation										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S										
	Kapasitas 20 Lpm										
	Membrane Filmtech TW 30-4040										
	Vesel Stainless steel										
	Frame Coating stainless steel										
	Booster pump Grundfos CR series										
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)										
	TDS Meter										
	Smart control										
	Pressure gauge										
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 75 ltr menit										
	Wave length 254 Nanometer										
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2										
	Housing Stainless Steel 306										
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul										
	Rate filtration 0.01										
	System Automatic flushing										
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	-	-	6,00	0,062	6,00	0,062	100,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro										

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro										
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro										
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Consummable part										
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	82,40	0,020	-	-	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR										
	LANTAI 01										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS										
	LANTAI 01										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	-	-	0,99	0,016	99,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**		**4,543**		**0,062**		**4,605**	**98,58%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**										
	Pesawat Telephone										
	Pes SLT KX TS 505										
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi										
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon										
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari										
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	29,00	0,022	7,00	0,005	36,00	0,027	100,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	0,95	0,010	0,04	0,000	0,99	0,010	99,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	0,95	0,010	0,04	0,000	0,99	0,010	99,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	0,95	0,010	0,04	0,000	0,99	0,010	99,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	0,95	0,010	0,04	0,000	0,99	0,010	99,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	0,95	0,010	0,04	0,000	0,99	0,010	99,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6										
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	35,64	0,002	-	-	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	51,48	0,003	-	-	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	25,74	0,002	-	-	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	17,82	0,001	-	-	17,82	0,001	99,00%
	Pekerjaan Instalasi Data										
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	125,00	0,308	-	-	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	117,00	0,089	8,00	0,006	125,00	0,095	100,00%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari										
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	35,64	0,002	-	-	35,64	0,002	99,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	51,48	0,003	-	-	51,48	0,003	99,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	25,74	0,002	-	-	25,74	0,002	99,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	17,82	0,001	-	-	17,82	0,001	99,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	0,50	0,004	-	-	0,50	0,004	50,00%
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	0,04	0,003	0,99	0,070	99,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	0,04	0,003	0,99	0,070	99,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	0,04	0,003	0,99	0,070	99,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	0,95	0,067	0,04	0,003	0,99	0,070	99,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	0,95	0,029	0,04	0,001	0,99	0,030	99,00%
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	5,00	0,049	-	-	5,00	0,049	100,00%
					-				-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	5,70	0,146	0,24	0,006	5,94	0,152	99,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	5,70	0,146	0,24	0,006	5,94	0,152	99,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	7,60	0,194	0,32	0,008	7,92	0,202	99,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	2,85	0,073	0,12	0,003	2,97	0,076	99,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	5,70	0,001	0,24	0,000	5,94	0,001	99,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	5,70	0,001	0,24	0,000	5,94	0,001	99,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	7,60	0,001	0,32	0,000	7,92	0,001	99,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	2,85	0,000	0,12	0,000	2,97	0,000	99,00%
	UPS 2,5 Kva				-						
	Sub. Jumlah			**1,558**		**1,494**		**0,050**		**1,544**	**99,13%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**										
	MATV LANTAI 01										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	35,64	0,003	-	-	35,64	0,003	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	10,00	0,015	-	-	10,00	0,015	100,00%
	MATV LANTAI 02								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	51,48	0,005	-	-	51,48	0,005	99,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03										
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	34,68	0,003	1,46	0,000	36,14	0,003	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	8,00	0,003	1,00	0,000	9,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	17,13	0,002	-	-	17,13	0,002	99,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
				0,089		**0,088**		**0,000**		**0,089**	**99,85%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**										
	CCTV LANTAI 01										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	10,00	0,102	9,00	0,091	1,00	0,010	10,00	0,102	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	10,00	0,025	-	-	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU										
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	0,95	0,034	0,04	0,001	0,99	0,035	99,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	0,95	0,017	0,04	0,001	0,99	0,017	99,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	0,95	0,001	0,04	0,000	0,99	0,001	99,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	0,95	0,012	0,04	0,000	0,99	0,012	99,00%
	CCTV LANTAI 04										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU										
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	1,90	0,035	0,08	0,001	1,98	0,036	99,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	1,90	0,033	0,08	0,001	1,98	0,035	99,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	1,90	0,001	0,08	0,000	1,98	0,001	99,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	1,90	0,018	0,08	0,001	1,98	0,019	99,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**		**0,788**		**0,016**		**0,804**	**99,80%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**										
	PERALATAN UTAMA										
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	4,00	0,097	-	-	4,00	0,097	100,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	34,20	0,053	1,80	0,003	36,00	0,056	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	TATA SUARA LANTAI 1										
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	0,70	0,001	0,30	0,001	1,00	0,002	100,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	38,00	0,038	-	-	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	23,00	0,019	-	-	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	64,00	0,145	-	-	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	0,05	0,000	0,95	0,002	95,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	8,00	0,065	-	-	8,00	0,065	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	16,00	0,024	-	-	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	22,00	0,050	-	-	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	0,05	0,000	0,95	0,002	95,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	6,00	0,049	-	-	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	12,00	0,018	-	-	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	0,05	0,000	0,95	0,002	95,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	28,00	0,041	-	-	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,90	0,002	0,05	0,000	0,95	0,002	95,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**		**1,223**		**0,023**		**1,246**	**99,96%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**										
	PEKERJAAN INSTALASI										
	Instalasi Lantai 1										
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	23,00	0,013	-	-	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	0,99	0,001	-	-	0,99	0,001	99,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2										
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	7,00	0,013	-	-	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	0,99	0,001	-	-	0,99	0,001	99,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	15,00	0,019	-	-	15,00	0,019	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	-	-	2,97	0,007	99,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3										
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	32,00	0,058	-	-	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	50,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	50,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	50,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	60,00	0,076	-	-	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	50,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	Instalasi Lantai 4										
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	10,00	0,006	-	-	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	20,00	0,025	-	-	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER										
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	7,00	0,045	-	-	7,00	0,045	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,517**		**-**		**0,517**	**86,93%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**										
	LANTAI 01										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	72,00	0,025	-	-	72,00	0,025	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	0,99	0,024	-	-	0,99	0,024	99,00%
	LANTAI 02										
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr \/ 13 Bar										
	Hose Nozzle 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 1,5										
	Hose Rack 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 2,5										
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	-	-	0,99	0,010	99,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	92,00	0,032	-	-	92,00	0,032	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	0,99	0,031	-	-	0,99	0,031	99,00%
	LANTAI 04										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	0,99	0,007	-	-	0,99	0,007	99,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**		**0,979**		**-**		**0,979**	**99,93%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**										
	Wall Point Outlet										
	Quick Connect system										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	30,00	0,396	-	-	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	4,00	0,053	-	-	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	4,00	0,067	-	-	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03										
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis										
	Copper Tube ASTM B 819 L										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03										

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS										
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System										
	Lantai 02										
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	1,00	0,054	-	-	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	100,00%
	Lantai 04										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	2,00	0,083	-	-	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	90,91%
	Bed Head										
	Model Bedhead single unit										
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm										
	Assesories										
	power plug Double Gang										
	power plug Single Gang										
	power switch										
	T4 Fluoresent Lamp for direct light										
	provision for nurse call										
	provision for medical gases										
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	26,00	0,336	-	-	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	14,00	0,181	-	-	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	10,00	0,129	-	-	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning										
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	0,90	0,009	0,10	0,001	1,00	0,010	100,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**		**5,822**		**0,001**		**5,823**	**99,69%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**										
	Station										
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier										
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule										
	Labor-bag for urine\/bottle										
	Transfer Tubing										
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub				-						
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110										
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp										
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg										
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml										
	Steel sleeve OD 110 L100										

MINGGU KE : 34 (TIGA PULUH EMPAT)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring										
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6										
	Power cable 3 x 2.5										
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**										
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	2,00	6,388	-	-	2,00	6,388	100,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	1,98	0,256	-	-	1,98	0,256	99,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**		**6,644**		**-**		**6,644**	**99,96%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	95,69	0,025	0,97	0,000	96,66	0,025	100,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	95,69	0,016	0,97	0,000	96,66	0,016	100,00%
6	Finishing Acian Expose								-		
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	15,21	0,003	0,15	0,000	15,36	0,003	100,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	6,11	0,001	0,06	0,000	6,17	0,001	100,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	41,29	0,007	0,42	0,000	41,71	0,007	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI								-		
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,17	0,012	0,08	0,000	8,25	0,012	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN								-		
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	135,92	0,018	8,00	0,001	143,91	0,019	90,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING								-		
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,38	0,023	0,38	0,000	37,76	0,023	100,00%
					-						
	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**		**0,190**		**0,002**		**0,192**	**98,89%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	39,78	0,010	7,02	0,002	46,80	0,012	100,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	39,78	0,007	-	-	39,78	0,007	85,00%
3	Finishing Acian Expose								-		
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	1,13	0,000	2,49	0,000	3,63	0,001	80,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	-	-	22,68	0,003	22,68	0,003	90,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	7,18	0,004	0,07	0,000	7,25	0,004	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**		**0,022**		**0,005**		**0,027**	**94,16%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	0,99	0,870	0,01	0,009	1,00	0,879	100,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,949**		**0,009**		**0,958**	**100,00%**
			Jumlah	**100,000**		**99,006**		**0,534**		**99,540**	**99,54%**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES	MINGGU KE	: 35 (TIGA PULUH LIMA)
LOKASI	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES	PERIODE TANGGAL	: 07 November 2022
NO. KONTRAK ADD. V	: 027.2/2414/ADD.V/X/2022	- S/D TANGGAL	: 13 November 2022
TGL. KONTRAK ADD. V	: 01 OKTOBER 2022	KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
NILAI KONTRAK ADD. V	: Rp. 21.476.247.000,00	KONSULTAN PENGAWAS	: PT. ARSI GRANADA MUDA
SUMBER DANA	: BLUD RSUD BREBES	KONSULTAN PERENCANA	: PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA
TH. ANGGARAN	: 2022		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,593	0,001	0,594	99,94%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,511	-	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	15,090	0,005	15,095	100,00%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,333	0,007	5,339	100,00%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,524	23,463	0,014	23,476	99,80%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,614	0,005	0,620	100,00%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	2,737	0,015	2,753	99,90%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING					
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	7,013	0,050	7,063	100,00%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,473	4,388	0,084	4,472	99,98%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,371	0,041	13,412	100,00%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,605	0,026	4,632	99,14%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	1,544	0,014	1,558	100,00%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,089	0,000	0,089	100,00%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,804	0,002	0,806	100,00%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	1,246	0,001	1,246	100,00%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,517	0,000	0,517	86,96%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,979	0,001	0,980	100,00%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,823	-	5,823	99,69%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,644	0,003	6,647	100,00%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT					
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,192	0,002	0,194	99,67%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	0,027	0,002	0,029	100,00%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,958	-	0,958	100,00%
	JUMLAH	**100,000**	**99,540**	**0,272**	**99,812**	
				PROGRESS REALISASI	**99,812**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**(0,188)**	

BREBES, 13 November 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	1,00	0,077	0,00	0,000	1,00	0,077	99,80%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	106,92	0,083	0,86	0,001	107,78	0,084	99,80%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	1,00	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	100,00%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	1,00	0,015	0,00	0,000	1,00	0,015	99,80%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	1,00	0,015	0,00	0,000	1,00	0,015	99,80%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,593**		**0,001**		**0,594**	**99,94%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**				-						
	LANTAI 01				-						
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali				-						
	Pondasi Batu Kali				-						
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan				-						
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof				-						
	Sloof Type SP				-						
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'				-				-		
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat				-				-		
	Plat Lantai				-				-		
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom				-						
	Kolom Type KP				-						
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok				-						
	Balok type BL				-						
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP				-				-		
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS				-						
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	145,23	0,022	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan				-						
	Kolom Type KG				-						
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG				-						
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Beton Bertulang Kolom				-						
	Kolom Type KP				-						
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok				-						
	Balok type BL				-						
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP				-						
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Balok type BS				-						
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Beton Bertulang Kolom				-						
	Kolom Type KP				-						
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok				-						
	Balok type BL				-						
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP				-						
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS				-						
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant				-						
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Beton Bertulang Kolom				-						
	Kolom Type KP				-						
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok				-						
	Balok type BL				-						
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP				-						
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS				-						
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	362,61	0,054	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT				-						
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,511**		**-**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**				-						
	LANTAI 01				-						
	Pekerjaan Dinding				-						
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	607,31	0,370	-	-	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	476,49	0,290	-	-	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.210,89	0,312	-	-	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	952,99	0,259	-	-	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.163,88	0,362	-	-	2.163,88	0,362	100,00%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.019,60	0,256	-	-	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow				-						
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud				-						
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	347,40	0,196	-	-	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	347,40	0,277	-	-	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	347,40	0,047	-	-	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen				-						
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,				-						
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				-						
	HALL				-						
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	2,00	0,517	-	-	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	2,00	0,151	-	-	2,00	0,151	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI				-						

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	8,00	0,172	-	-	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	4,00	0,071	-	-	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	3,00	0,065	-	-	3,00	0,065	100,00%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	15,00	0,074	-	-	15,00	0,074	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Pekerjaan Dinding				-						
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	413,21	0,252	-	-	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,35	0,041	-	-	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	707,06	0,182	-	-	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,70	0,037	-	-	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	774,41	0,130	-	-	774,41	0,130	100,00%
	Sponengan	m	413,20	0,104	413,20	0,104	-	-	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen				-						
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,				-						
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	9,00	0,161	-	-	9,00	0,161	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03				-						
	Pekerjaan Dinding				-						
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.280,62	0,780	-	-	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.626,16	0,677	-	-	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.763,20	0,462	8,31	0,001	2.771,51	0,464	100,00%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.392,12	0,349	-	-	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow				-						
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow				-						
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	341,10	0,046	-	-	341,10	0,046	100,00%
	Pekerjaan Kusen				-						
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,				-						
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				-						
	HALL				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	5,00	0,172	-	-	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	0,99	0,022	0,01	0,000	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	2,00	0,093	-	-	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	4,00	0,084	-	-	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	0,99	0,021	0,01	0,000	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	ICCU				-						
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	3,00	0,140	-	-	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	7,00	0,151	-	-	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	1,96	0,042	0,04	0,001	2,00	0,043	100,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	7,00	0,125	-	-	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pekerjaan Dinding				-						
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	383,46	0,234	-	-	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	61,80	0,038	-	-	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	749,69	0,193	-	-	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	123,60	0,034	-	-	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	870,67	0,146	2,62	0,000	873,29	0,146	100,00%
	Sponengan	m	444,87	0,112	444,87	0,112	-	-	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen				-						
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,				-						
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				-						
	HALL				-				-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU				-						
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	4,00	0,095	-	-	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	5,88	0,105	0,12	0,002	6,00	0,107	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	2,00	0,051	-	-	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	4,00	0,022	-	-	4,00	0,022	100,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**15,090**		**0,005**		**15,095**	**100,00%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**				-						
	LANTAI 01				-						
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	28,24	0,007	-	-	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	28,24	0,003	-	-	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	57,88	0,044	-	-	57,88	0,044	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	57,88	0,014	-	-	57,88	0,014	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	57,88	0,006	-	-	57,88	0,006	100,00%
	Finishing Balok Expose				-				-		
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	23,34	0,004	-	-	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	23,10	0,002	0,23	0,000	23,34	0,002	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.177,59	0,898	-	-	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.176,41	0,351	1,18	0,000	1.177,59	0,351	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.176,41	0,128	1,18	0,000	1.177,59	0,129	100,00%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	790,13	0,087	-	-	790,13	0,087	100,00%
	Finishing Plat Expose				-						
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,39	0,003	-	-	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,77	0,001	-	-	12,77	0,001	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	486,76	0,371	-	-	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	486,27	0,145	0,49	0,000	486,76	0,145	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	486,27	0,053	0,49	0,000	486,76	0,053	100,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	423,86	0,047	-	-	423,86	0,047	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose				-						
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	17,50	0,003	5,83	0,001	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	17,50	0,002	5,83	0,001	23,34	0,002	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	46,58	0,036	-	-	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	46,58	0,011	-	-	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	46,58	0,005	-	-	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose				-						
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	21,00	0,004	2,33	0,000	23,34	0,004	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	21,00	0,002	2,33	0,000	23,34	0,002	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.151,08	0,878	-	-	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.145,33	0,342	5,76	0,002	1.151,08	0,344	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.145,33	0,125	5,76	0,001	1.151,08	0,126	100,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.188,05	0,131	-	-	1.188,05	0,131	100,00%
	Finishing Plat Expose				-						
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	0,24	0,000	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	0,01	0,000	12,77	0,001	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	17,89	0,014	-	-	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	17,89	0,004	-	-	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	48,74	0,005	0,49	0,000	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose				-						
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	21,00	0,004	2,33	0,000	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	21,00	0,002	2,33	0,000	23,34	0,002	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	403,06	0,307	-	-	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	401,45	0,120	1,61	0,000	403,06	0,120	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	401,45	0,044	1,61	0,000	403,06	0,044	100,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	407,45	0,045	-	-	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose				-				-		
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,14	0,002	0,24	0,000	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,76	0,001	0,01	0,000	12,77	0,001	100,00%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,333**		**0,007**		**5,339**	**100,00%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**				-						
	LANTAI 01				-						
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.141,40	1,727	1,14	0,002	1.142,54	1,729	100,00%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	114,19	0,210	-	-	114,19	0,210	99,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	97,70	0,048	-	-	97,70	0,048	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	362,69	0,658	0,36	0,001	363,05	0,659	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	90,00	0,028	-	-	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,82	0,074	-	-	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,40	0,017	-	-	44,40	0,017	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	109,86	0,544	-	-	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	26,84	0,123	-	-	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	492,60	0,746	0,49	0,001	493,09	0,746	100,00%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	466,64	0,685	-	-	466,64	0,685	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	73,46	0,133	-	-	73,46	0,133	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	84,80	0,027	-	-	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	13,15	0,062	-	-	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,40	0,017	-	-	44,40	0,017	100,00%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.144,48	1,732	6,92	0,010	1.151,40	1,743	99,80%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	105,13	0,052	-	-	105,13	0,052	68,88%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	114,00	0,036	-	-	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	257,85	0,175	-	-	257,85	0,175	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	23,94	0,112	-	-	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,40	0,012	-	-	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	0,04	0,000	44,40	0,017	100,00%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital				-						
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)				-						
	Ruang Tindakan Cathlab				-						
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)				-						
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)				-						
	Skin Up V buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm				-						
	Color Off White				-						
	Joint Double V Lock System				-						
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S				-						
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	89,92	1,603	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	98,86%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm				-						
	Consist Of				-						
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)				-						
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm				-						
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LE	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304				-						
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)				-						
	Double lead plate 1 + 1 mm				-						
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR				-						
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304				-						
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)				-						
	Double lead plate 1 + 1 mm				-						
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR				-						
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System				-						
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock				-						
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay				-						
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm				-						
	LANTAI 04				-						
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	533,12	0,807	-	-	533,12	0,807	99,90%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	63,00	0,020	-	-	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,20	0,114	-	-	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	10,41	0,013	-	-	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,36	0,017	0,04	0,000	44,40	0,017	100,00%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,524**		**23,463**		**0,014**		**23,476**	**99,80%**
VI	**PEKERJAAN CAT**				-						
	LANTAI 01				-						
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	849,95	0,115	0,85	0,000	850,80	0,115	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	579,45	0,078	5,85	0,001	585,31	0,079	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.961,35	0,265	19,81	0,003	1.981,16	0,267	100,00%
	LANTAI 04				-				-		
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.162,72	0,157	11,74	0,002	1.174,47	0,158	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,614**		**0,005**		**0,620**	**100,00%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**				-						
	LANTAI 01				-						
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	8,00	0,016	-	-	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	8,00	0,198	-	-	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	3,00	0,069	-	-	3,00	0,069	100,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	5,00	0,077	-	-	5,00	0,077	100,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	5,00	0,006	-	-	5,00	0,006	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton				-						
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	6,00	0,012	-	-	6,00	0,012	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	6,00	0,149	-	-	6,00	0,149	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	7,00	0,108	-	-	7,00	0,108	100,00%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	7,00	0,009	-	-	7,00	0,009	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,99	0,055	-	-	0,99	0,055	99,00%
	Meja Beton				-						

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Floor drain	bh	17,00	0,030	17,00	0,030	-	-	17,00	0,030	100,00%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	14,00	0,029	-	-	14,00	0,029	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	4,00	0,015	100,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	14,00	0,027	-	-	14,00	0,027	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	14,00	0,347	-	-	14,00	0,347	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	2,97	0,068	0,03	0,001	3,00	0,069	100,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	12,00	0,184	-	-	12,00	0,184	100,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	12,00	0,016	-	-	12,00	0,016	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	-	-	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton				-						
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished				-						
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz				-						
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron				-						
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)				-						
	LANTAI 04				-						
	Floor drain	bh	7,00	0,012	7,00	0,012	-	-	7,00	0,012	100,00%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	4,00	0,099	-	-	4,00	0,099	100,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	6,00	0,092	-	-	6,00	0,092	100,00%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	6,00	0,008	-	-	6,00	0,008	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	-	-	1,98	0,110	99,00%
	Meja Beton				-						
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**2,737**		**0,015**		**2,753**	**99,90%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**				-						
A	**PEKEJAAN PANEL**				-						
	MDP 2				-						
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	1,00	0,010	100,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	5,00	0,210	-	-	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	1,00	0,010	100,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI				-						
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	42,00	0,447	-	-	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD				-						
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3				-						

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	32,00	0,103	-	-	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB				-						
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	14,00	0,011	-	-	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI				-						
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD				-						
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	6,00	0,013	-	-	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**				-						
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK				-						
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB				-						
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A \/ 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A \/ 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A \/ 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU				-						
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU				-						
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	22,00	0,018	-	-	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	22,00	0,013	-	-	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)				-						
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
					-						
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	0,99	2,865	0,01	0,029	1,00	2,894	100,00%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	0,01	0,000	1,00	0,026	100,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	-	-	0,99	0,026	99,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	0,01	0,000	1,00	0,026	100,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**7,013**		**0,050**		**7,063**	**100,00%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**				-						
	LANTAI 01				-						
	PP.HALL UTAMA LT.1				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	106,00	0,151	106,00	0,151	-	-	106,00	0,151	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	2,00	0,007	1,00	0,004	3,00	0,011	100,00%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W V 5M	bh	10,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	44,00	0,054	-	-	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	18,00	0,026	-	-	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	14,00	0,002	-	-	14,00	0,002	100,00%
	PP RADIOLOGI				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	156,00	0,223	-	-	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	25,00	0,093	-	-	25,00	0,093	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	54,00	0,067	-	-	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	45,00	0,007	-	-	45,00	0,007	100,00%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	22,00	0,003	-	-	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	27,00	0,007	-	-	27,00	0,007	100,00%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	11,00	0,026	-	-	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02				-						
	PP. HD				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	161,00	0,230	161,00	0,230	-	-	161,00	0,230	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	47,00	0,058	-	-	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	40,00	0,006	1,58	0,000	41,58	0,007	99,00%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP. BEDHEAD HD				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	182,00	0,029	-	-	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	14,00	0,020	14,00	0,020	28,00	0,040	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	12,00	0,009	16,00	0,012	28,00	0,021	100,00%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	2,00	0,000	2,00	0,000	4,00	0,001	100,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	44,00	0,006	-	-	44,00	0,006	100,00%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	13,00	0,004	-	-	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	6,00	0,014	-	-	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03				-						
	PP HALL & REHAB MEDIK				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	181,00	0,259	181,00	0,259	-	-	181,00	0,259	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18WV5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	67,00	0,083	1,00	0,001	68,00	0,084	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	45,00	0,007	2,52	0,000	47,52	0,007	99,00%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	32,00	0,046	-	-	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W				-						
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	16,00	0,330	-	-	16,00	0,330	100,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	5,00	0,023	-	-	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	29,00	0,005	-	-	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	17,00	0,063	2,00	0,007	19,00	0,071	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	26,73	0,004	-	-	26,73	0,004	99,00%
	PS.ICCU				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	8,00	0,011	28,00	0,040	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	18,00	0,014	10,00	0,008	28,00	0,021	100,00%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	3,00	0,000	3,00	0,000	6,00	0,001	100,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	66,00	0,009	-	-	66,00	0,009	100,00%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	31,00	0,008	-	-	31,00	0,008	100,00%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	25,00	0,060	-	-	25,00	0,060	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	15,00	0,021	-	-	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04				-						
	PP. HCU				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	131,00	0,187	-	-	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	14,00	0,052	-	-	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	17,00	0,021	-	-	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	56,00	0,069	-	-	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	33,66	0,005	-	-	33,66	0,005	99,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN				-						
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	20,00	0,029	8,00	0,011	28,00	0,040	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	18,00	0,014	10,00	0,008	28,00	0,021	100,00%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	3,00	0,000	2,00	0,000	5,00	0,001	100,00%
	Saklar				-						
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	12,00	0,003	-	-	12,00	0,003	100,00%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	12,00	0,029	-	-	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,473**		**4,388**		**0,084**		**4,472**	**99,98%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**				-						
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories				-						
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara				-						
	sesuai standar pabrik				-						
	LANTAI 01				-						
	HALL				-						
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	RADIOLOGI				-						
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTU/H + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI				-						
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung				-						
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille				-						
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	LANTAI 02				-						
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI				-						
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung				-						
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,002	100,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan				-						
	Blower Backward Curve				-						
	Hepa Filter				-						
	Static Pressure 400 Pa				-						
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03				-						
	REHAB MEDIK				-						
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	CATHLAB				-				-		
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	AHU OK CATHLAB				-						
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH				-						
	Indoor & Outdoor Unit				-						
	Pre Filter + Housing (built in)				-						
	Medium Filter + Housing (built in)				-						
	Supply Blower 2.065 CFM				-						
	Evaporator V Cooling Coil Technology w/ Active HEAT pipe				-						
	Body panel, double skin				-						
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)				-						
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 Kg\/m3				-						
	- Fire retardant, Class B1				-						
	- Thermal conductivity 0,024W\/m.K				-						
	Controller AHU				-						
	- StartUp Panel				-						
	- Sensor Temperature + PID Controller				-						
	- Sensor Humidity + PID Controller				-						
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller				-						
	- Variable Speed Drive (Inverter)				-						
	Accessories AHU				-						
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung				-						
	Ducting Supply				-						
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return				-						
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust				-						
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air				-						
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill				-						
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 28				-						
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain				-						
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	30,00	0,014	-	-	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	60,00	0,029	-	-	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	1,00	0,040	100,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU				-						
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI				-						
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung				-						
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille				-						
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	0,85	0,001	0,15	0,000	1,00	0,002	100,00%
	LANTAI 04				-						
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI				-						
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung				-						
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille				-				-		
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	0,85	0,002	0,15	0,000	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN				-						
	Lantai 1				-						
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2				-						
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3				-						
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4				-						
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,371**		**0,041**		**13,412**	**100,00%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**				-						
	PEKERJAAN AIR BERSIH				-						

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	LANTAI 01				-						
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,45	0,004	-	-	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,40	0,004	-	-	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	42,30	0,007	-	-	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	138,60	0,059	-	-	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	222,60	0,033	-	-	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)				-						
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel				-						
	Material Pollyethelyne PE				-						
	Kapasitas 1500 Ltr				-						
	Assesories Include Floating\/Water Level Control				-						
	Kabel serabut				-						
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel				-						
	Material Stainless Steel 304 (SS)				-						
	Kapasitas 1500 Ltr				-						
	Assesories Floating\/Water Level Control				-						
	Kabel serabut				-						
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4				-						
	Kapasitas 5 M3 \/jam				-						
	Total head				-						
	Power				-						
	Assesoris Pressure Control				-						
	Water Moor				-						
	Dudukan Pompa				-						
	Kabel serabut				-						
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6				-						
	Kapasitas 3 M3 \/jam				-						
	Total head				-						
	Power				-						
	Assesoris Pressure Control				-						
	Water Moor				-						
	Dudukan Pompa				-						
	Kabel serabut				-						
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD				-						
	Kapasitas 3 M3 \/jam				-						
	Material FRP				-						
	Media Activated Carbon				-						
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)				-						
	Assesoris Water Moor				-						
	Ballvalve				-						
	Pressure gauge				-						
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD				-						
	Kapasitas 3 M3 \/jam				-						
	Material FRP				-						
	Media Resin Cation				-						
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)				-						
	Assesoris Water Moor				-						
	Ballvalve				-						
	Pressure gauge				-						
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S				-						
	Kapasitas 20 Lpm				-						
	Membrane Filmtech TW 30-4040				-						
	Vesel Stainless steel				-						
	Frame Coating stainless steel				-						
	Booster pump Grundfos CR series				-						
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)				-						
	TDS Meter				-						
	Smart control				-						
	Pressure gauge				-						
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45				-						
	Kapasitas 75 ltr menit				-						
	Wave length 254 Nanometer				-						
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2				-						
	Housing Stainless Steel 306				-						
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45				-						
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul				-						
	Rate filtration 0.01				-						
	System Automatic flushing				-						
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	6,00	0,062	-	-	6,00	0,062	100,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia				-						
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia				-						
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia				-						
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro				-						

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro				-						
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro				-						
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	-	-	0,50	0,026	0,50	0,026	50,00%
	Consummable part				-						
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	82,40	0,020	-	-	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR				-						
	LANTAI 01				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS				-						
	LANTAI 01				-						
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	0,01	0,000	1,00	0,016	100,00%
	LANTAI 02				-						
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	0,01	0,000	1,00	0,016	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	0,99	0,016	0,01	0,000	1,00	0,016	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**	**-**	**4,605**		**0,026**		**4,632**	**99,14%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**				-						
	Pesawat Telephone				-						
	Pes SLT KX TS 505				-						
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi				-						
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon				-						
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari				-						
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	36,00	0,027	-	-	36,00	0,027	100,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	100,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	100,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6				-						
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	35,64	0,002	0,36	0,000	36,00	0,002	100,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	51,48	0,003	0,52	0,000	52,00	0,003	100,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	25,74	0,002	0,26	0,000	26,00	0,002	100,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	17,82	0,001	0,18	0,000	18,00	0,001	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Data				-						
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	125,00	0,308	-	-	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	125,00	0,095	-	-	125,00	0,095	100,00%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari				-						
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	35,64	0,002	0,36	0,000	36,00	0,002	100,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	51,48	0,003	0,52	0,000	52,00	0,003	100,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	25,74	0,002	0,26	0,000	26,00	0,002	100,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	17,82	0,001	0,18	0,000	18,00	0,001	100,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	0,50	0,004	0,50	0,004	1,00	0,008	100,00%
					-						
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	0,99	0,070	0,01	0,001	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	0,99	0,070	0,01	0,001	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	0,99	0,070	0,01	0,001	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	0,99	0,070	0,01	0,001	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	0,99	0,030	0,01	0,000	1,00	0,031	100,00%
					-						
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	5,00	0,049	-	-	5,00	0,049	100,00%
					-				-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
					-						
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	5,94	0,152	0,06	0,002	6,00	0,153	100,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	5,94	0,152	0,06	0,002	6,00	0,153	100,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	7,92	0,202	0,08	0,002	8,00	0,204	100,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	2,97	0,076	0,03	0,001	3,00	0,077	100,00%
					-						
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	5,94	0,001	0,06	0,000	6,00	0,001	100,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	5,94	0,001	0,06	0,000	6,00	0,001	100,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	7,92	0,001	0,08	0,000	8,00	0,001	100,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	2,97	0,000	0,03	0,000	3,00	0,000	100,00%
	UPS 2,5 Kva				-						
	Sub. Jumlah			**1,558**	**-**	**1,544**		**0,014**		**1,558**	**100,00%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**				-						
	MATV LANTAI 01				-						
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	35,64	0,003	0,36	0,000	36,00	0,003	100,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	10,00	0,015	-	-	10,00	0,015	100,00%
	MATV LANTAI 02				-				-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	51,48	0,005	0,52	0,000	52,00	0,005	100,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03				-						
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	36,14	0,003	0,37	0,000	36,50	0,004	100,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04				-				-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	17,13	0,002	0,17	0,000	17,30	0,002	100,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
				0,089	**-**	**0,089**		**0,000**		**0,089**	**100,00%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**				-						
	CCTV LANTAI 01				-						
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	10,00	0,102	10,00	0,102	-	-	10,00	0,102	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	10,00	0,025	-	-	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02				-						
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03				-						
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU				-						
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	0,99	0,035	0,01	0,000	1,00	0,035	100,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	0,99	0,017	0,01	0,000	1,00	0,017	100,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	0,99	0,001	0,01	0,000	1,00	0,001	100,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	0,99	0,012	0,01	0,000	1,00	0,012	100,00%
	CCTV LANTAI 04				-						
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU				-						
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	1,98	0,036	0,02	0,000	2,00	0,037	100,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	1,98	0,035	0,02	0,000	2,00	0,035	100,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	1,98	0,001	0,02	0,000	2,00	0,001	100,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	1,98	0,019	0,02	0,000	2,00	0,019	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**	**-**	**0,804**		**0,002**		**0,806**	**100,00%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**				-						
	PERALATAN UTAMA				-						
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	4,00	0,097	-	-	4,00	0,097	100,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	36,00	0,056	-	-	36,00	0,056	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm				-						
	TATA SUARA LANTAI 1				-						
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	38,00	0,038	-	-	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	23,00	0,019	-	-	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	64,00	0,145	-	-	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm				-						
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	8,00	0,065	-	-	8,00	0,065	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	16,00	0,024	-	-	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02				-						
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	22,00	0,050	-	-	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm				-						
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	6,00	0,049	-	-	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	12,00	0,018	-	-	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03				-						
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm				-						
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	28,00	0,041	-	-	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05				-						
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm				-						
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	0,95	0,002	0,05	0,000	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**	**-**	**1,246**		**0,001**		**1,246**	**100,00%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**				-						
	PEKERJAAN INSTALASI				-						
	Instalasi Lantai 1				-						
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	23,00	0,013	-	-	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
					-						
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	0,99	0,001	0,01	0,000	1,00	0,001	100,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	0,03	0,000	3,00	0,007	100,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2				-						
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	7,00	0,013	-	-	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	0,99	0,001	0,01	0,000	1,00	0,001	100,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	15,00	0,019	-	-	15,00	0,019	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	2,97	0,007	0,03	0,000	3,00	0,007	100,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3				-						
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	32,00	0,058	-	-	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	50,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	50,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	50,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	60,00	0,076	-	-	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	50,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	50,00%
	Instalasi Lantai 4				-						
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	10,00	0,006	-	-	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	20,00	0,025	-	-	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER				-						
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	7,00	0,045	-	-	7,00	0,045	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**	**-**	**0,517**		**0,000**		**0,517**	**86,96%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**				-						
	LANTAI 01				-						
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi				-						
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2				-						
	straight nozzle 1 1\/2				-						
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	72,00	0,025	-	-	72,00	0,025	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	0,99	0,024	0,01	0,000	1,00	0,024	100,00%
	LANTAI 02				-						
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr V 13 Bar				-						
	Hose Nozzle 1,5				-						
	Chrome Hydrant Valve 1,5				-						
	Hose Rack 1,5				-						
	Chrome Hydrant Valve 2,5				-						
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	0,99	0,010	0,01	0,000	1,00	0,010	100,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi				-						
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2				-						
	straight nozzle 1 1\/2				-						
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	92,00	0,032	-	-	92,00	0,032	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	0,99	0,031	0,01	0,000	1,00	0,031	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	0,99	0,007	0,01	0,000	1,00	0,007	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**	**-**	**0,979**		**0,001**		**0,980**	**100,00%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**				-						
	Wall Point Outlet				-						
	Quick Connect system				-						
	Lantai 02				-						
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	30,00	0,396	-	-	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	4,00	0,053	-	-	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	4,00	0,067	-	-	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03				-						
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04				-						
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis				-						
	Copper Tube ASTM B 819 L				-						
	Lantai 02				-						
	Oxygen (O)				-						
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)				-						
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)				-						
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03				-						

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Oxygen (O)				-						
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)				-						
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)				-						
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)				-						
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)				-						
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS				-						
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04				-						
	Oxygen (O)				-						
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)				-						
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)				-						
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System				-						
	Lantai 02				-						
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03				-						
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	1,00	0,054	-	-	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	100,00%
	Lantai 04				-						
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	2,00	0,083	-	-	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	90,91%
					-						
	Bed Head				-						
	Model Bedhead single unit				-						
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm				-						
	Assesories				-						
	power plug Double Gang				-						
	power plug Single Gang				-						
	power switch				-						
	T4 Fluoresent Lamp for direct light				-						
	provision for nurse call				-						
	provision for medical gases				-						
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	26,00	0,336	-	-	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	14,00	0,181	-	-	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	10,00	0,129	-	-	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning				-						
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**	**-**	**5,823**		**-**		**5,823**	**99,69%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**				-						
	Station				-						
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier				-						
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule				-						
	Labor-bag for urine\/bottle				-						
	Transfer Tubing				-						
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub				-						
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110				-						
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp				-						
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg				-						
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml				-						
	Steel sleeve OD 110 L100				-						

MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring				-						
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6				-						
	Power cable 3 x 2.5				-						
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**				-						
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	2,00	6,388	-	-	2,00	6,388	100,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	1,98	0,256	0,02	0,003	2,00	0,258	100,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**	**-**	**6,644**		**0,003**		**6,647**	**100,00%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**				-						
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**				-						
	PEKERJAAN DINDING				-						
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	96,66	0,025	-	-	96,66	0,025	100,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	96,66	0,016	-	-	96,66	0,016	100,00%
6	Finishing Acian Expose				-				-		
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	15,36	0,003	-	-	15,36	0,003	100,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	6,17	0,001	-	-	6,17	0,001	100,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	41,71	0,007	-	-	41,71	0,007	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI				-				-		
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,25	0,012	-	-	8,25	0,012	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN				-				-		
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	143,91	0,019	11,19	0,002	155,11	0,021	97,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING				-				-		
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,76	0,023	-	-	37,76	0,023	100,00%
					-						
	PEKERJAAN TATA UDARA				-						
1	AC split 9.000 BTU/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**	**-**	**0,192**		**0,002**		**0,194**	**99,67%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**				-						
	PEKERJAAN DINDING				-						
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	46,80	0,012	-	-	46,80	0,012	100,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	39,78	0,007	7,02	0,001	46,80	0,008	100,00%
3	Finishing Acian Expose				-				-		
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	3,63	0,001	0,91	0,000	4,54	0,001	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN				-						
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	22,68	0,003	2,52	0,000	25,20	0,003	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING				-						
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	7,25	0,004	-	-	7,25	0,004	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**	**-**	**0,027**		**0,002**		**0,029**	**100,00%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**				-						
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	1,00	0,879	-	-	1,00	0,879	100,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,958**		**-**		**0,958**	**100,00%**
			Jumlah	**100,000**		**99,540**		**0,272**		**99,812**	**99,81%**

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES	MINGGU KE	: 36 (TIGA PULUH ENAM)
LOKASI	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES	PERIODE TANGGAL	: 14 November 2022
NO. KONTRAK ADD. V	: 027.2/2414/ADD.V/X/2022	- S/D TANGGAL	: 19 November 2022
TGL. KONTRAK ADD. V	: 01 OKTOBER 2022	KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
TGL. MC 100	: 15 NOVEMBER 2022	KONSULTAN PENGAWAS	: PT. ARSI GRANADA MUDA
NILAI KONTRAK ADD. V	: Rp. 21.476.247.000,00	KONSULTAN PERENCANA	: PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA
SUMBER DANA	: BLUD RSUD BREBES		
TH. ANGGARAN	: 2022		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	PROGRESS PEKERJAAN			KUMULATIF PROGRESS (%)
			S/D MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S/D MINGGU INI %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,595	0,594	0,000	0,595	100,00%
II	PEKERJAAN STRUKTUR	3,511	3,511	-	3,511	100,00%
III	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	15,095	15,095	-	15,095	100,00%
IV	PEKERJAAN PLAFOND	5,339	5,339	-	5,339	100,00%
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	23,506	23,476	0,030	23,506	100,00%
VI	PEKERJAAN CAT	0,620	0,620	-	0,620	100,00%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	2,756	2,753	0,003	2,756	100,00%
VIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING	-	-			
	A PEKEJAAN PANEL	7,064	7,063	0,000	7,064	100,00%
	B PEKERJAAN PENERANGAN	4,491	4,472	0,019	4,491	100,00%
	C PEKERJAAN TATA UDARA	13,412	13,412	-	13,412	100,00%
	D PEKERJAAN PLUMBING	4,672	4,632	0,040	4,672	100,00%
	E PEKERJAAN TELEPHONE & LAN	1,558	1,558	-	1,558	100,00%
	F PEKERJAAN INSTALASI MATV	0,089	0,089	-	0,089	100,00%
	G PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,806	0,806	-	0,806	100,00%
	H PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	1,246	1,246	-	1,246	100,00%
	I PEKERJAAN FIRE ALARM	0,595	0,517	0,078	0,595	100,00%
	J PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0,980	0,980	-	0,980	100,00%
	K PEKERJAAN GAS MEDIS	5,841	5,823	0,018	5,841	100,00%
	L PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE	-	-	-	-	0,00%
	M PEKERJAAN LIFT	6,647	6,647	-	6,647	100,00%
IX	PEKERJAAN RUMAH LIFT	-	-			
	A PEKERJAAN RUMAH BED LIFT	0,194	0,194	0,001	0,194	100,00%
	B PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT	0,029	0,029	-	0,029	100,00%
	C PEKERJAAN LAIN-LAIN	0,958	0,958	-	0,958	100,00%
	JUMLAH	**100,000**	**99,812**	**0,188**	**100,000**	
				PROGRESS REALISASI	**100,000**	
				PROGRESS RENCANA	**100,000**	
				DEVIASI PROGRESS	**-**	

BREBES, 19 November 2022

MENGETAHUI :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
	PT. ARSI GRANADA MUDA	PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA
MIFTAKHUL JANAN, S.KM, M.KM	**Ir. SUPARNO**	**SUTONO, MT**
NIP. 19821026 200904 1 002	Team Leader	Project Manager

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PENUNJANG RSUD BREBES
LOKASI : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 181, KABUPATEN BREBES
TH. ANGGARAN : 2022

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
1	Papan Nama Proyek	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
2	Pengukuran dan Bowplank	m	514,00	0,264	514,00	0,264	-	-	514,00	0,264	100,00%
3	Direksi Keet & Barak Kerja	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
4	Air Kerja & Listrik	ls	1,00	0,078	1,00	0,077	0,00	0,000	1,00	0,078	100,00%
5	Pembongkaran rabat lantai (termasuk pembuangan ke luar proyek)	m3	10,58	0,065	10,58	0,065	-	-	10,58	0,065	100,00%
-	Pembersihan Lokasi	Hr	108,00	0,084	107,78	0,084	0,22	0,000	108,00	0,084	100,00%
6	Rabat Lantai untuk bongkaran lantai	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Perbaikan Plafond (akibat coring pipa air bekas & air kotor)	m2	10,00	0,004	10,00	0,004	-	-	10,00	0,004	100,00%
8	Perbaikan Plafond (akibat penambahan instalasi elektrikal & Elektronika)	m2	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
9	Penyiapan RK3K	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
10	Sosialisasi dan Promosi K3	ls	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
11	Alat Pelindung Kerja	ls	1,00	0,016	1,00	0,015	0,00	0,000	1,00	0,016	100,00%
12	Alat Pelindung Diri	ls	1,00	0,016	1,00	0,015	0,00	0,000	1,00	0,016	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,594**		**0,000**		**0,595**	**100,00%**
II	**PEKERJAAN STRUKTUR**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Pondasi Batu Kali										
	Pondasi Batu Kali										
1	Galian Tanah	m3	50,96	0,017	50,96	0,017	-	-	50,96	0,017	100,00%
2	Pas. Batu Belah 1 PC 6 PS	m3	25,48	0,093	25,48	0,093	-	-	25,48	0,093	100,00%
3	Urugan Tanah Kembali	m3	25,48	0,002	25,48	0,002	-	-	25,48	0,002	100,00%
	Pondasi CT Scan				-						
1	Galian Tanah	m3	1,80	0,001	1,80	0,001	-	-	1,80	0,001	100,00%
2	Lantai Kerja	m3	0,30	0,001	0,30	0,001	-	-	0,30	0,001	100,00%
3	Beton K-250	m3	1,50	0,007	1,50	0,007	-	-	1,50	0,007	100,00%
4	Pembesian	kg	120,05	0,009	120,05	0,009	-	-	120,05	0,009	100,00%
5	Waterproofing Pit Lift	m2	51,50	0,032	51,50	0,032	-	-	51,50	0,032	100,00%
	Beton Bertulang Sloof										
	Sloof Type SP										
1	Beton K-175	m3	1,78	0,008	1,78	0,008	-	-	1,78	0,008	100,00%
2	Pembesian	kg	298,53	0,022	298,53	0,022	-	-	298,53	0,022	100,00%
3	Bekisting	m2	32,35	0,021	32,35	0,021	-	-	32,35	0,021	100,00%
	Sloof Type SP'								-		
1	Beton K-175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Beton Bertulang Plat								-		
	Plat Lantai								-		
1	Urugan pasir	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beton K-300	m3	18,30	0,092	18,30	0,092	-	-	18,30	0,092	100,00%
3	Wiremesh M8	m2	152,54	0,072	152,54	0,072	-	-	152,54	0,072	100,00%
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	4,98	0,023	4,98	0,023	-	-	4,98	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	994,43	0,074	994,43	0,074	-	-	994,43	0,074	100,00%
3	Bekisting	m2	90,53	0,100	90,53	0,100	-	-	90,53	0,100	100,00%
	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	93,78	0,007	93,78	0,007	-	-	93,78	0,007	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	1,61	0,007	1,61	0,007	-	-	1,61	0,007	100,00%
2	Pembesian	kg	320,90	0,024	320,90	0,024	-	-	320,90	0,024	100,00%
3	Bekisting	m2	29,21	0,033	29,21	0,033	-	-	29,21	0,033	100,00%
	Balok type BP								-		
1	Beton K-175	m3	5,01	0,023	5,01	0,023	-	-	5,01	0,023	100,00%
2	Pembesian	kg	1.121,09	0,083	1.121,09	0,083	-	-	1.121,09	0,083	100,00%
3	Bekisting	m2	91,13	0,103	91,13	0,103	-	-	91,13	0,103	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	145,23	0,022	145,23	0,022	-	-	145,23	0,022	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	145,23	0,001	145,23	0,001	-	-	145,23	0,001	100,00%
	Pekerjaan Gawangan										
	Kolom Type KG										
1	Beton K-175	m3	0,58	0,003	0,58	0,003	-	-	0,58	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	116,00	0,009	116,00	0,009	-	-	116,00	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	18,30	0,020	18,30	0,020	-	-	18,30	0,020	100,00%
	Balok type BG										
1	Beton K-175	m3	0,29	0,001	0,29	0,001	-	-	0,29	0,001	100,00%
2	Pembesian	kg	57,34	0,004	57,34	0,004	-	-	57,34	0,004	100,00%
3	Bekisting	m2	5,22	0,006	5,22	0,006	-	-	5,22	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K.175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	44,64	0,003	44,64	0,003	-	-	44,64	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	1,06	0,005	1,06	0,005	-	-	1,06	0,005	100,00%
2	Pembesian	kg	212,31	0,016	212,31	0,016	-	-	212,31	0,016	100,00%
3	Bekisting	m2	19,33	0,022	19,33	0,022	-	-	19,33	0,022	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K.175	m3	3,04	0,014	3,04	0,014	-	-	3,04	0,014	100,00%
2	Pembesian	kg	679,94	0,050	679,94	0,050	-	-	679,94	0,050	100,00%
3	Bekisting	m2	55,27	0,063	55,27	0,063	-	-	55,27	0,063	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	6,43	0,030	6,43	0,030	-	-	6,43	0,030	100,00%
2	Pembesian	kg	1.283,28	0,095	1.283,28	0,095	-	-	1.283,28	0,095	100,00%
3	Bekisting	m2	116,82	0,129	116,82	0,129	-	-	116,82	0,129	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	81,65	0,006	81,65	0,006	-	-	81,65	0,006	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K-175	m3	3,33	0,015	3,33	0,015	-	-	3,33	0,015	100,00%
2	Pembesian	kg	574,54	0,043	574,54	0,043	-	-	574,54	0,043	100,00%
3	Bekisting	m2	52,30	0,059	52,30	0,059	-	-	52,30	0,059	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	8,74	0,040	8,74	0,040	-	-	8,74	0,040	100,00%
2	Pembesian	kg	1.960,36	0,145	1.960,36	0,145	-	-	1.960,36	0,145	100,00%
3	Bekisting	m2	158,86	0,180	158,86	0,180	-	-	158,86	0,180	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	217,37	0,032	217,37	0,032	-	-	217,37	0,032	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	217,37	0,001	217,37	0,001	-	-	217,37	0,001	100,00%
	Pekerjaan Penggantung Pendant										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	2.277,12	0,337	2.277,12	0,337	-	-	2.277,12	0,337	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan		-	-		-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	120,00	0,082	120,00	0,082	-	-	120,00	0,082	100,00%
	LANTAI 04										
	Beton Bertulang Kolom										
	Kolom Type KP										
1	Beton K-175	m3	2,83	0,013	2,83	0,013	-	-	2,83	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	565,51	0,042	565,51	0,042	-	-	565,51	0,042	100,00%
3	Bekisting	m2	51,48	0,057	51,48	0,057	-	-	51,48	0,057	100,00%
4	Stek Pas. Bata ke Kolom Struktur Eksisting	kg	42,04	0,003	42,04	0,003	-	-	42,04	0,003	100,00%
	Beton Bertulang Balok										
	Balok type BL										
1	Beton K.175	m3	0,65	0,003	0,65	0,003	-	-	0,65	0,003	100,00%
2	Pembesian	kg	124,65	0,009	124,65	0,009	-	-	124,65	0,009	100,00%
3	Bekisting	m2	11,90	0,013	11,90	0,013	-	-	11,90	0,013	100,00%
	Balok type BP										
1	Beton K-175	m3	2,79	0,013	2,79	0,013	-	-	2,79	0,013	100,00%
2	Pembesian	kg	624,39	0,046	624,39	0,046	-	-	624,39	0,046	100,00%
3	Bekisting	m2	50,75	0,057	50,75	0,057	-	-	50,75	0,057	100,00%
	Balok type BS										
1	Beton K-250	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembesian	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Bekisting	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	Pekerjaaan Balok Separator Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, pler	kg	362,61	0,054	362,61	0,054	-	-	362,61	0,054	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	362,61	0,002	362,61	0,002	-	-	362,61	0,002	100,00%
	PEKERJAAN PENGGANTUNG PENDANT										
1	Pekerjaaan Rangka Baja Konvensional (termasuk Rangka Utama, plendes dan mur bau	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
2	Pekerjaan Perakitan	kg	1.220,01	0,181	1.220,01	0,181	-	-	1.220,01	0,181	100,00%
-	Pekerjaan Perakitan	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Chemical Anchor M12	titik	100,00	0,068	100,00	0,068	-	-	100,00	0,068	100,00%
	Sub. Jumlah			**3,511**		**3,511**		**-**		**3,511**	**100,00%**
III	**PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA**										
	LANTAI 01										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	607,31	0,370	607,31	0,370	-	-	607,31	0,370	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	476,49	0,290	476,49	0,290	-	-	476,49	0,290	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	1.210,89	0,312	1.210,89	0,312	-	-	1.210,89	0,312	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	952,99	0,259	952,99	0,259	-	-	952,99	0,259	100,00%
	Acian	m2	2.163,88	0,362	2.163,88	0,362	-	-	2.163,88	0,362	100,00%
	Sponengan	m	1.019,60	0,256	1.019,60	0,256	-	-	1.019,60	0,256	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 9 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gysum 12 mm 1 sisi finish cat rangka Metal Stud										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	347,40	0,196	347,40	0,196	-	-	347,40	0,196	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	347,40	0,277	347,40	0,277	-	-	347,40	0,277	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	347,40	0,047	347,40	0,047	-	-	347,40	0,047	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type PU	unit	2,00	0,517	2,00	0,517	-	-	2,00	0,517	100,00%
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,042	2,00	0,042	-	-	2,00	0,042	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,151	2,00	0,151	-	-	2,00	0,151	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	10,00	0,049	10,00	0,049	-	-	10,00	0,049	100,00%
	RADIOLOGI										

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	8,00	0,172	8,00	0,172	-	-	8,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type P4	unit	4,00	0,071	4,00	0,071	-	-	4,00	0,071	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	3,00	0,065	3,00	0,065	-	-	3,00	0,065	100,00%
	Kusen Type PG1'	unit	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG3	unit	5,00	1,373	5,00	1,373	-	-	5,00	1,373	100,00%
	Kusen Type PR	unit	8,00	1,116	8,00	1,116	-	-	8,00	1,116	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	4,00	0,023	4,00	0,023	-	-	4,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type JR1	unit	3,00	0,400	3,00	0,400	-	-	3,00	0,400	100,00%
	Kusen Type JR2	unit	1,00	0,466	1,00	0,466	-	-	1,00	0,466	100,00%
	Kusen Type PS	unit	15,00	0,074	15,00	0,074	-	-	15,00	0,074	100,00%
	LANTAI 02										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	413,21	0,252	413,21	0,252	-	-	413,21	0,252	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	67,35	0,041	67,35	0,041	-	-	67,35	0,041	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	707,06	0,182	707,06	0,182	-	-	707,06	0,182	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	134,70	0,037	134,70	0,037	-	-	134,70	0,037	100,00%
	Acian	m2	774,41	0,130	774,41	0,130	-	-	774,41	0,130	100,00%
	Sponengan	m	413,20	0,104	413,20	0,104	-	-	413,20	0,104	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P1'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P2	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P3	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	9,00	0,161	9,00	0,161	-	-	9,00	0,161	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	3,00	0,076	3,00	0,076	-	-	3,00	0,076	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type JL	unit	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LANTAI 03										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	1.280,62	0,780	1.280,62	0,780	-	-	1.280,62	0,780	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	145,35	0,089	145,35	0,089	-	-	145,35	0,089	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	2.626,16	0,677	2.626,16	0,677	-	-	2.626,16	0,677	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	290,70	0,079	290,70	0,079	-	-	290,70	0,079	100,00%
	Acian	m2	2.771,51	0,464	2.771,51	0,464	-	-	2.771,51	0,464	100,00%
	Sponengan	m	1.392,12	0,349	1.392,12	0,349	-	-	1.392,12	0,349	100,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 1 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 1 sisi	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pasang Partisi Gypsum 12 mm 2 sisi finish cat, rangka hollow										
	- Rangka Metal Stud 75 mm kombinasi U Channel 75 mm tebal 0,75 Modul 60x120 cm	m2	170,55	0,096	170,55	0,096	-	-	170,55	0,096	100,00%
	- Pasang Gypsum, tebal 12 mm 2 sisi	m2	170,55	0,136	170,55	0,136	-	-	170,55	0,136	100,00%
	- Finishing Cat Interior	m2	341,10	0,046	341,10	0,046	-	-	341,10	0,046	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P4	unit	2,00	0,044	2,00	0,044	-	-	2,00	0,044	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type PS	unit	2,00	0,016	2,00	0,016	-	-	2,00	0,016	100,00%
	REHAB MEDIK				-						
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,096	2,00	0,096	-	-	2,00	0,096	100,00%
	Kusen Type P2	unit	5,00	0,172	5,00	0,172	-	-	5,00	0,172	100,00%
	Kusen Type P2'	unit	2,00	0,069	2,00	0,069	-	-	2,00	0,069	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P5	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type BV1	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Kusen Type J1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kusen Type J2	unit	2,00	0,038	2,00	0,038	-	-	2,00	0,038	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	CATHLAB										
	Kusen Type P1	unit	2,00	0,093	2,00	0,093	-	-	2,00	0,093	100,00%
	Kusen Type P2	unit	4,00	0,086	4,00	0,086	-	-	4,00	0,086	100,00%
	Kusen Type P3	unit	4,00	0,084	4,00	0,084	-	-	4,00	0,084	100,00%
	Kusen Type P4	unit	3,00	0,054	3,00	0,054	-	-	3,00	0,054	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	2,00	0,047	2,00	0,047	-	-	2,00	0,047	100,00%
	Kusen Type PG1	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PG2	unit	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	4,00	0,009	4,00	0,009	-	-	4,00	0,009	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	5,00	0,020	5,00	0,020	-	-	5,00	0,020	100,00%
	Kusen Type BV3	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Kusen Type PS	unit	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	ICCU										
	Kusen Type P1	unit	3,00	0,140	3,00	0,140	-	-	3,00	0,140	100,00%
	Kusen Type P2	unit	7,00	0,151	7,00	0,151	-	-	7,00	0,151	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Kusen Type P4	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	Kusen Type P5	unit	2,00	0,043	2,00	0,043	-	-	2,00	0,043	100,00%
	Kusen Type P6	unit	7,00	0,125	7,00	0,125	-	-	7,00	0,125	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	4,00	0,102	4,00	0,102	-	-	4,00	0,102	100,00%
	Kusen Type PBV	unit	1,00	0,023	1,00	0,023	-	-	1,00	0,023	100,00%
	Kusen Type J1	unit	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	Kusen Type J2	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Kusen Type J3	unit	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Kusen Type BV1	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Kusen Type BV2	unit	3,00	0,017	3,00	0,017	-	-	3,00	0,017	100,00%
	Kusen Type PS	unit	8,00	0,039	8,00	0,039	-	-	8,00	0,039	100,00%
	LANTAI 04										
	Pekerjaan Dinding										
	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	383,46	0,234	383,46	0,234	-	-	383,46	0,234	100,00%
	Pasangan bata merah, 1 Pc 3 Ps	m2	61,80	0,038	61,80	0,038	-	-	61,80	0,038	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	749,69	0,193	749,69	0,193	-	-	749,69	0,193	100,00%
	Plesteran bata 1 PC 3 PS	m2	123,60	0,034	123,60	0,034	-	-	123,60	0,034	100,00%
	Acian	m2	873,29	0,146	873,29	0,146	-	-	873,29	0,146	100,00%
	Sponengan	m	444,87	0,112	444,87	0,112	-	-	444,87	0,112	100,00%
	Pekerjaan Kusen										
	Pekerjaan Kusen Almunium Powder Coating ukuran 4 , Daun Pintu,										
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi										
	HALL								-		
	Kusen Type PS	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	HCU				-						
	Kusen Type P1	unit	4,00	0,095	4,00	0,095	-	-	4,00	0,095	100,00%
	Kusen Type P2	unit	11,00	0,237	11,00	0,237	-	-	11,00	0,237	100,00%
	Kusen Type P3	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type P4	unit	6,00	0,107	6,00	0,107	-	-	6,00	0,107	100,00%
	Kusen Type P5	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Kusen Type PJ1	unit	2,00	0,051	2,00	0,051	-	-	2,00	0,051	100,00%
	Kusen Type J1	unit	10,00	0,037	10,00	0,037	-	-	10,00	0,037	100,00%
	Kusen Type PS	unit	4,00	0,022	4,00	0,022	-	-	4,00	0,022	100,00%
	Sub. Jumlah			**15,095**		**15,095**		**-**		**15,095**	**100,00%**
IV	**PEKERJAAN PLAFOND**										
	LANTAI 01										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	28,24	0,022	28,24	0,022	-	-	28,24	0,022	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	28,24	0,007	28,24	0,007	-	-	28,24	0,007	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	28,24	0,003	28,24	0,003	-	-	28,24	0,003	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	57,88	0,044	57,88	0,044	-	-	57,88	0,044	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	57,88	0,014	57,88	0,014	-	-	57,88	0,014	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	57,88	0,006	57,88	0,006	-	-	57,88	0,006	100,00%
	Finishing Balok Expose								-		
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	23,34	0,004	-	-	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	23,34	0,002	-	-	23,34	0,002	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow				-						
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.177,59	0,898	1.177,59	0,898	-	-	1.177,59	0,898	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.177,59	0,351	1.177,59	0,351	-	-	1.177,59	0,351	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.177,59	0,129	1.177,59	0,129	-	-	1.177,59	0,129	100,00%
	Pasang list plafond gipsum	m	790,13	0,087	790,13	0,087	-	-	790,13	0,087	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,39	0,003	-	-	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	65,63	0,022	65,63	0,022	-	-	65,63	0,022	100,00%
	Finishing Plafond Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	44,82	0,799	44,82	0,799	-	-	44,82	0,799	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,77	0,001	-	-	12,77	0,001	100,00%
	LANTAI 02										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	23,12	0,018	23,12	0,018	-	-	23,12	0,018	100,00%
	Langit-langit Kalsiboard uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	23,12	0,006	23,12	0,006	-	-	23,12	0,006	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	23,12	0,003	23,12	0,003	-	-	23,12	0,003	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	486,76	0,371	486,76	0,371	-	-	486,76	0,371	100,00%
	Langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	486,76	0,145	486,76	0,145	-	-	486,76	0,145	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	486,76	0,053	486,76	0,053	-	-	486,76	0,053	100,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	423,86	0,047	423,86	0,047	-	-	423,86	0,047	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	23,34	0,004	-	-	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	23,34	0,002	-	-	23,34	0,002	100,00%
	LANTAI 03										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	46,58	0,036	46,58	0,036	-	-	46,58	0,036	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	46,58	0,011	46,58	0,011	-	-	46,58	0,011	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	46,58	0,005	46,58	0,005	-	-	46,58	0,005	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	23,34	0,004	-	-	23,34	0,004	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	23,34	0,002	-	-	23,34	0,002	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	1.151,08	0,878	1.151,08	0,878	-	-	1.151,08	0,878	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	1.151,08	0,344	1.151,08	0,344	-	-	1.151,08	0,344	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	1.151,08	0,126	1.151,08	0,126	-	-	1.151,08	0,126	100,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	1.188,05	0,131	1.188,05	0,131	-	-	1.188,05	0,131	100,00%
	Finishing Plat Expose										
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,39	0,003	-	-	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	53,25	0,018	53,25	0,018	-	-	53,25	0,018	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose				-						
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,77	0,001	-	-	12,77	0,001	100,00%
	LANTAI 04										
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	17,89	0,014	17,89	0,014	-	-	17,89	0,014	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	17,89	0,004	17,89	0,004	-	-	17,89	0,004	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	17,89	0,002	17,89	0,002	-	-	17,89	0,002	100,00%
	Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat,rangka hollow (Plat Tritisan)										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	49,23	0,038	49,23	0,038	-	-	49,23	0,038	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm	m2	49,23	0,012	49,23	0,012	-	-	49,23	0,012	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	49,23	0,005	49,23	0,005	-	-	49,23	0,005	100,00%
	Finishing Balok Expose										
	Acian Balok	m2	23,34	0,004	23,34	0,004	-	-	23,34	0,004	100,00%
	Finish Cat Balok	m2	23,34	0,002	23,34	0,002	-	-	23,34	0,002	100,00%
	Plafond Gypsum 9 mm finish cat, rangka hollow										
	Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,3 mm modul 60 x 60 cm plafond	m2	403,06	0,307	403,06	0,307	-	-	403,06	0,307	100,00%
	Langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm	m2	403,06	0,120	403,06	0,120	-	-	403,06	0,120	100,00%
	Finishing Cat Plafond	m2	403,06	0,044	403,06	0,044	-	-	403,06	0,044	100,00%
	Pasang list plafond gypsum	m	407,45	0,045	407,45	0,045	-	-	407,45	0,045	100,00%
	Finishing Plat Expose								-		
	Acian	m2	24,39	0,004	24,39	0,004	-	-	24,39	0,004	100,00%
	Finish Cat	m2	24,39	0,003	24,39	0,003	-	-	24,39	0,003	100,00%
	Plafond Drop Ceilling	m	34,39	0,011	34,39	0,011	-	-	34,39	0,011	100,00%
	Finishing Balok Tangga Expose										
	Acian Balok Tangga	m2	12,77	0,002	12,77	0,002	-	-	12,77	0,002	100,00%
	Finish Cat Balok Tangga	m2	12,77	0,001	12,77	0,001	-	-	12,77	0,001	100,00%
	Sub. Jumlah			**5,339**		**5,339**		**-**		**5,339**	**100,00%**
V	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**										
	LANTAI 01										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	58,54	0,045	58,54	0,045	-	-	58,54	0,045	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.142,54	1,729	1.142,54	1,729	-	-	1.142,54	1,729	100,00%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	28,24	0,018	28,24	0,018	-	-	28,24	0,018	100,00%
	Finishing Lantai Batu Sikat	m2	115,35	0,213	114,19	0,210	1,15	0,002	115,35	0,213	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	530,94	0,201	530,94	0,201	-	-	530,94	0,201	100,00%
	Pasang Plint Alumunium	m	97,70	0,048	97,70	0,048	-	-	97,70	0,048	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	253,94	0,373	253,94	0,373	-	-	253,94	0,373	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	363,05	0,659	363,05	0,659	-	-	363,05	0,659	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	166,39	0,069	166,39	0,069	-	-	166,39	0,069	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	90,00	0,028	90,00	0,028	-	-	90,00	0,028	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	169,07	1,879	169,07	1,879	-	-	169,07	1,879	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 2 mm	m2	78,60	0,762	78,60	0,762	-	-	78,60	0,762	100,00%
	Finishing Dinding Lapis Timbal (Pb) 4 mm	m2	103,40	1,844	103,40	1,844	-	-	103,40	1,844	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	15,82	0,074	15,82	0,074	-	-	15,82	0,074	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	6,16	0,008	6,16	0,008	-	-	6,16	0,008	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,40	0,017	-	-	44,40	0,017	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	109,86	0,544	109,86	0,544	-	-	109,86	0,544	100,00%
	Alumunium Compoiste panel PVDF alloy 5005 lengkap dengan rangka	m2	26,84	0,123	26,84	0,123	-	-	26,84	0,123	100,00%
	LANTAI 02										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	25,81	0,020	25,81	0,020	-	-	25,81	0,020	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	493,09	0,746	493,09	0,746	-	-	493,09	0,746	100,00%
	Pasang Keramik Lantai Unpolished ukuran 30 x 30 cm	m2	23,12	0,014	23,12	0,014	-	-	23,12	0,014	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	178,94	0,068	178,94	0,068	-	-	178,94	0,068	100,00%
	Hospital Plint	m	155,77	0,096	155,77	0,096	-	-	155,77	0,096	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	466,64	0,685	466,64	0,685	-	-	466,64	0,685	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	73,46	0,133	73,46	0,133	-	-	73,46	0,133	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	236,35	0,097	236,35	0,097	-	-	236,35	0,097	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	84,80	0,027	84,80	0,027	-	-	84,80	0,027	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	13,15	0,062	13,15	0,062	-	-	13,15	0,062	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,95	0,012	9,95	0,012	-	-	9,95	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,40	0,017	-	-	44,40	0,017	100,00%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	19,64	0,012	19,64	0,012	-	-	19,64	0,012	100,00%
	LANTAI 03										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	60,01	0,046	60,01	0,046	-	-	60,01	0,046	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	1.153,71	1,746	1.151,40	1,743	2,31	0,003	1.153,71	1,746	100,00%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	571,83	0,216	571,83	0,216	-	-	571,83	0,216	100,00%
	Hospital Plint	m	137,85	0,085	137,85	0,085	-	-	137,85	0,085	100,00%
	Plint Alumunium	m	152,63	0,075	105,13	0,052	47,50	0,023	152,63	0,075	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	620,35	0,910	620,35	0,910	-	-	620,35	0,910	100,00%
	Pasang Keramik Dinding Ukuran 30 x 60 cm Type 2	m2	151,05	0,274	151,05	0,274	-	-	151,05	0,274	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	337,38	0,139	337,38	0,139	-	-	337,38	0,139	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	114,00	0,036	114,00	0,036	-	-	114,00	0,036	100,00%
	Pasang Peredam Suara (Stone Wool)	m	257,85	0,175	257,85	0,175	-	-	257,85	0,175	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	23,94	0,112	23,94	0,112	-	-	23,94	0,112	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	9,40	0,012	9,40	0,012	-	-	9,40	0,012	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,40	0,017	-	-	44,40	0,017	100,00%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	46,58	0,029	46,58	0,029	-	-	46,58	0,029	100,00%
	Lantai Vinyl Hospital										
	Beton Screed K-250	m3	4,88	0,024	4,88	0,024	-	-	4,88	0,024	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Acian Lantai	m2	48,75	0,008	48,75	0,008	-	-	48,75	0,008	100,00%
	Pasang Lantai Vinyl tebal 2 mm	m2	48,75	0,423	48,75	0,423	-	-	48,75	0,423	100,00%
	Pekerjaan Medical Wall (Termasuk Biaya Pengukuran, Pemasangan & Install)										
	Ruang Tindakan Cathlab										
	Sandwich Schnell Panel EPS HRM SN02 tebal 75mm untuk dinding & plafond	ls	1,00	0,832	1,00	0,832	-	-	1,00	0,832	100,00%
	Panel uk. 1000mm x 3000mm sekitar 33 panel (dinding)										
	Panel uk. 1000mm x 6950mm sekitar 8 panel (plafond)										
	Skin Up \/ buttom Aluzinc Colored Steel Sheet 0.45mm										
	Color Off White										
	Joint Double V Lock System										
	Insulation Expandable Polystyrene EPS HRM SN02 S										
	Accessories minimal Alm Curving, rangka pengaku & Consumable	ls	1,00	0,160	1,00	0,160	-	-	1,00	0,160	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Dinding	m2	88,890751	1,585	88,89	1,585	-	-	88,89	1,585	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Plafond	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Timbal (PB) 4 mm - Lantai	m2	48,75	0,869	48,75	0,869	-	-	48,75	0,869	100,00%
	Kaca PB 15mm + Frame Alm Coating Putih	unit	1,00	0,297	1,00	0,297	-	-	1,00	0,297	100,00%
	Uk. Lokasi L 700mm, T 1000mm										
	Consist Of										
	1 Lbr Kaca Pb 15mm Clear (700mm x 1000mm)										
	1 Lbr Frame Alm Uk. 700mm x 1000mm + PB 2mm										
	Kuppe Operating Timer HRM KP05 LED 32 (Jam, Countdown, Temp, Humudity)TV LE	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	Kuppe X-Ray Film Viewer HRM KP06 D, kap. 2 nec, uk. 880 (w) x 503 (h) mm	unit	1,00	0,103	1,00	0,103	-	-	1,00	0,103	100,00%
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	Size 1600(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Kuppe Sliding Hermetic Automatic Single Door Anti Radiasi	unit	1,00	0,465	1,00	0,465	-	-	1,00	0,465	100,00%
	Size 900(w) x 2150(h) mm, Stainless Steel SUS 304										
	Frame door & Kusen Lapis Timbal (Pb)										
	Double lead plate 1 + 1 mm										
	Mesin Kuppe HRM KP01 SR										
	Passbox Kuppe Lapis PB 4mm HRM KP03 R Uk. 600 x 600 x 500, SS Mirror,	unit	1,00	0,258	1,00	0,258	-	-	1,00	0,258	100,00%
	Electric Interlock System										
	Lampu LED 22mm, 220 volt Warna Merah & Hijau, Mechanical Interlock				-						
	Power Supply, Pilot Lamp, Switch, Rellay										
	Engsel, Handle, Seal, Timbal (PB) 2mm dan Kaca 15mm										
	LANTAI 04										
	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,58	0,021	27,58	0,021	-	-	27,58	0,021	100,00%
	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	533,66	0,808	533,12	0,807	0,53	0,001	533,66	0,808	100,00%
	Pasang Lantai Keramik ukuran 30 x 30 cm Unpolished	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Plint Lantai Granite	m	246,31	0,093	246,31	0,093	-	-	246,31	0,093	100,00%
	Hospital Plint	m	94,38	0,058	94,38	0,058	-	-	94,38	0,058	100,00%
	Pasang Keramik Dinding ukuran 30 x 60 cm	m2	323,99	0,475	323,99	0,475	-	-	323,99	0,475	100,00%
	Pasang Border Keramik Dinding	m	177,83	0,073	177,83	0,073	-	-	177,83	0,073	100,00%
	Pasang List Sudutan Keramik Dinding	m	63,00	0,020	63,00	0,020	-	-	63,00	0,020	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Pasang Dinding Granite Alam Gawangan Lift LT.5	m2	12,72	0,125	12,72	0,125	-	-	12,72	0,125	100,00%
	Railling Tangga Steinless Steel	m	24,20	0,114	24,20	0,114	-	-	24,20	0,114	100,00%
	Railling Pipa Steinless Steel 2	m	10,41	0,013	10,41	0,013	-	-	10,41	0,013	100,00%
	Step Nosing Tangga	m	44,40	0,017	44,40	0,017	-	-	44,40	0,017	100,00%
	Waterproofing Area Kamar Mandi	m2	17,89	0,011	17,89	0,011	-	-	17,89	0,011	100,00%
	Sub. Jumlah			**23,506**		**23,476**		**0,030**		**23,506**	**100,00%**
VI	**PEKERJAAN CAT**										
	LANTAI 01										
	Cat tembok Interior	m2	850,80	0,115	850,80	0,115	-	-	850,80	0,115	100,00%
	LANTAI 02										
	Cat tembok Interior	m2	585,31	0,079	585,31	0,079	-	-	585,31	0,079	100,00%
	LANTAI 03										
	Cat tembok Interior	m2	1.981,16	0,267	1.981,16	0,267	-	-	1.981,16	0,267	100,00%
	LANTAI 04								-		
	Cat tembok Interior	m2	1.174,47	0,158	1.174,47	0,158	-	-	1.174,47	0,158	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,620**		**0,620**		**-**		**0,620**	**100,00%**
VIII	**PEKERJAAN SANITAIR**										
	LANTAI 01										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Jet Washer	bh	8,00	0,016	8,00	0,016	-	-	8,00	0,016	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	8,00	0,198	8,00	0,198	-	-	8,00	0,198	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	3,00	0,069	-	-	3,00	0,069	100,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	5,00	0,077	5,00	0,077	-	-	5,00	0,077	100,00%
	Kaca cermin	bh	5,00	0,006	5,00	0,006	-	-	5,00	0,006	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,18	0,001	0,18	0,001	-	-	0,18	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	36,02	0,003	36,02	0,003	-	-	36,02	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	1,80	0,003	1,80	0,003	-	-	1,80	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	Floor drain	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	Kran Air Standart	bh	8,00	0,017	8,00	0,017	-	-	8,00	0,017	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Jet Washer	bh	6,00	0,012	6,00	0,012	-	-	6,00	0,012	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	6,00	0,149	6,00	0,149	-	-	6,00	0,149	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	7,00	0,108	7,00	0,108	-	-	7,00	0,108	100,00%
	Kaca cermin	bh	7,00	0,009	7,00	0,009	-	-	7,00	0,009	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	1,00	0,055	0,99	0,055	0,01	0,001	1,00	0,055	100,00%
	Meja Beton										

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Beton K - 175	m3	0,09	0,000	0,09	0,000	-	-	0,09	0,000	100,00%
	Pembesian	kg	18,01	0,001	18,01	0,001	-	-	18,01	0,001	100,00%
	Bekisting	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	Keramik meja	m2	0,90	0,001	0,90	0,001	-	-	0,90	0,001	100,00%
	LANTAI 03										
	Floor drain	bh	17,00	0,030	17,00	0,030	-	-	17,00	0,030	100,00%
	Kran Air Standart	bh	14,00	0,029	14,00	0,029	-	-	14,00	0,029	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	Jet Washer	bh	14,00	0,027	14,00	0,027	-	-	14,00	0,027	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	14,00	0,347	14,00	0,347	-	-	14,00	0,347	100,00%
	Urinoir	bh	3,00	0,069	3,00	0,069	-	-	3,00	0,069	100,00%
	Partisi Urinoir	unit	3,00	0,036	3,00	0,036	-	-	3,00	0,036	100,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	12,00	0,184	12,00	0,184	-	-	12,00	0,184	100,00%
	Kaca cermin	bh	12,00	0,016	12,00	0,016	-	-	12,00	0,016	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	0,02	0,001	2,00	0,111	100,00%
	Meja Beton										
	Beton K - 175	m3	0,63	0,003	0,63	0,003	-	-	0,63	0,003	100,00%
	Pembesian	kg	126,06	0,009	126,06	0,009	-	-	126,06	0,009	100,00%
	Bekisting	m2	6,30	0,009	6,30	0,009	-	-	6,30	0,009	100,00%
	Keramik meja	m2	6,30	0,010	6,30	0,010	-	-	6,30	0,010	100,00%
	Bak Scrub station be hospital Equipment automatic sensor,	unit	1,00	0,620	1,00	0,620	-	-	1,00	0,620	100,00%
	stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished										
	dimensi 160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz										
	Filtering & UV Sterilizer system, filter 1 pcs main filter 0.2 micron										
	UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)										
	LANTAI 04										
	Floor drain	bh	7,00	0,012	7,00	0,012	-	-	7,00	0,012	100,00%
	Kran Air Standart	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Kran Air Tangkai Panjang	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Jet Washer	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Hand Shower	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Closed duduk lengkap dengan flusher	bh	4,00	0,099	4,00	0,099	-	-	4,00	0,099	100,00%
	Urinoir	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Partisi Urinoir	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wastafel Gantung Lengkap Kran	bh	6,00	0,092	6,00	0,092	-	-	6,00	0,092	100,00%
	Kaca cermin	bh	6,00	0,008	6,00	0,008	-	-	6,00	0,008	100,00%
	Sink 1 Lubang	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Sink Sloop	bh	2,00	0,111	1,98	0,110	0,02	0,001	2,00	0,111	100,00%
	Meja Beton				-						
	Beton K - 175	m3	0,21	0,001	0,21	0,001	-	-	0,21	0,001	100,00%
	Pembesian	kg	42,32	0,003	42,32	0,003	-	-	42,32	0,003	100,00%
	Bekisting	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Keramik meja	m2	2,12	0,003	2,12	0,003	-	-	2,12	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**2,756**		**2,753**		**0,003**		**2,756**	**100,00%**
VIII	**PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING**										
A	**PEKEJAAN PANEL**										
	MDP 2										
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	2,00	0,007	2,00	0,007	-	-	2,00	0,007	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 200A \/ 25 KA	bh	2,00	0,022	2,00	0,022	-	-	2,00	0,022	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 8x(1x300) Dari LVMDP Eksisting Ke MDP Gedung Penunjang (Power House)	m	5,00	0,210	5,00	0,210	-	-	5,00	0,210	100,00%
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	ACB 1600A \/ 65 KA	bh	1,00	0,279	1,00	0,279	-	-	1,00	0,279	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 300 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 2000\/5 A	bh	3,00	0,026	3,00	0,026	-	-	3,00	0,026	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.RADIOLOGI				-						
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	5,00	0,019	5,00	0,019	-	-	5,00	0,019	100,00%
	MCCB 30A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10KA	bh	4,00	0,015	4,00	0,015	-	-	4,00	0,015	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 500A \/ 36 KA	bh	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 120 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	NYY 4 x 1 x 240 mm2 dari MDP.2	m	42,00	0,447	42,00	0,447	-	-	42,00	0,447	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	SDP.HD										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	MCCB 250A \/ 25 KA	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 50 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	CT 250\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 95 mm2 dari MDP 2	m	74,00	0,309	74,00	0,309	-	-	74,00	0,309	100,00%
	SDP LT.3										

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Panel 80 x 180 x 80 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,084	1,00	0,084	-	-	1,00	0,084	100,00%
	MCCB 25A \/ 10 KA	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	3,00	0,012	3,00	0,012	-	-	3,00	0,012	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	MCCB 500A \/ 50 KA	bh	1,00	0,039	1,00	0,039	-	-	1,00	0,039	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 150 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 500\/5 A	bh	3,00	0,010	3,00	0,010	-	-	3,00	0,010	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	NYY 4 x 1x 300 mm2 dari MDP 2	m	32,00	0,103	32,00	0,103	-	-	32,00	0,103	100,00%
	SDP.CATHLAB										
	Panel 80 x 100 x 40 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator,	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	MCCB 25A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCB 40A \/ 10KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 60A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 250A \/ 36KA	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	MCCB 300A \/ 36 KA	bh	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Power meter PM2120	bh	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	Arde BC 70 mm2 0,5 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 400\/5 A	bh	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	NYY 4 x 1 x 150 mm2 dari SDP.3	m	44,00	0,277	44,00	0,277	-	-	44,00	0,277	100,00%
	Surge Arester	bh	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	PP & PAC HALL UTAMA										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA, 3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari MDP 2	m	14,00	0,011	14,00	0,011	-	-	14,00	0,011	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 30A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PAC RADIOLOGI										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	26,00	0,012	26,00	0,012	-	-	26,00	0,012	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP. Radiologi	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
	PP.HD										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	8,00	0,004	8,00	0,004	-	-	8,00	0,004	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	14,00	0,007	14,00	0,007	-	-	14,00	0,007	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 10 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
	PP. BEDHEAD HD				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	32,00	0,015	32,00	0,015	-	-	32,00	0,015	100,00%
	MCCB 125A \/ 18 KA	bh	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 25 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 150\/5 A	bh	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	NYY 4 x 50 mm2 dari SDP HD	m	6,00	0,013	6,00	0,013	-	-	6,00	0,013	100,00%
	PAC.HD										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	11,00	0,005	11,00	0,005	-	-	11,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6KA	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA, 3P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	MCCB 50A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP HD	m	5,00	0,004	5,00	0,004	-	-	5,00	0,004	100,00%
-	**PANEL RO**										
	MCB 10A \/ 6KA	unit	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA, 3P	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	m	10,00	0,026	10,00	0,026	-	-	10,00	0,026	100,00%
	PP PAC HALL & REHAB MEDIK										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	24,00	0,011	24,00	0,011	-	-	24,00	0,011	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	7,00	0,015	7,00	0,015	-	-	7,00	0,015	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 25 mm2 dari SDP LT.3	m	10,00	0,012	10,00	0,012	-	-	10,00	0,012	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	RCBO 16A \/ 6KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 40A \/ 10 KA, 2P	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 10 mm2 0.5 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	NYY 3 x 10 mm2 dari SDP. Cathlab	m	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	UPS Online 6 KVA, 1 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC CATHLAB				-						
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	16,00	0,008	16,00	0,008	-	-	16,00	0,008	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA	bh	5,00	0,002	5,00	0,002	-	-	5,00	0,002	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 40A \/ 10 KA (power Outdoor AHU)	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
-	MCCB 80A \/ 18 KA (power Indoor AHU)	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab	m	5,00	0,003	5,00	0,003	-	-	5,00	0,003	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Outdoor AHU	m	62,00	0,035	62,00	0,035	-	-	62,00	0,035	100,00%
-	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP Cathlab ke Indoor AHU	m	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	PP PAC ICCU										
	Panel 70 x 90 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	MCB 6A \/ 6KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	19,00	0,009	19,00	0,009	-	-	19,00	0,009	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA,3P	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	MCB 16A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 6 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,043	56,00	0,043	-	-	56,00	0,043	100,00%
	PP.BEDHEAD ICCU										
	Panel 40 x 60 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	28,00	0,015	28,00	0,015	-	-	28,00	0,015	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	NYY 4 x 16 mm2 dari SDP LT.3	m	56,00	0,045	56,00	0,045	-	-	56,00	0,045	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 40 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PP & PAC HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 6A \/ 6 KA	bh	6,00	0,003	6,00	0,003	-	-	6,00	0,003	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	20,00	0,010	20,00	0,010	-	-	20,00	0,010	100,00%
	MCB 16A \/ 6 KA,3P	bh	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	MCB 20A \/ 6 KA	bh	3,00	0,002	3,00	0,002	-	-	3,00	0,002	100,00%
	MCCB 60A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 2 ohm	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 16 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,018	22,00	0,018	-	-	22,00	0,018	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Panel 60 x 80 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018	100,00%
	MCB 10A \/ 6 KA	bh	24,00	0,013	24,00	0,013	-	-	24,00	0,013	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BCC 10 mm2 max. 0.5 ohm	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	CT 50\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kabel NYY 4 x 10 mm2 dari SDP-LT.3	m	22,00	0,013	22,00	0,013	-	-	22,00	0,013	100,00%
	UPS Online 10 KVA, 3 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Change Over Switch 25 A	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	P. LIFT DEPAN (RUMAH LIFT)										
	Panel 50 x 70 x 25 cm, lengkap asesoris busbar (phase + N + E), Rel, Fuse isolator, k	unit	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	MCB 10A \/ 6KA	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	MCCB 15A \/ 10KA	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	MCCB 40A \/ 10 KA	bh	2,00	0,008	2,00	0,008	-	-	2,00	0,008	100,00%
	MCCB 80A \/ 18 KA	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Power meter DM6200H	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	Arde BC 16 mm2 2 ohm	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	CT 100\/5 A	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	FRC 4 x 35 mm2 dari MDP.2	m	40,00	0,079	40,00	0,079	-	-	40,00	0,079	100,00%
-	Pengadaan UPS Online 60 KVA untuk Ruang ICU Eksisting	unit	1,00	2,894	1,00	2,894	-	-	1,00	2,894	100,00%
-	Grounding Lift (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
-	Grounding Panel Ruang LVMDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	0,99	0,026	0,01	0,000	1,00	0,026	100,00%
-	Grounding Panel MDP (Galian include splitzen, BC + Bak Kontrol)	ls	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Sub. Jumlah			**7,064**		**7,063**		**0,000**		**7,064**	**100,00%**
B	**PEKERJAAN PENERANGAN**										
	LANTAI 01										
	PP.HALL UTAMA LT.1										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	107,00	0,153	106,00	0,151	1,00	0,001	107,00	0,153	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu LED STRIP 31059 - 3000K 18W V 5M	bh	10,00	0,045	10,00	0,045	-	-	10,00	0,045	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	12,00	0,009	12,00	0,009	-	-	12,00	0,009	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	44,00	0,054	44,00	0,054	-	-	44,00	0,054	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	18,00	0,026	18,00	0,026	-	-	18,00	0,026	100,00%
	Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	4,00	0,019	3,00	0,014	1,00	0,005	4,00	0,019	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	14,00	0,002	14,00	0,002	-	-	14,00	0,002	100,00%
	PP RADIOLOGI										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	156,00	0,223	156,00	0,223	-	-	156,00	0,223	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	25,00	0,093	25,00	0,093	-	-	25,00	0,093	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	6,00	0,022	6,00	0,022	-	-	6,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	54,00	0,067	54,00	0,067	-	-	54,00	0,067	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	45,00	0,007	45,00	0,007	-	-	45,00	0,007	100,00%
	Stop Kontak 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar Tunggal	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	22,00	0,003	22,00	0,003	-	-	22,00	0,003	100,00%
	Saklar Ganda	bh	27,00	0,007	27,00	0,007	-	-	27,00	0,007	100,00%
	Niccad Battery	bh	11,00	0,026	11,00	0,026	-	-	11,00	0,026	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	9,00	0,011	9,00	0,011	-	-	9,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	18,00	0,017	18,00	0,017	-	-	18,00	0,017	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	PP. HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	162,00	0,232	161,00	0,230	1,00	0,001	162,00	0,232	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	34,00	0,127	34,00	0,127	-	-	34,00	0,127	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	29,00	0,022	29,00	0,022	-	-	29,00	0,022	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	47,00	0,058	47,00	0,058	-	-	47,00	0,058	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	8,00	0,038	7,00	0,033	1,00	0,005	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	42,00	0,007	41,58	0,007	0,42	0,000	42,00	0,007	100,00%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP. BEDHEAD HD										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	182,00	0,260	-	-	182,00	0,260	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	182,00	0,029	182,00	0,029	-	-	182,00	0,029	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	28,00	0,040	-	-	28,00	0,040	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	28,00	0,021	-	-	28,00	0,021	100,00%
	Saklar Tunggal	bh	4,00	0,001	4,00	0,001	-	-	4,00	0,001	100,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	44,00	0,006	44,00	0,006	-	-	44,00	0,006	100,00%
	Saklar Ganda	bh	13,00	0,004	13,00	0,004	-	-	13,00	0,004	100,00%
	Niccad Battery	bh	6,00	0,014	6,00	0,014	-	-	6,00	0,014	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	30,80	0,025	30,80	0,025	-	-	30,80	0,025	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	20,00	0,019	20,00	0,019	-	-	20,00	0,019	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 03										
	PP HALL & REHAB MEDIK										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	182,00	0,260	181,00	0,259	1,00	0,001	182,00	0,260	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	8,00	0,030	8,00	0,030	-	-	8,00	0,030	100,00%
	Lampu LED Strip 31059 - 3000K 18W/5M	bh	9,00	0,041	9,00	0,041	-	-	9,00	0,041	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	20,00	0,015	20,00	0,015	-	-	20,00	0,015	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	68,00	0,084	68,00	0,084	-	-	68,00	0,084	100,00%
	Lampu DN027C LED Panel 15W	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Lampu Exit Lamp LED 10W	bh	2,00	0,015	2,00	0,015	-	-	2,00	0,015	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	9,00	0,042	8,00	0,038	1,00	0,005	9,00	0,042	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	48,00	0,008	47,52	0,007	0,48	0,000	48,00	0,008	100,00%
	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	4,00	0,016	4,00	0,016	-	-	4,00	0,016	100,00%
	PP OK CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	32,00	0,046	32,00	0,046	-	-	32,00	0,046	100,00%
	Lampu Operasi 500 W										
	Lampu Clean Room LED 35W	bh	16,00	0,330	16,00	0,330	-	-	16,00	0,330	100,00%
	Lampu Tanda Operasi LED Bulb 4 W	bh	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	1,00	0,000	100,00%
	Stop Kontak Tertutup 200 W	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak Lantai	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	PP & PAC CATHLAB										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	76,00	0,109	76,00	0,109	-	-	76,00	0,109	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 30x120 34W	bh	7,00	0,026	7,00	0,026	-	-	7,00	0,026	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	8,00	0,006	8,00	0,006	-	-	8,00	0,006	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	24,00	0,030	24,00	0,030	-	-	24,00	0,030	100,00%
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	5,00	0,023	5,00	0,023	-	-	5,00	0,023	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	29,00	0,005	29,00	0,005	-	-	29,00	0,005	100,00%
	PP.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	96,00	0,137	96,00	0,137	-	-	96,00	0,137	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	19,00	0,071	19,00	0,071	-	-	19,00	0,071	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	11,00	0,008	11,00	0,008	-	-	11,00	0,008	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	32,00	0,040	32,00	0,040	-	-	32,00	0,040	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Exhaust fan 30 W (Lengkap dengan Flexibel Ducting)	bh	7,00	0,033	7,00	0,033	-	-	7,00	0,033	100,00%
	Stop Kontak 200 W	bh	27,00	0,004	26,73	0,004	0,27	0,000	27,00	0,004	100,00%
	PS.ICCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	99,00	0,141	99,00	0,141	-	-	99,00	0,141	100,00%
	Stop Kontak 200 W	unit	99,00	0,016	99,00	0,016	-	-	99,00	0,016	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	28,00	0,040	-	-	28,00	0,040	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	28,00	0,021	-	-	28,00	0,021	100,00%
	Saklar Tunggal	bh	6,00	0,001	6,00	0,001	-	-	6,00	0,001	100,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	66,00	0,009	66,00	0,009	-	-	66,00	0,009	100,00%
	Saklar Ganda	bh	31,00	0,008	31,00	0,008	-	-	31,00	0,008	100,00%
	Niccad battery	unit	25,00	0,060	25,00	0,060	-	-	25,00	0,060	100,00%
	Kabel Tray										
	Kable Tray STU 50x10 (Elektrikal)	m	78,00	0,133	78,00	0,133	-	-	78,00	0,133	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 (Elektronika)	m	57,00	0,069	57,00	0,069	-	-	57,00	0,069	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 w/ cover (Elektronika)	m	15,00	0,021	15,00	0,021	-	-	15,00	0,021	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	LANTAI 04										
	PP. HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	131,00	0,187	131,00	0,187	-	-	131,00	0,187	100,00%
	Lampu RC091V LED Panel 60x60 34W	bh	14,00	0,052	14,00	0,052	-	-	14,00	0,052	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	17,00	0,021	17,00	0,021	-	-	17,00	0,021	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 15W	bh	56,00	0,069	56,00	0,069	-	-	56,00	0,069	100,00%
	Lampu Baret 17W	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan 30W	bh	8,00	0,038	8,00	0,038	-	-	8,00	0,038	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	34,00	0,005	33,66	0,005	0,34	0,000	34,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak daya 500 W	bh	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	PP. BED HEAD HCU										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	90,00	0,129	90,00	0,129	-	-	90,00	0,129	100,00%
	Stop Kontak daya 200 W	bh	90,00	0,014	90,00	0,014	-	-	90,00	0,014	100,00%
	AREA PLAFOND TRITISAN										
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + termasuk pipa conduit	Titik	28,00	0,040	28,00	0,040	-	-	28,00	0,040	100,00%
	Lampu DN027B LED Panel 7W	bh	28,00	0,021	28,00	0,021	-	-	28,00	0,021	100,00%
	Saklar Tunggal	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	Saklar										
	Saklar Tunggal	bh	18,00	0,002	18,00	0,002	-	-	18,00	0,002	100,00%
	Saklar Ganda	bh	12,00	0,003	12,00	0,003	-	-	12,00	0,003	100,00%
	Niccad battery	bh	12,00	0,029	12,00	0,029	-	-	12,00	0,029	100,00%
	Kabel Tray				-						
	Kable Tray STU 30x10 (Elektrikal)	m	33,00	0,040	33,00	0,040	-	-	33,00	0,040	100,00%
	Kable Tray STU 20x10 (Elektronika)	m	32,30	0,031	32,30	0,031	-	-	32,30	0,031	100,00%
	Kable Tray STU 30x10 w/cover (Elektrikal)	m	6,00	0,011	6,00	0,011	-	-	6,00	0,011	100,00%
	Kable Ladder STU 50x10 (Elektrikal)	m	4,20	0,004	4,20	0,004	-	-	4,20	0,004	100,00%
	Kable Ladder STU 30x10 (Elektronikal)	m	4,20	0,003	4,20	0,003	-	-	4,20	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,491**		**4,472**		**0,019**		**4,491**	**100,00%**
C	**PEKERJAAN TATA UDARA**										
	Pengadaan dan pemasangan unit AC, Indoor + Outdoor dengan asesories										
	termasuk pondasi, penyangga, pipa refrigent, pipa drain, peredam suara										
	sesuai standar pabrik										
	LANTAI 01										
	HALL										
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	3,00	0,461	3,00	0,461	-	-	3,00	0,461	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	7,00	0,064	7,00	0,064	-	-	7,00	0,064	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	RADIOLOGI										
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,208	8,00	0,208	-	-	8,00	0,208	100,00%
	AC split 7.000 BTU/H + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTU/H + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	8,00	0,275	8,00	0,275	-	-	8,00	0,275	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	24,00	0,218	24,00	0,218	-	-	24,00	0,218	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	22,00	0,031	22,00	0,031	-	-	22,00	0,031	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	22,00	0,008	22,00	0,008	-	-	22,00	0,008	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x8	m	3,00	0,005	3,00	0,005	-	-	3,00	0,005	100,00%
	8x12	m	3,95	0,008	3,95	0,008	-	-	3,95	0,008	100,00%
	8x15	m	1,75	0,004	1,75	0,004	-	-	1,75	0,004	100,00%
	8x22	m	1,90	0,006	1,90	0,006	-	-	1,90	0,006	100,00%
	12x14	m	3,25	0,009	3,25	0,009	-	-	3,25	0,009	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 12X12	bh	3,00	0,011	3,00	0,011	-	-	3,00	0,011	100,00%
	EAG 14X14	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1000 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	LANTAI 02										
	AC split 5.000 BTU/H + Remote	unit	7,00	0,182	7,00	0,182	-	-	7,00	0,182	100,00%
	AC split 12.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC split 18.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU/H + Remote	unit	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,154	1,00	0,154	-	-	1,00	0,154	100,00%
	AC Cassete 36.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,759	4,00	0,759	-	-	4,00	0,759	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	15,00	0,136	15,00	0,136	-	-	15,00	0,136	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	5,00	0,013	5,00	0,013	-	-	5,00	0,013	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 8	m	13,60	0,022	13,60	0,022	-	-	13,60	0,022	100,00%
	10 x 10	m	4,20	0,009	4,20	0,009	-	-	4,20	0,009	100,00%
	12 x 10	m	8,00	0,018	8,00	0,018	-	-	8,00	0,018	100,00%
	Flexible Round 8	m	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	EAG 8 x 8	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	EAG 12 x 10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 12 x 24	bh	2,00	0,011	2,00	0,011	-	-	2,00	0,011	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Exhaust Fan Infeksius 360 CFM	unit	1,00	0,099	1,00	0,099	-	-	1,00	0,099	100,00%
	Box Filter & Fan										
	Blower Backward Curve										
	Hepa Filter										
	Static Pressure 400 Pa										
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	LANTAI 03				-						
	REHAB MEDIK				-						
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,052	2,00	0,052	-	-	2,00	0,052	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,081	3,00	0,081	-	-	3,00	0,081	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 18.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,098	2,00	0,098	-	-	2,00	0,098	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTUVH + Remote	unit	7,00	1,076	7,00	1,076	-	-	7,00	1,076	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	20,00	0,182	20,00	0,182	-	-	20,00	0,182	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	9,00	0,013	9,00	0,013	-	-	9,00	0,013	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,018	7,00	0,018	-	-	7,00	0,018	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	CATHLAB								-		
	AC split 5.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,078	3,00	0,078	-	-	3,00	0,078	100,00%
	AC split 7.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	AC split 12.000 BTUVH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTUVH + Remote	unit	3,00	0,147	3,00	0,147	-	-	3,00	0,147	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	9,00	0,082	9,00	0,082	-	-	9,00	0,082	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	6,00	0,009	6,00	0,009	-	-	6,00	0,009	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	6,00	0,002	6,00	0,002	-	-	6,00	0,002	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	AHU OK CATHLAB										
	Pengadaan dan Pemasangan AHU ACTIVE HEAT PIPE	unit	1,00	2,264	1,00	2,264	-	-	1,00	2,264	100,00%
	Cooling Capacity (Nominal) 114.000 BTUH										
	Indoor & Outdoor Unit										
	Pre Filter + Housing (built in)										
	Medium Filter + Housing (built in)										
	Supply Blower 2.065 CFM										
	Evaporator V Cooling Coil Technology w/ Active HEAT pipe										
	Body panel, double skin										
	- Prepainted, Thickness 0,4mm (Inside skin and outside skin)										
	- Insulation PUR Polyurethane, Density 50 Kg\/m3										
	- Fire retardant, Class B1										
	- Thermal conductivity 0,024W\/m.K										
	Controller AHU										
	- StartUp Panel										
	- Sensor Temperature + PID Controller										
	- Sensor Humidity + PID Controller										
	- Sensor Pressure Transducer + PID Controller										
	- Variable Speed Drive (Inverter)										
	Accessories AHU										
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Medium Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Deferential Pressure Switch (detection pressure drop for Hepa Filter)	unit	1,00	0,011	1,00	0,011	-	-	1,00	0,011	100,00%
	Analogue Deferential Pressure Gauge (Detection Room Pressure)	unit	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	Iris Dumper	unit	1,00	0,044	1,00	0,044	-	-	1,00	0,044	100,00%
	Exhaust Fan Inline Low Noise 132 cfm	bh	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Instalasi Ducting lengkap dengan Isolasi lengkap penggantung										
	Ducting Supply										
	Main ducting 16 x 24	m	16,00	0,099	16,00	0,099	-	-	16,00	0,099	100,00%
	Ring ducting 16 x 18	m	8,00	0,042	8,00	0,042	-	-	8,00	0,042	100,00%
	Branch ducting 12 x 20	m	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Ducting Return				-						
	Main ducting 16 x 22	m	11,00	0,065	11,00	0,065	-	-	11,00	0,065	100,00%
	Branch ducting 16 x 18	m	7,00	0,037	7,00	0,037	-	-	7,00	0,037	100,00%
	Branch ducting 12 x 18	m	6,00	0,028	6,00	0,028	-	-	6,00	0,028	100,00%
	Branch ducting 12 x 12	m	9,00	0,033	9,00	0,033	-	-	9,00	0,033	100,00%
	Vertical ducting 8 x 16	m	12,00	0,045	12,00	0,045	-	-	12,00	0,045	100,00%
	Plenum box 48 x 52	m	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Ducting Exhaust										
	Main ducting 8 x 8	m	20,00	0,050	20,00	0,050	-	-	20,00	0,050	100,00%
	Ducting Fresh Air										
	10 x 10	m	20,00	0,062	20,00	0,062	-	-	20,00	0,062	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grill										
	SAD Box Housing + SUS304 Perforated + Hepa filter 24x48 (600 x 1200)	bh	4,00	0,422	4,00	0,422	-	-	4,00	0,422	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	RAG	bh	4,00	0,025	4,00	0,025	-	-	4,00	0,025	100,00%
	EAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	FAG	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Volume Damper	bh	5,00	0,016	5,00	0,016	-	-	5,00	0,016	100,00%
	Pipa Refrigerant (Pipa tembaga tidak mengandung phospor atau oil) ASTM B 28										
	Pipa Liquid Diameter 1\/2 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,056	60,00	0,056	-	-	60,00	0,056	100,00%
	Pipa Gas Diameter 1 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,085	60,00	0,085	-	-	60,00	0,085	100,00%
	Pipa Hot Gas Diameter 3\/8 inch + Isolasi Thick 19mm	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Hand Valve Diameter 1\/2 inch	bh	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Pipa ladder 200 x 100 x 3000 mm	m	60,00	0,245	60,00	0,245	-	-	60,00	0,245	100,00%
	Pekerjaan Instalasi dan Lain-lain										
	Instalasi listrik AHU NYY 4x10 mm2	m	30,00	0,014	30,00	0,014	-	-	30,00	0,014	100,00%
	Instalasi listrik Outdoor Kabel NYY 4 x10 mm2	m	60,00	0,029	60,00	0,029	-	-	60,00	0,029	100,00%
	Panel Control lengkap dengan sensor	unit	1,00	0,155	1,00	0,155	-	-	1,00	0,155	100,00%
	Ongkos pasang Unit AC 12 Hp	lot	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	Ongkos pasang Box Housing + Hepa filter (1200 x 600)	lot	1,00	0,028	1,00	0,028	-	-	1,00	0,028	100,00%
	Ongkos pasang Unit Exhaust Centrifugal In Line Fan	lot	1,00	0,004	1,00	0,004	-	-	1,00	0,004	100,00%
	Dudukan Indoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Dudukan Outdoor AC	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Bobokan Dinding Jalur Duct & Pipa	lot	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Test Partial (Backtest, Flushing N2, Vacum, dll)	lot	1,00	0,027	1,00	0,027	-	-	1,00	0,027	100,00%
	Pengisian Freon R410A 12 Hp	lot	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Drain pan 12 HP	lot	1,00	0,015	1,00	0,015	-	-	1,00	0,015	100,00%
	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	lot	1,00	0,129	1,00	0,129	-	-	1,00	0,129	100,00%
	ICCU										
	AC split 7.000 BTU\/H + Remote	unit	5,00	0,135	5,00	0,135	-	-	5,00	0,135	100,00%
	AC split 9.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
	AC split 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 18.000 BTU\/H + Remote	unit	1,00	0,049	1,00	0,049	-	-	1,00	0,049	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	3,00	0,387	3,00	0,387	-	-	3,00	0,387	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	12,00	0,109	12,00	0,109	-	-	12,00	0,109	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	3,00	0,008	3,00	0,008	-	-	3,00	0,008	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8x6	m	4,60	0,007	4,60	0,007	-	-	4,60	0,007	100,00%
	10x10	m	6,10	0,013	6,10	0,013	-	-	6,10	0,013	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille										
	EAG 10x10	bh	3,00	0,009	3,00	0,009	-	-	3,00	0,009	100,00%
	EAG 16x16	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 400 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,025	1,00	0,025	-	-	1,00	0,025	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	LANTAI 04										
	AC split 7.000 BTUH + Remote	unit	2,00	0,054	2,00	0,054	-	-	2,00	0,054	100,00%
	AC split 9.000 BTUH + Remote	unit	4,00	0,112	4,00	0,112	-	-	4,00	0,112	100,00%
	AC split 12.000 BTUH + Remote	unit	1,00	0,034	1,00	0,034	-	-	1,00	0,034	100,00%
	AC Cassete 23.000 BTU\/H + Remote	unit	4,00	0,516	4,00	0,516	-	-	4,00	0,516	100,00%
	AC Cassete 27.000 BTU\/H + Remote	unit	2,00	0,307	2,00	0,307	-	-	2,00	0,307	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	13,00	0,118	13,00	0,118	-	-	13,00	0,118	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	7,00	0,010	7,00	0,010	-	-	7,00	0,010	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	4,00	0,008	4,00	0,008	-	-	4,00	0,008	100,00%
	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 4x4 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,005	2,00	0,005	-	-	2,00	0,005	100,00%
	Stop Kontak AC	unit	7,00	0,003	7,00	0,003	-	-	7,00	0,003	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN ISOLASI										
	Instalasi Ducting lengkap dengan penggantung										
	8 x 6	m	3,85	0,006	3,85	0,006	-	-	3,85	0,006	100,00%
	12 x 12	m	6,45	0,016	6,45	0,016	-	-	6,45	0,016	100,00%
	16 x 14	m	11,20	0,035	11,20	0,035	-	-	11,20	0,035	100,00%
	Pekerjaan Diffuser & Grille								-		
	EAG 10x10	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	EAG 16x16	bh	3,00	0,015	3,00	0,015	-	-	3,00	0,015	100,00%
	Exhaust Fan Low noise 1600 cfm Lengkap dengan Plenum Box	unit	1,00	0,087	1,00	0,087	-	-	1,00	0,087	100,00%
	Hepa Filter termasuk Housing	unit	1,00	0,047	1,00	0,047	-	-	1,00	0,047	100,00%
	Magnahelic Differential Pressure Gauge	unit	1,00	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019	100,00%
	Instalasi listrik, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Material Bantu & Testing Commissioning	lot	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	PEKERJAAN DUCTING EXHAUST FAN										
	Lantai 1										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	43,80	0,018	43,80	0,018	-	-	43,80	0,018	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	13,35	0,011	13,35	0,011	-	-	13,35	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 2										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	26,80	0,011	26,80	0,011	-	-	26,80	0,011	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	1,50	0,001	1,50	0,001	-	-	1,50	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 3										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	68,00	0,028	68,00	0,028	-	-	68,00	0,028	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	33,75	0,027	33,75	0,027	-	-	33,75	0,027	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Lantai 4										
	Pipa PVC D Dia. 4	m	34,95	0,015	34,95	0,015	-	-	34,95	0,015	100,00%
	Pipa PVC D Dia. 6	m	17,25	0,014	17,25	0,014	-	-	17,25	0,014	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Sub. Jumlah			**13,412**		**13,412**		**-**		**13,412**	**100,00%**
D	**PEKERJAAN PLUMBING**										
	PEKERJAAN AIR BERSIH										

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	LANTAI 01										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	18,45	0,004	18,45	0,004	-	-	18,45	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,75	0,002	10,75	0,002	-	-	10,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	28,40	0,004	28,40	0,004	-	-	28,40	0,004	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	97,75	0,011	97,75	0,011	-	-	97,75	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	2,00	0,010	2,00	0,010	-	-	2,00	0,010	100,00%
	Gate Valve Dia 3\/4	bh	3,00	0,006	3,00	0,006	-	-	3,00	0,006	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC AW Dia 1	m	42,30	0,007	42,30	0,007	-	-	42,30	0,007	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	10,45	0,001	10,45	0,001	-	-	10,45	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	43,65	0,005	43,65	0,005	-	-	43,65	0,005	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1 1\/4	m	138,60	0,059	138,60	0,059	-	-	138,60	0,059	100,00%
	Pipa PPR-PN 10 Dia. 1\/2	m	222,60	0,033	222,60	0,033	-	-	222,60	0,033	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1	bh	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	bh	30,00	0,049	30,00	0,049	-	-	30,00	0,049	100,00%
	Pekerjaan Reverse Osmosis (RO)										
	Raw Water Tank	unit	1,00	0,022	1,00	0,022	-	-	1,00	0,022	100,00%
	Merk Excel										
	Material Pollyethelyne PE										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Include Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Product water tank	unit	3,00	0,118	3,00	0,118	-	-	3,00	0,118	100,00%
	Merk Excel										
	Material Stainless Steel 304 (SS)										
	Kapasitas 1500 Ltr										
	Assesories Floating\/Water Level Control										
	Kabel serabut										
	Feed pump filter	unit	1,00	0,125	1,00	0,125	-	-	1,00	0,125	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARIE Series CM5-4										
	Kapasitas 5 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Distribution pump filter	unit	1,00	0,137	1,00	0,137	-	-	1,00	0,137	100,00%
	Merk \/ type Grundfosh\/ARGV Series CM3-6										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Total head										
	Power										
	Assesoris Pressure Control										
	Water Moor										
	Dudukan Pompa										
	Kabel serabut										
	Organic Removal Filter	unit	1,00	0,597	1,00	0,597	-	-	1,00	0,597	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Activated Carbon										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Hardness Removal Filter	unit	1,00	0,690	1,00	0,690	-	-	1,00	0,690	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/OR.8.0 AD										
	Kapasitas 3 M3 \/jam										
	Material FRP										
	Media Resin Cation										
	System Automatic Backwash (Sidemonth Autotrol)										
	Assesoris Water Moor										
	Ballvalve										
	Pressure gauge										
	Reverse Osmosis (RO)	unit	1,00	1,421	1,00	1,421	-	-	1,00	1,421	100,00%
	Merk \/ type AQUATECH\/TRO. 7500 S										
	Kapasitas 20 Lpm										
	Membrane Filmtech TW 30-4040										
	Vesel Stainless steel										
	Frame Coating stainless steel										
	Booster pump Grundfos CR series										
	Assesoris Filter Cartridge (pre & post)										
	TDS Meter										
	Smart control										
	Pressure gauge										
	Lampu Ultra Violet	unit	1,00	0,168	1,00	0,168	-	-	1,00	0,168	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 75 ltr menit										
	Wave length 254 Nanometer										
	Intensitas 30.000 microwatt\/square Cm2										
	Housing Stainless Steel 306										
	Filter Endotoxin	unit	1,00	0,284	1,00	0,284	-	-	1,00	0,284	100,00%
	Merk \/ type Atlantic Ultraviolet \/ MP 45										
	Kapasitas 16 ltr menit \/ 1 modul										
	Rate filtration 0.01										
	System Automatic flushing										
	Sampling Air Permenkes 32\/2017-492\/2010\/AAMI	Titik	6,00	0,062	6,00	0,062	-	-	6,00	0,062	100,00%
	1 (satu) titik air baku Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produk filter Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air produksi RO Fisika-Kiimia										
	1 (satu) titik air setelah UV Fisika-Kiimia-Mikro										

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	1 (satu) titik air point of use Fisika-Kiimia-Mikro										
	1 (satu) titik air output filter AE Fisika-Kiimia-Mikro										
	Piping System on WTP PVC Rucika standart type AW	ls	1,00	0,124	1,00	0,124	-	-	1,00	0,124	100,00%
	Training operator + Manual book + service handbook	ls	1,00	0,052	0,50	0,026	0,50	0,026	1,00	0,052	100,00%
	Consummable part										
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Filter cartridge 20 5 Mikron	unit	12,00	0,014	12,00	0,014	-	-	12,00	0,014	100,00%
	Garam non yodium	kg	200,00	0,009	200,00	0,009	-	-	200,00	0,009	100,00%
	Biaya Pengiriman	ls	1,00	0,037	1,00	0,037	-	-	1,00	0,037	100,00%
	LANTAI 03										
	Pipa PVC AW Dia 2	m	4,20	0,001	4,20	0,001	-	-	4,20	0,001	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	82,40	0,020	82,40	0,020	-	-	82,40	0,020	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	52,65	0,008	52,65	0,008	-	-	52,65	0,008	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	40,00	0,005	40,00	0,005	-	-	40,00	0,005	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	226,45	0,024	226,45	0,024	-	-	226,45	0,024	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	3,00	0,014	3,00	0,014	-	-	3,00	0,014	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PVC AW Dia 1 1\/2	m	8,50	0,002	8,50	0,002	-	-	8,50	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1	m	10,55	0,002	10,55	0,002	-	-	10,55	0,002	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 3\/4	m	49,10	0,006	49,10	0,006	-	-	49,10	0,006	100,00%
	Pipa PVC AW Dia 1\/2	m	71,30	0,008	71,30	0,008	-	-	71,30	0,008	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1 1\/2	bh	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	PEKERJAAN AIR LIMBAH, BEKAS & AIR KOTOR										
	LANTAI 01										
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	53,30	0,041	53,30	0,041	-	-	53,30	0,041	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	34,25	0,018	34,25	0,018	-	-	34,25	0,018	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	51,75	0,015	51,75	0,015	-	-	51,75	0,015	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1	m	9,75	0,002	9,75	0,002	-	-	9,75	0,002	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3\/4	m	12,45	0,002	12,45	0,002	-	-	12,45	0,002	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	7,00	0,007	7,00	0,007	-	-	7,00	0,007	100,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Grease Trap 30 L	bh	1,00	0,014	-	-	1,00	0,014	1,00	0,014	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PVC Type AW 4	m	23,90	0,019	23,90	0,019	-	-	23,90	0,019	100,00%
	Pipa PVC Type AW 3	m	63,95	0,034	63,95	0,034	-	-	63,95	0,034	100,00%
	Pipa PVC Type AW 2	m	61,30	0,017	61,30	0,017	-	-	61,30	0,017	100,00%
	Pipa PVC Type AW 1	m	22,05	0,003	22,05	0,003	-	-	22,05	0,003	100,00%
	Clean Out Dia 4	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Coring Plat Lantai	titik	31,00	0,032	31,00	0,032	-	-	31,00	0,032	100,00%
	LANTAI 03				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	39,35	0,031	39,35	0,031	-	-	39,35	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	37,50	0,020	37,50	0,020	-	-	37,50	0,020	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	27,80	0,008	27,80	0,008	-	-	27,80	0,008	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 1 1\/2	m	27,95	0,007	27,95	0,007	-	-	27,95	0,007	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	ttk	41,00	0,053	41,00	0,053	-	-	41,00	0,053	100,00%
	LANTAI 04				-						
	Pipa PVC Class AW Dia. 4	m	40,55	0,031	40,55	0,031	-	-	40,55	0,031	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 3	m	51,50	0,027	51,50	0,027	-	-	51,50	0,027	100,00%
	Pipa PVC Class AW Dia. 2	m	68,55	0,020	68,55	0,020	-	-	68,55	0,020	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Clean Out Dia. 4	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Clean Out Dia. 3	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coring Instalasi Air Kotor	titik	21,00	0,027	21,00	0,027	-	-	21,00	0,027	100,00%
	PEKERJAAN AIR PANAS				-						
	LANTAI 01				-						
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	LANTAI 02										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	4,25	0,001	4,25	0,001	-	-	4,25	0,001	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa PPR - PN 20 1\/2	m	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,000	1,00	0,000	-	-	1,00	0,000	100,00%
	Gate Valve Dia 1\/2	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Water Heater Kapasitas 15 Liter Terpasang Lengkap dengan Asesories	unit	1,00	0,016	1,00	0,016	-	-	1,00	0,016	100,00%
	Sub. Jumlah			**4,672**		**4,632**		**0,040**		**4,672**	**100,00%**
E	**PEKERJAAN TELEPHONE & LAN**										
	Pesawat Telephone										
	Pes SLT KX TS 505										
	LT 1	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Aksesoris dan perlengkapan instalasi										
	Terminal Box	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pekerjaan Instalasi Telepon										
	Instalasi kabel ITC, dari out let telp ke TB	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Outlet RJ11	titik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Kabel feeder induk ITC. pairs dari										
	LT 1 ke central PABX , 10 pair	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet IP Phone	titik	36,00	0,089	36,00	0,089	-	-	36,00	0,089	100,00%
	Outlet RJ45	titik	36,00	0,027	36,00	0,027	-	-	36,00	0,027	100,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.1	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.2 (HD)	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.3	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port RUIJIE LT.4	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	Switch Hub 16 port RUIJIE (Main Switch HUB IPPHONE)	bh	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	Tarikan Backbone Kabel UTP Cat6										
	LT 1 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	36,00	0,002	36,00	0,002	-	-	36,00	0,002	100,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub IP PHONE	m	52,00	0,003	52,00	0,003	-	-	52,00	0,003	100,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	26,00	0,002	26,00	0,002	-	-	26,00	0,002	100,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub IP PHONE	m	18,00	0,001	18,00	0,001	-	-	18,00	0,001	100,00%
	Pekerjaan Instalasi Data										
	Instalasi kabel UTP Cat 6 dari Hub ke outlet data dan Wifi	titik	125,00	0,308	125,00	0,308	-	-	125,00	0,308	100,00%
	Outlet RJ45	titik	125,00	0,095	125,00	0,095	-	-	125,00	0,095	100,00%
	Kabel feeder induk UTP Cat 6 dari										
	LT 1 ke Main Switch Hub	m	36,00	0,002	36,00	0,002	-	-	36,00	0,002	100,00%
	LT 2 HD ke Main Switch Hub LAN	m	52,00	0,003	52,00	0,003	-	-	52,00	0,003	100,00%
	LT 3 ke Main Switch Hub LAN	m	26,00	0,002	26,00	0,002	-	-	26,00	0,002	100,00%
	LT 4 ke Main Switch Hub LAN	m	18,00	0,001	18,00	0,001	-	-	18,00	0,001	100,00%
	Setting,Testing & Commisioning	ls	1,00	0,008	1,00	0,008	-	-	1,00	0,008	100,00%
	Switch Hub POE 16 port	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Switch Hub 48 port LT.1	bh	1,00	0,071	1,00	0,071	-	-	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 48 port LT.2 (HD)	bh	1,00	0,071	1,00	0,071	-	-	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 48 port LT.3	bh	1,00	0,071	1,00	0,071	-	-	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 48 port LT.4	bh	1,00	0,071	1,00	0,071	-	-	1,00	0,071	100,00%
	Switch Hub 16 port (Main Switch HUB LAN)	bh	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Wall Mount Rack 10U	bh	5,00	0,049	5,00	0,049	-	-	5,00	0,049	100,00%
					-				-		
	Wifi Acces Point	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Wireless Acces Point LT. 1	bh	6,00	0,153	6,00	0,153	-	-	6,00	0,153	100,00%
	Wireless Acces Point LT. 2	bh	6,00	0,153	6,00	0,153	-	-	6,00	0,153	100,00%
	Wireless Acces Point LT. 3	bh	8,00	0,204	8,00	0,204	-	-	8,00	0,204	100,00%
	Wireless Acces Point LT. 4	bh	3,00	0,077	3,00	0,077	-	-	3,00	0,077	100,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.1	ttk	6,00	0,001	6,00	0,001	-	-	6,00	0,001	100,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.2	ttk	6,00	0,001	6,00	0,001	-	-	6,00	0,001	100,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.3	ttk	8,00	0,001	8,00	0,001	-	-	8,00	0,001	100,00%
	Power Stop Kontak WIFI (NYM 3x2,5) + Stop kontak LT.4	ttk	3,00	0,000	3,00	0,000	-	-	3,00	0,000	100,00%
	UPS 2,5 Kva										
	Sub. Jumlah			**1,558**		**1,558**		**-**		**1,558**	**100,00%**
F	**PEKERJAAN INSTALASI MATV**										
	MATV LANTAI 01										
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	36,00	0,003	36,00	0,003	-	-	36,00	0,003	100,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Splitter 6 Way	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Outlet TV	bh	10,00	0,003	10,00	0,003	-	-	10,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	10,00	0,015	10,00	0,015	-	-	10,00	0,015	100,00%
	MATV LANTAI 02								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	52,00	0,005	52,00	0,005	-	-	52,00	0,005	100,00%
	Splitter 3 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	7,00	0,002	7,00	0,002	-	-	7,00	0,002	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	7,00	0,011	7,00	0,011	-	-	7,00	0,011	100,00%
	MATV LANTAI 03										
	Penyambungan instalasi kabel Coaxial RG11 ke Sentral Lantai 5	m	36,50	0,004	36,50	0,004	-	-	36,50	0,004	100,00%
	Splitter 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Coupler 4 Way	bh	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
	Outlet TV	bh	9,00	0,003	9,00	0,003	-	-	9,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	9,00	0,014	9,00	0,014	-	-	9,00	0,014	100,00%
	MATV LANTAI 04								-		
	Kabel Coaxial RG11 ke Sentral MATV	m	17,30	0,002	17,30	0,002	-	-	17,30	0,002	100,00%
	Splitter 4 Way	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Outlet TV	bh	8,00	0,003	8,00	0,003	-	-	8,00	0,003	100,00%
	Instalasi MATV dgn kabel Coaxial RG6	ttk	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
				0,089		**0,089**		**-**		**0,089**	**100,00%**
G	**PEKERJAAN INSTALASI CCTV**										
	CCTV LANTAI 01										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	10,00	0,102	10,00	0,102	-	-	10,00	0,102	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	10,00	0,025	10,00	0,025	-	-	10,00	0,025	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 02										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	4,00	0,041	4,00	0,041	-	-	4,00	0,041	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	4,00	0,010	4,00	0,010	-	-	4,00	0,010	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	CCTV LANTAI 03										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	19,00	0,193	19,00	0,193	-	-	19,00	0,193	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	19,00	0,047	19,00	0,047	-	-	19,00	0,047	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	ICCU										
	Network Video Recorder 16 CH	unit	1,00	0,035	1,00	0,035	-	-	1,00	0,035	100,00%
	LCD monitor 32	bh	1,00	0,017	1,00	0,017	-	-	1,00	0,017	100,00%
	Mouse	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Hardisk Seagate 6 TB	bh	1,00	0,012	1,00	0,012	-	-	1,00	0,012	100,00%
	CCTV LANTAI 04										
	IP Dome Camera, 2 MP c\/w camera bracket	bh	12,00	0,122	12,00	0,122	-	-	12,00	0,122	100,00%
	Instalasi cable UTP. Cat 6	ttk	12,00	0,030	12,00	0,030	-	-	12,00	0,030	100,00%
	Switch POE 16 port	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	HCU										
	Network Video Recorder 8 CH	unit	2,00	0,037	2,00	0,037	-	-	2,00	0,037	100,00%
	LCD monitor 32	bh	2,00	0,035	2,00	0,035	-	-	2,00	0,035	100,00%
	Mouse	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	Hardisk Seagate 4 TB	bh	2,00	0,019	2,00	0,019	-	-	2,00	0,019	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Sub. Jumlah			**0,806**		**0,806**		**-**		**0,806**	**100,00%**
H	**PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA**										
	PERALATAN UTAMA										
	Power Amplifier 240W	unit	4,00	0,097	4,00	0,097	-	-	4,00	0,097	100,00%
	Instalasi Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm2	m	36,00	0,056	36,00	0,056	-	-	36,00	0,056	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	TATA SUARA LANTAI 1										
	TB Sound System	unit	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	38,00	0,038	38,00	0,038	-	-	38,00	0,038	100,00%
	Horn Speaker, 15W	unit	2,00	0,004	2,00	0,004	-	-	2,00	0,004	100,00%
	Volume Control	unit	23,00	0,019	23,00	0,019	-	-	23,00	0,019	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	64,00	0,145	64,00	0,145	-	-	64,00	0,145	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	8,00	0,065	8,00	0,065	-	-	8,00	0,065	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	16,00	0,024	16,00	0,024	-	-	16,00	0,024	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 02										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	15,00	0,015	15,00	0,015	-	-	15,00	0,015	100,00%
	Volume Control	unit	6,00	0,005	6,00	0,005	-	-	6,00	0,005	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	22,00	0,050	22,00	0,050	-	-	22,00	0,050	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	6,00	0,049	6,00	0,049	-	-	6,00	0,049	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	12,00	0,018	12,00	0,018	-	-	12,00	0,018	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 03										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	59,00	0,058	59,00	0,058	-	-	59,00	0,058	100,00%
	Volume Control	unit	20,00	0,016	20,00	0,016	-	-	20,00	0,016	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	80,00	0,181	80,00	0,181	-	-	80,00	0,181	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	14,00	0,114	14,00	0,114	-	-	14,00	0,114	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	28,00	0,041	28,00	0,041	-	-	28,00	0,041	100,00%
	TATA SUARA LANTAI 04 & 05										
	Column Speaker, 10W	unit	1,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	100,00%
	Celling Speaker, 6W	unit	19,00	0,019	19,00	0,019	-	-	19,00	0,019	100,00%
	Volume Control	unit	4,00	0,003	4,00	0,003	-	-	4,00	0,003	100,00%
	Instalasi titik Sound System dg Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2	ttk	23,00	0,052	23,00	0,052	-	-	23,00	0,052	100,00%
	dalam PVC Conduit 20mm										
	Material Bantu dan Testing Comisioning	lot	1,00	0,003	1,00	0,003	-	-	1,00	0,003	100,00%
	Master Station 12 CH	unit	1,00	0,026	1,00	0,026	-	-	1,00	0,026	100,00%
	Bathroom Pull Cord + Corridor light	unit	4,00	0,032	4,00	0,032	-	-	4,00	0,032	100,00%
	Instalasi Nurse Call (ITC 2x2x0,6)	Titik	8,00	0,012	8,00	0,012	-	-	8,00	0,012	100,00%
	Sub. Jumlah			**1,246**		**1,246**		**-**		**1,246**	**100,00%**
I	**PEKERJAAN FIRE ALARM**										
	PEKERJAAN INSTALASI										
	Instalasi Lantai 1										
	- ROR Heat Detector	bh	23,00	0,013	23,00	0,013	-	-	23,00	0,013	100,00%
	- Smoke Detector	bh	13,00	0,024	13,00	0,024	-	-	13,00	0,024	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	3,00	0,001	3,00	0,001	-	-	3,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	36,00	0,045	36,00	0,045	-	-	36,00	0,045	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 2										
	- ROR Heat Detector	bh	8,00	0,005	8,00	0,005	-	-	8,00	0,005	100,00%
	- Smoke Detector	bh	7,00	0,013	7,00	0,013	-	-	7,00	0,013	100,00%
	- Alarm Bell	bh	1,00	0,002	1,00	0,002	-	-	1,00	0,002	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	15,00	0,019	15,00	0,019	-	-	15,00	0,019	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	100,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
	Instalasi Lantai 3										
	- ROR Heat Detector	bh	28,00	0,016	28,00	0,016	-	-	28,00	0,016	100,00%
	- Smoke Detector	bh	32,00	0,058	32,00	0,058	-	-	32,00	0,058	100,00%
	- Alarm Bell	bh	2,00	0,004	1,00	0,002	1,00	0,002	2,00	0,004	100,00%
	- Manual Push Button	bh	2,00	0,040	1,00	0,020	1,00	0,020	2,00	0,040	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	2,00	0,001	1,00	0,001	1,00	0,001	2,00	0,001	100,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	2,00	0,018	1,00	0,009	1,00	0,009	2,00	0,018	100,00%
	- End of line resistor	bh	5,00	0,001	5,00	0,001	-	-	5,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	60,00	0,076	60,00	0,076	-	-	60,00	0,076	100,00%
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	6,00	0,013	3,00	0,007	3,00	0,007	6,00	0,013	100,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	2,00	0,003	1,00	0,001	1,00	0,001	2,00	0,003	100,00%
	Instalasi Lantai 4										
	- ROR Heat Detector	bh	10,00	0,006	10,00	0,006	-	-	10,00	0,006	100,00%
	- Smoke Detector	bh	10,00	0,018	10,00	0,018	-	-	10,00	0,018	100,00%
	- Manual Push Button	bh	1,00	0,020	-	-	1,00	0,020	1,00	0,020	100,00%
	- Indicator Lamp	bh	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	1,00	0,001	100,00%
	- Fireman Intercom Jack	bh	1,00	0,009	-	-	1,00	0,009	1,00	0,009	100,00%
	- End of line resistor	bh	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
	- Instalasi Detector NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	20,00	0,025	20,00	0,025	-	-	20,00	0,025	100,00%

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	- Instalasi Alarm Switch NYA 2 x 1,5 mm2 dalam conduit 20mm	Titik	3,00	0,007	-	-	3,00	0,007	3,00	0,007	100,00%
	- Instalasi ITC 2x2x0,6mm dalam conduit 20mm	Titik	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	1,00	0,001	100,00%
	PEKERJAAN FIRE EXTINGUSHER										
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 1	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 2	unit	1,00	0,006	1,00	0,006	-	-	1,00	0,006	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 3	unit	7,00	0,045	7,00	0,045	-	-	7,00	0,045	100,00%
	Pengadaan Fire Extingusher Dry Chemical 6 kg Lantai 4	unit	2,00	0,013	2,00	0,013	-	-	2,00	0,013	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,595**		**0,517**		**0,078**		**0,595**	**100,00%**
J	**PEKERJAAN FIRE HYDRANT & SPRINKLER**										
	LANTAI 01										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	11,10	0,022	11,10	0,022	-	-	11,10	0,022	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	63,90	0,081	63,90	0,081	-	-	63,90	0,081	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	10,55	0,011	10,55	0,011	-	-	10,55	0,011	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,90	0,003	3,90	0,003	-	-	3,90	0,003	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	67,85	0,035	67,85	0,035	-	-	67,85	0,035	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	266,10	0,092	266,10	0,092	-	-	266,10	0,092	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	72,00	0,025	72,00	0,025	-	-	72,00	0,025	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,024	1,00	0,024	-	-	1,00	0,024	100,00%
	LANTAI 02										
	HBI (125x75x18) w\/o Glass & Lock	unit	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	Fire Hose TPU c\/w MC 1,5x30mtr V 13 Bar										
	Hose Nozzle 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 1,5										
	Hose Rack 1,5										
	Chrome Hydrant Valve 2,5										
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 3	m	16,30	0,021	16,30	0,021	-	-	16,30	0,021	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1 1\/2	m	24,90	0,025	24,90	0,025	-	-	24,90	0,025	100,00%
	Pipa Blacksteel SCH.40 Dia 1	m	165,65	0,057	165,65	0,057	-	-	165,65	0,057	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	25,00	0,009	25,00	0,009	-	-	25,00	0,009	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	LANTAI 03										
	HBI (80x18x100)	unit	1,00	0,033	1,00	0,033	-	-	1,00	0,033	100,00%
	valve 1 1\/2, 150 psi										
	fire hose 1 1\/2 x 30 m, klas 18 kg\/cm2										
	straight nozzle 1 1\/2										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 4	m	18,70	0,037	18,70	0,037	-	-	18,70	0,037	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	80,00	0,101	80,00	0,101	-	-	80,00	0,101	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	13,50	0,013	13,50	0,013	-	-	13,50	0,013	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,50	0,002	3,50	0,002	-	-	3,50	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	81,15	0,042	81,15	0,042	-	-	81,15	0,042	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	335,70	0,116	335,70	0,116	-	-	335,70	0,116	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	92,00	0,032	92,00	0,032	-	-	92,00	0,032	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,031	1,00	0,031	-	-	1,00	0,031	100,00%
	LANTAI 04										
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 3	m	4,75	0,006	4,75	0,006	-	-	4,75	0,006	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2 1\/2	m	7,95	0,008	7,95	0,008	-	-	7,95	0,008	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 2	m	3,80	0,002	3,80	0,002	-	-	3,80	0,002	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1 1\/2	m	26,75	0,014	26,75	0,014	-	-	26,75	0,014	100,00%
	Pipa Black Steel SCH 40 Dia 1	m	128,65	0,045	128,65	0,045	-	-	128,65	0,045	100,00%
	Head Sprinkler Down	bh	31,00	0,011	31,00	0,011	-	-	31,00	0,011	100,00%
	Fitting dan Accessories	ls	1,00	0,007	1,00	0,007	-	-	1,00	0,007	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,980**		**0,980**		**-**		**0,980**	**100,00%**
K	**PEKERJAAN GAS MEDIS**										
	Wall Point Outlet										
	Quick Connect system										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)	bh	30,00	0,396	30,00	0,396	-	-	30,00	0,396	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	4,00	0,053	4,00	0,053	-	-	4,00	0,053	100,00%
	Vacuum (V)	bh	4,00	0,067	4,00	0,067	-	-	4,00	0,067	100,00%
	Lantai 03										
	Oxygen (O)	bh	26,00	0,343	26,00	0,343	-	-	26,00	0,343	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)	bh	1,00	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	12,00	0,158	12,00	0,158	-	-	12,00	0,158	100,00%
	Vacuum (V)	bh	15,00	0,251	15,00	0,251	-	-	15,00	0,251	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)	bh	1,00	0,021	1,00	0,021	-	-	1,00	0,021	100,00%
	AGSS	bh	1,00	0,095	1,00	0,095	-	-	1,00	0,095	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)	bh	20,00	0,264	20,00	0,264	-	-	20,00	0,264	100,00%
	Vacuum (V)	bh	10,00	0,168	10,00	0,168	-	-	10,00	0,168	100,00%
	Medical Air (MA)	bh	10,00	0,132	10,00	0,132	-	-	10,00	0,132	100,00%
	Instalasi Gas Medis										
	Copper Tube ASTM B 819 L										
	Lantai 02										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	101,00	0,149	101,00	0,149	-	-	101,00	0,149	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	30,90	0,037	30,90	0,037	-	-	30,90	0,037	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	115,30	0,083	115,30	0,083	-	-	115,30	0,083	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	43,50	0,053	43,50	0,053	-	-	43,50	0,053	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,80	0,013	12,80	0,013	-	-	12,80	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	18,40	0,013	18,40	0,013	-	-	18,40	0,013	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	12,00	0,006	12,00	0,006	-	-	12,00	0,006	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	33,20	0,049	33,20	0,049	-	-	33,20	0,049	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	18,30	0,022	18,30	0,022	-	-	18,30	0,022	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	12,00	0,012	12,00	0,012	-	-	12,00	0,012	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	29,00	0,021	29,00	0,021	-	-	29,00	0,021	100,00%
	Lantai 03										

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	93,35	0,092	93,35	0,092	-	-	93,35	0,092	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	65,90	0,048	65,90	0,048	-	-	65,90	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	81,00	0,041	81,00	0,041	-	-	81,00	0,041	100,00%
	Nitrous Oxide (N2O)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	90,90	0,066	90,90	0,066	-	-	90,90	0,066	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	28,00	0,014	28,00	0,014	-	-	28,00	0,014	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	41,40	0,050	41,40	0,050	-	-	41,40	0,050	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	48,80	0,048	48,80	0,048	-	-	48,80	0,048	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	113,70	0,082	113,70	0,082	-	-	113,70	0,082	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	60,00	0,030	60,00	0,030	-	-	60,00	0,030	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 7\/8	m	41,40	0,061	41,40	0,061	-	-	41,40	0,061	100,00%
	Copper Tube dia 3\/4	m	48,80	0,059	48,80	0,059	-	-	48,80	0,059	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	117,45	0,115	117,45	0,115	-	-	117,45	0,115	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	75,80	0,055	75,80	0,055	-	-	75,80	0,055	100,00%
	Carbon Dioxide (CO2)										
	Copper Tube dia 1\/2	m	93,90	0,068	93,90	0,068	-	-	93,90	0,068	100,00%
	AGSS				-						
	Copper Tube dia 1\/2	m	6,00	0,004	6,00	0,004	-	-	6,00	0,004	100,00%
	Lantai 04										
	Oxygen (O)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,10	0,120	99,10	0,120	-	-	99,10	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	91,90	0,090	91,90	0,090	-	-	91,90	0,090	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	87,50	0,063	87,50	0,063	-	-	87,50	0,063	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	115,00	0,058	115,00	0,058	-	-	115,00	0,058	100,00%
	Vacuum (V)										
	Copper Tube dia 3\/4	m	99,60	0,120	99,60	0,120	-	-	99,60	0,120	100,00%
	Copper Tube dia 5\/8	m	87,15	0,086	87,15	0,086	-	-	87,15	0,086	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	123,00	0,089	123,00	0,089	-	-	123,00	0,089	100,00%
	Medical Air (MA)										
	Copper Tube dia 5\/8	m	99,35	0,098	99,35	0,098	-	-	99,35	0,098	100,00%
	Copper Tube dia 1\/2	m	118,10	0,085	118,10	0,085	-	-	118,10	0,085	100,00%
	Copper Tube dia 3\/8	m	95,00	0,048	95,00	0,048	-	-	95,00	0,048	100,00%
	Fitting & Accessories	ls	1,00	0,052	1,00	0,052	-	-	1,00	0,052	100,00%
	Zone Valve dan Alarm System										
	Lantai 02										
	Zone Valve type I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Alarm system I Gas	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Ball Valve 7\/8	bh	3,00	0,021	3,00	0,021	-	-	3,00	0,021	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	12,00	0,071	12,00	0,071	-	-	12,00	0,071	100,00%
	Lantai 03										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	1,00	0,041	1,00	0,041	-	-	1,00	0,041	100,00%
	Zone Valve type V Gas	bh	1,00	0,053	1,00	0,053	-	-	1,00	0,053	100,00%
	Alarm system V Gas	bh	1,00	0,054	1,00	0,054	-	-	1,00	0,054	100,00%
	Ball Valve 5\/8	bh	2,00	0,012	2,00	0,012	-	-	2,00	0,012	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	33,00	0,196	30,00	0,178	3,00	0,018	33,00	0,196	100,00%
	Lantai 04										
	Zone Valve type III Gas	bh	1,00	0,040	1,00	0,040	-	-	1,00	0,040	100,00%
	Alarm system III Gas	bh	2,00	0,083	2,00	0,083	-	-	2,00	0,083	100,00%
	Ball Valve 1\/2	bh	30,00	0,178	30,00	0,178	-	-	30,00	0,178	100,00%
	Bed Head										
	Model Bedhead single unit										
	Dims 1200 mm x 80 mm x 220 mm										
	Assesories										
	power plug Double Gang										
	power plug Single Gang										
	power switch										
	T4 Fluoresent Lamp for direct light										
	provision for nurse call										
	provision for medical gases										
	Lantai 02	unit	26,00	0,336	26,00	0,336	-	-	26,00	0,336	100,00%
	Lantai 03	unit	14,00	0,181	14,00	0,181	-	-	14,00	0,181	100,00%
	Lantai 04	unit	10,00	0,129	10,00	0,129	-	-	10,00	0,129	100,00%
	Testing & Commisioning										
	Testing & Commisioning	lot	1,00	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010	100,00%
	Sub. Jumlah			**5,841**		**5,823**		**0,018**		**5,841**	**100,00%**
L	**PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE**										
	Station										
	EWS-station 2xRFI2 AC3000 OD110 UNC KYP	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Carrier										
	Carrier DS-1A-MA-KL 110-105\/80-245\/280	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Labor-bag for blood sample\/vial&ampule										
	Labor-bag for urine\/bottle										
	Transfer Tubing										
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 grey	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DispTube 110x2,3 PVC OD110 L5000 transpar	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD 110 R800 PVC grey	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Disp. bend 110x2,3 OD110 R800 PVC trans	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Support Material	Lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Tube clamp Basic OD110\/100 M8 w\/o rub										
	Connecting sleeve OD 110 PVC L110										
	Sleeve 110x2,3mm OD 110 L150mm transp										
	Adhesive Tangit PVC-U can 1kg										
	Cleaner Tangit PVC-U\/C can 1000ml										
	Steel sleeve OD 110 L100										

MINGGU KE : 36 (TIGA PULUH ENAM)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Bobot (%)	Progress Pekerjaan						Kumulatif Progress (%)
					Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*
	Wiring										
	System Cable	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Control cable 4 x 2 x 0.6										
	Power cable 3 x 2.5										
	Instalation Fee	lot	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
M	**PEKERJAAN LIFT**										
	Bed Lift hospital	unit	2,00	6,388	2,00	6,388	-	-	2,00	6,388	100,00%
	Biaya Pemasangan & Instalasi	unit	2,00	0,258	2,00	0,258	-	-	2,00	0,258	100,00%
	Sub. Jumlah			**6,647**		**6,647**		**-**		**6,647**	**100,00%**
IX	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
A	**PEKERJAAN RUMAH BED LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Pembongkaran dinding bata merah	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
2	Pembongkaran pintu existing	unit	1,00	0,001	1,00	0,001	-	-	1,00	0,001	100,00%
3	Pasangan bata merah, 1 Pc 6 Ps	m2	4,50	0,003	4,50	0,003	-	-	4,50	0,003	100,00%
4	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	96,66	0,025	96,66	0,025	-	-	96,66	0,025	100,00%
5	Acian	m2	96,66	0,016	96,66	0,016	-	-	96,66	0,016	100,00%
6	Finishing Acian Expose										
-	Acian Kolom	m2	15,36	0,003	15,36	0,003	-	-	15,36	0,003	100,00%
-	Acian Balok	m2	6,17	0,001	6,17	0,001	-	-	6,17	0,001	100,00%
-	Acian Plat	m2	41,71	0,007	41,71	0,007	-	-	41,71	0,007	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI										
1	Urugan pasir bawah lantai	m3	0,41	0,000	0,41	0,000	-	-	0,41	0,000	100,00%
2	Pasang Granite Tile ukuran 60 x 60 cm	m2	8,25	0,012	8,25	0,012	-	-	8,25	0,012	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	159,90	0,022	155,11	0,021	4,80	0,001	159,90	0,022	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	37,76	0,023	37,76	0,023	-	-	37,76	0,023	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN TATA UDARA										
1	AC split 9.000 BTUVH + Remote	unit	2,00	0,056	2,00	0,056	-	-	2,00	0,056	100,00%
2	Pekerjaan Instalasi Pipa Refrigerant & Pipa Drain	unit	2,00	0,018	2,00	0,018	-	-	2,00	0,018	100,00%
3	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit	titik	2,00	0,003	2,00	0,003	-	-	2,00	0,003	100,00%
4	Stop Kontak AC	unit	2,00	0,001	2,00	0,001	-	-	2,00	0,001	100,00%
5	Wall Exhaust Fan 500 CFM	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Sub. Jumlah			**0,194**		**0,194**		**0,001**		**0,194**	**100,00%**
B	**PEKERJAAN RUMAH WATER DUMP LIFT**										
	PEKERJAAN DINDING										
1	Plesteran bata 1 PC 6 PS	m2	46,80	0,012	46,80	0,012	-	-	46,80	0,012	100,00%
2	Acian	m2	46,80	0,008	46,80	0,008	-	-	46,80	0,008	100,00%
3	Finishing Acian Expose										
-	Acian Plat	m2	4,54	0,001	4,54	0,001	-	-	4,54	0,001	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Cat tembok Interior	m2	25,20	0,003	25,20	0,003	-	-	25,20	0,003	100,00%
					-				-		
	PEKERJAAN WATERPROOFING										
1	Waterproofing Area Dak	m2	7,25	0,004	7,25	0,004	-	-	7,25	0,004	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,029**		**0,029**		**-**		**0,029**	**100,00%**
C	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**										
1	Pekerjaan Letter Sign RSUD Brebes	ls	1,00	0,879	1,00	0,879	-	-	1,00	0,879	100,00%
-	Instalasi listrik dan stop kontak, NYM 3x2.5 mm2 + Pipa Conduit (letter sign)	titik	3,00	0,004	3,00	0,004	-	-	3,00	0,004	100,00%
2	Injeksi Beton dan Grouting Pada Area Pit Lift	titik	95,00	0,075	95,00	0,075	-	-	95,00	0,075	100,00%
	Sub. Jumlah			**0,958**		**0,958**		**-**		**0,958**	**100,00%**
			Jumlah	**100,000**		**99,812**		**0,188**		**100,000**	**100,00%**